

RESUMEN DE ESTIMACION

Nombre de Obra REHABILITACION DE C4 (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: CULIACAN

Localidad: CULIACAN

Contratista: ING. LUIS ENRIQUE RODELO GALVEZ

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-INAD-1804F-2022

Importe de la Estimación s/IVA \$201,540.13

Importe del Contrato s/IVA: \$201,540.13


No. Estimación: 01 FINIQUITO

Tipo Estimación:

Periodo del Contrato: 19/04/2022 al 08/05/2022 ✓

Periodo de la Estimación: 19/04/2022 al 08/05/2022 ✓

Clave	Descripción	Monto
E1	AREA DE RECEPCION 911	
P01	PRELIMINARES	2,908.23 ✓
P06	OBRAS VIALES	4,549.04 ✓
P13	CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA	32,426.92 ✓
P15	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS	8,047.23 ✓
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	15,458.80 ✓
E2	AREA DE C.R.U.M.	
P03	OBRA CIVIL	904.92 ✓
P15	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS	3,612.81 ✓
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	893.79 ✓
E3	CABLEADO ESTRUCTURADO Y EQUIPOS	
P25	TELEFONÍA	104,939.75 ✓
Total Paquete s/IVA:		173,741.49 ✓
Total de Estimación s/IVA:		\$173,741.49 ✓

 ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ SUPERVISOR	 ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO	 ING. LUIS ENRIQUE RODELO GALVEZ CONTRATISTA
--	---	--

ING. LUIS ENRIQUE RODELO GALVEZ

ING. LUIS ENRIQUE RODELO GALVEZ

OPPU-EST-ADJ-PEST-INAD-1804F-2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

OBRA: REHABILITACION DE C4 (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

CONTRATO: OPPU-EST-ADJ-PEST-INAD-1804F-2022

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 201,540.13 IVA INCLUIDO

ESTIMACIÓN:

01 FINIQUITO

PERIODO

DEL 19 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DEL 2022

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
E1	AREA DE RECEPCION 911								
P01	PRELIMINARES								
P01S39	DESMONTAJE DE CANCEL, VENTANA, PUERTA, MARCO Y ESTRUCTURA METÁLICA, DE MADERA O ALUMINIO.								
P01S39C1 81	RETIRO DE MUEBLE DE MADERA TIPO ESCRITORIO A BASE DE TRIPLAY DE ASERRIN COMPRIMIDO DE 3/4" DE ESPESOR Y 0.60 MTS., DE ANCHO, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	6.74	6.74	0.00	0.00	6.74	\$ 280.60	\$ 1,891.24
P01S44	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES								
P01S44C1 06	DEMOLICIÓN DE MURO DE TABLAROCA DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: DESMANTELAMIENTOS DE POSTES Y CANALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES DENTRO DE LA OBRA.	M2	15.85	9.06	0.00	0.00	9.06	\$ 112.25	\$ 1,016.99
P03	OBRA CIVIL								
P03S24	MUROS DE PLACAS PREFABRICADAS DE PANELES DE YESO, PLAFONES, TAPIALES Y USOS DIVERSOS								
P03S24C0 63	FALSO PLAFÓN TIPO RETICULAR DE 0.61X0.61 MTS. A BASE DE PANEL DE YESO TEXTURIZADO MODELO POLAR, COLOR BLANCO, MARCA USG DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	2.33	3.72	0.00	1.39	3.72	\$ 1,222.86	\$ 4,549.04
P13	CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA								
P13S04	MUEBLES, COCINAS INTEGRALES Y CLOSETS DE MADERA								



ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA SOP



ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO



ING. LUIS ENRIQUE RODELO GALVEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ING. LUIS ENRIQUE RODELO GALVEZ

ING. LUIS ENRIQUE RODELO GALVEZ

OPPU-EST-ADJ-PEST-INAD-1804F-2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

OBRA: REHABILITACION DE C4 (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

CONTRATO: OPPU-EST-ADJ-PEST-INAD-1804F-2022

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 201,540.13 IVA INCLUIDO

ESTIMACIÓN:

01 FINIQUITO

PERIODO

DEL 19 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DEL 2022

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
P13S04C2 23	MUEBLE ESCRITORIO EN ESCUADRA DE 8.00 MTS., DE DESARROLLO X0.60 MTS. DE ANCHO X 0.75 MTS. DE ALTO, FABRICADO CON UNA CUBIERTA SUPERIOR A BASE DE MDF 1 1/4" RECUBIERTO CON FORMAICA COLOR CLARO EN CARA SUPERIOR COMO EN SUS VISTAS Y CINCO SEPARADORES DE ESPACIOS DE 0.50X0.50 MTS, HECHAS A BASE DEL MISMO MATERIAL QUE LA CUBIERTA, SOPORTADA SOBRE SIETE PIERNAS DE TABLAROCA DE 0.50X0.71MTS. DE ALTO Y 10 CMS. DE ESPESOR Y SUJETADA A DOS CARAS DE MURO INCLUYE: POSTES, CANALETAS, PINTURA VINILICA BASE AGUA, MENSULAS METALICAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00 ✓	\$ 12,152.90	\$ 12,152.90
P13S04C2 24	MUEBLE ESCRITORIO EN ESCUADRA DE 10.10 MTS., DE DESARROLLO X0.60 MTS. DE ANCHO X 0.75 MTS. DE ALTO, FABRICADO CON UNA CUBIERTA SUPERIOR A BASE DE MDF 1 1/4" RECUBIERTO CON FORMAICA COLOR CLARO EN CARA SUPERIOR COMO EN SUS VISTAS Y SEIS SEPARADORES DE ESPACIOS DE 0.50X0.50 MTS, HECHAS A BASE DEL MISMO MATERIAL QUE LA CUBIERTA, SOPORTADA SOBRE OCHO PIERNAS DE TABLAROCA DE 0.50X0.71MTS. DE ALTO Y 10 CMS. DE ESPESOR Y SUJETADA A DOS CARAS DE MURO INCLUYE: POSTES, CANALETAS, PINTURA VINILICA BASE AGUA, MENSULAS METALICAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00 ✓	\$ 15,425.41	\$ 15,425.41



ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA SOP



ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO



ING. LUIS ENRIQUE RODELO GALVEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ING. LUIS ENRIQUE RODELO GALVEZ

ING. LUIS ENRIQUE RODELO GALVEZ

OPPU-EST-ADJ-PEST-INAD-1804F-2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

OBRA: REHABILITACION DE C4 (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

CONTRATO: OPPU-EST-ADJ-PEST-INAD-1804F-2022

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 201,540.13 IVA INCLUIDO

ESTIMACIÓN:

01 FINIQUITO

PERIODO

DEL 19 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DEL 2022

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
P13S04C2 25	MUEBLE ESCRITORIO EN ESCUADRA DE 2.05 MTS., DE DESARROLLO X0.60 MTS. DE ANCHO X 0.75 MTS. DE ALTO, FABRICADO CON UNA CUBIERTA SUPERIOR A BASE DE MDF 1 1/4" RECUBIERTO CON FORMAICA COLOR CLARO EN CARA SUPERIOR COMO EN SUS VISTAS Y DOS SEPARADORES DE ESPACIOS DE 0.50X0.50 MTS, HECHAS A BASE DEL MISMO MATERIAL QUE LA CUBIERTA, SOPORTADA SOBRE DOS PIERNAS DE TABLAROCA DE 0.50X0.71MTS. DE ALTO Y 10 CMS. DE ESPESOR Y SUJETADA A DOS CARAS DE MURO INCLUYE: POSTES, CANALETAS,PINTURA VINILICA BASE AGUA, MENSULAS METALICAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00 ✓	\$ 4,848.61	\$ 4,848.61
P15	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS								
P15S04	RECUBRIMIENTOS APARENTES, FILOS, REPARACIÓN Y RESANES EN MUROS Y COLUMNAS RECUBRIMIENTOS DIVERSOS								
P15S04C0 12	RESANE DE APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3 ACABADO FLOTEADO DE 0.00 A 3.00 M. DE ALTURA.	M2	3.97	3.97	0.00	0.00	3.97 ✓	\$ 200.00	\$ 794.00
P15S06	RECUBRIMIENTO EN ZOCLOS DIFERENTES ACABADOS Y MATERIALES								
P15S06C0 43	ZOCLO DE 10 CM. DE ANCHO A BASE DE LAMINA CALIBRE 20 ACABADO ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: PEGAMENTO, RECORTES, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	6.85	6.77	0.00	0.00	6.77 ✓	\$ 325.62	\$ 2,204.45



ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA SOP



ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO



ING. LUIS ENRIQUE RODELO GALVEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ING. LUIS ENRIQUE RODELO GALVEZ

ING. LUIS ENRIQUE RODELO GALVEZ

OPPU-EST-ADJ-PEST-INAD-1804F-2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

OBRA: REHABILITACION DE C4 (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

CONTRATO: OPPU-EST-ADJ-PEST-INAD-1804F-2022

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 201,540.13 IVA INCLUIDO

ESTIMACIÓN:

01 FINIQUITO

PERIODO

DEL 19 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DEL 2022

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
P15S08	PINTURA VINÍLICA, HIDROFUGANTE Y ESMALTE								
P15S08C033	PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CALIDAD BERELINTE MARCA BEREL DE 0.00 a 3.00 m DE ALTURA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE SELLADOR, DOS MANOS DE PINTURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	65.40	59.05	0.00	0.00	59.05 ✓	\$ 85.50	\$ 5,048.78 ✓
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA								
P20S51	LUMINARIAS FLUORESCENTES; SLIM LINE; FLUORESCENTES NOVALUX; SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA								
P20S51C054	LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON, PARA LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA SENCILLO DE 1X26W, ARILLO COLOR BLANCO, TERMOPLASTICO INYECTADO, REFLECTOR DE TERMOPLASTICO METALIZADO ESPECULAR, BALASTRO ELECTRONICO MULTIVOLTAJE INTEGRADO 1F, 2H, 127V, 60Hz, MOD. CO1021B., MARCA. CONSTRULITA. INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACION, SOPORTERIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	PZA	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00 ✓	\$ 1,183.33	\$ 4,733.32 ✓
P20S96	ALIMENTADORES ELECTRICOS								



ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA SOP



ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO



ING. LUIS ENRIQUE RODELO GALVEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ING. LUIS ENRIQUE RODELO GALVEZ

ING. LUIS ENRIQUE RODELO GALVEZ

OPPU-EST-ADJ-PEST-INAD-1804F-2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

OBRA: REHABILITACION DE C4 (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

CONTRATO: OPPU-EST-ADJ-PEST-INAD-1804F-2022

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 201,540.13 IVA INCLUIDO

ESTIMACIÓN:

01 FINIQUITO

PERIODO

DEL 19 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DEL 2022

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
P20S96C1 39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CONTACTO EN MURO TABLAROCA, INCLUYE: TUBO GALVANIZADO S/R DE 1/2" DE DIAMETRO, COPLER, CODO, CONECTOR, CHALUPA 2X4", 2 CABLES THW-LS CAL. 10 AWG PARA FASE Y NEUTRO, 1 CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 14 AWG PARA TIERRA FISICA, TERMINAL DE OJO, CONTACTO DOBLE POLARIZADO, GRADO INDUSTRIAL NEMA 5-15 R 2P-3H DE 15 AMP. 125V, MCA. LEVITON LÍNEA DECORA PLUS, CAT. 16252-W CON TAPA80401-W, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SAL	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	\$ 893.79	\$ 10,725.48
E2	AREA DE C.R.U.M.								
P03	OBRA CIVIL								
P03S24	MUROS DE PLACAS PREFABRICADAS DE PANELES DE YESO, PLAFONES, TAPIALES Y USOS DIVERSOS								
P03S24C0 63	FALSO PLAFÓN TIPO RETICULAR DE 0.61X0.61 MTS. A BASE DE PANEL DE YESO TEXTURIZADO MODELO POLAR, COLOR BLANCO, MARCA USG DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	0.74	0.74	0.00	0.00	0.74	\$ 1,222.86	\$ 904.92
P15	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS								
P15S06	RECUBRIMIENTO EN ZOCLOS DIFERENTES ACABADOS Y MATERIALES								
P15S06C0 43	ZOCLO DE 10 CM. DE ANCHO A BASE DE LAMINA CALIBRE 20 ACABADO ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: PEGAMENTO, RECORTES, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	4.17	3.32	0.00	0.00	3.32	\$ 325.62	\$ 1,081.06

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA SOP

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. LUIS ENRIQUE RODELO GALVEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ING. LUIS ENRIQUE RODELO GALVEZ

ING. LUIS ENRIQUE RODELO GALVEZ

OPPU-EST-ADJ-PEST-INAD-1804F-2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

OBRA: REHABILITACION DE C4 (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

CONTRATO: OPPU-EST-ADJ-PEST-INAD-1804F-2022

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 201,540.13 IVA INCLUIDO


ESTIMACIÓN:

01 FINIQUITO


PERIODO

DEL 19 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DEL 2022


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
P15S08	PINTURA VINÍLICA, HIDROFUGANTE Y ESMALTE								
P15S08C033	PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CALIDAD BERELINTE MARCA BEREL DE 0.00 a 3.00 m DE ALTURA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE SELLADOR, DOS MANOS DE PINTURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	27.57	29.6111	0.00	2.04	29.6111	\$ 85.50	\$ 2,531.749
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA								
P20S96	ALIMENTADORES ELECTRICOS								
P20S96C139	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CONTACTO EN MURO TABLAROCA, INCLUYE: TUBO GALVANIZADO S/R DE 1/2" DE DIAMETRO, COPLER, CODO, CONECTOR, CHALUPA 2X4", 2 CABLES THW-LS CAL. 10 AWG PARA FASE Y NEUTRO, 1 CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 14 AWG PARA TIERRA FISICA, TERMINAL DE OJO, CONTACTO DOBLE POLARIZADO, GRADO INDUSTRIAL NEMA 5-15 R 2P-3H DE 15 AMP. 125V, MCA. LEVITON LÍNEA DECORA PLUS, CAT. 16252-W CON TAPA80401-W, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SAL	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 893.79	\$ 893.79
E3	CABLEADO ESTRUCTURADO Y EQUIPOS								
P25	TELEFONÍA								
P25S12	SITE								
VYD03	PATCH PANEL MODULAR DE 48 PUERTOS MODELO CPP48WBLY CON ETIQUETADO LS8 MARCA PANDUIT. INCLUYE LIMPIEZA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pieza	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 1,591.76	\$ 1,591.76



ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA SOP



ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO



ING. LUIS ENRIQUE RODELO GALVEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ING. LUIS ENRIQUE RODELO GALVEZ
 ING. LUIS ENRIQUE RODELO GALVEZ
 OPUU-EST-ADJ-PEST-INAD-1804F-2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

OBRA: REHABILITACION DE C4 (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

CONTRATO: OPUU-EST-ADJ-PEST-INAD-1804F-2022

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 201,540.13 IVA INCLUIDO

ESTIMACIÓN:
 PERIODO

01 FINIQUITO
DEL 19 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DEL 2022

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
VYD05	ORGANIZADOR HORIZONTAL DOBLE WMPH2E MARCA PANDUIT. INCLUYE LIMPIEZA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pieza	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00 ✓	\$ 2,465.83	\$ 4,931.66
P25S14	NODOS DE VOZ Y DATOS								
VYD01	NODO DE RED PANDUIT PANNET CAT. 6 INCLUYE PLACA DE PARED DE 1 A 4 VENTANAS CFPE1-4, 2 JACKS CAT 6 AZUL CJ688TGBU, 2 PATCH CORD CAT6 7FT AZUL UTP28SP7BU, CABLE UTP CAT6 AZUL PUC6004BUFE, ETIQUETADO CONFORME A LA NORMA TIA/EIA 606A, PRUEBAS CON EQUIPO SCANNER CERTIFICADOR, MEMORIA TÉCNICA, TRAMITES Y CERTIFICACIÓN ANTE EL FABRICANTE PARA OBTENCIÓN DE GARANTÍA DE DESEMPEÑO POR AL MENOS 20 AÑOS. INCLUYE LIMPIEZA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pieza	33.00	33.00	0.00	0.00	33.00 ✓	\$ 2,564.86	\$ 84,640.38
CAN03	TUBERÍA GDP 19 MM, CODOS, COPLES, CONECTORES, MONITORES, CAJAS 4x4, TAPAS 4x4 Y REDUCCIONES A 4x2. INCLUYE LIMPIEZA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	47.20	45.67	0.00	0.00	45.67 ✓	\$ 174.10	\$ 7,951.15

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
 SUPERVISOR DE OBRA SOP

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
 JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. LUIS ENRIQUE RODELO GALVEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

ING. LUIS ENRIQUE RODELO GALVEZ
 ING. LUIS ENRIQUE RODELO GALVEZ
 OPUU-EST-ADJ-PEST-INAD-1804F-2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

OBRA: REHABILITACION DE C4 (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA
 CONTRATO: OPUU-EST-ADJ-PEST-INAD-1804F-2022

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 201,540.13 IVA INCLUIDO

ESTIMACIÓN: **01 FINIQUITO**
 PERIODO **DEL 19 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DEL 2022**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
VYDC006	SOPORTE INDIVIDUAL PARA TUBERIA GDP 19MM CON MORDAZA, VARILLA, TUERCA, RONDANA, Y ABRAZADERA CLIP DE 19 MM. INCLUYE LIMPIEZA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	\$ 291.24	\$ 5,824.80
								SUBTOTAL	\$ 173,741.49
								IVA	\$ 27,798.64
								TOTAL	\$ 201,540.13

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
 SUPERVISOR DE OBRA SOP

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
 JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. LUIS ENRIQUE RODELO GALVEZ
 REPRESENTANTE LEGAL