

## AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

**PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:**

**FECHA: 29/12/2023**

**INICIO:**

24 DE ABRIL DE 2023.

**TERMINO:**

29 DE AGOSTO DE 2023.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
922	REHABILITACION DE CARRETERA E.C. AUTOPISTA BENITO JUAREZ-CAMPO PLATA.	ANGOSTURA	ESTATAL	\$17'255,644.03	\$17'255,644.03	\$17'255,644.03	\$0.00	100	100