

IMPERSHOP S.A. DE C.V.

Calle Rodolfo G. Robles #11. Col . Centro Culiacán, Sinaloa. CP 80000
 CULIACAN, SINALOA
 RFC ISH180613466

**Imper Shop**

ACTIVIDADES IMPERMEABILIZANTES

| SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA SUBDIRECCION DE OBRA | | | | | ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO | | | |
|--|---|--------|----------------|-----------------------|--|-----------|-------------|--------------------|
| OBRA: CLUES: SLSSA002643 "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE JURISDICCIÓN SANITARIA IV CULIACÁN (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, TABLAROCA Y DUROCK),CULIACÁN, SINALOA". | | | | | | | | |
| CONTRATO No. SSS/SO/AD/004/2022 | | | | | PERIODO DE ESTIMACIÓN: 25 DE MAYO DE 2022 AL 23 DE JUNIO DE 2022 | | | |
| ESTIMACIÓN | | | | | | | | |
| No. | CONCEPTO | UNIDAD | SEGÚN PROYECTO | HASTA ESTA ESTIMACION | HASTA ESTIMACION ANTERIOR | EXCEDENTE | PRECIO U. | IMPORTE |
| PRELIMINARES | | | | | | | | |
| PRE03-303 | Cancelacion de salida de voz y datos, en interior a base tubería y cables, incluye: cajas, soportería, mano de obra, andamios, equipo y herramienta. | SAL | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 143.36 | \$ - |
| PRE03-310 | Desmontaje sin recuperación de tapa contacto, voz y datos, y/o apagador en interior incluye: acarreo hasta la bodega del sitio, mano de obra, equipo y herramienta. | SAL | 13.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 71.69 | \$ 286.76 |
| PRE04-283 | Ranurado y demolicion de 10 a 30 cm de ancho en muros de albañilerías incluye: corte con disco, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 79.95 | 35.73 | 0.00 | 0.00 | \$ 143.36 | \$ 5,122.25 |
| PRE04-502 | Carga y retiro de material producto de excavaciones, desmontajes y/o demoliciones en camión, a un lugar donde no ocasionen daños a terceros, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | VIAJE | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 1,293.73 | \$ 1,293.73 |
| TOTAL PRELIMINARES | | | | | | | | \$ 6,702.74 |
| ALBAÑILERIA | | | | | | | | |
| ALB05-005 | Aplanado acabado fino sobre muros (en elevaciones de 0 a 3 m), con mezcla cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreo, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 27.98 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | \$ 293.99 | \$ 1,049.54 |
| TOTAL ALBAÑILERIA | | | | | | | | \$ 1,049.54 |
| IMPERMEABILIZACIÓN | | | | | | | | |
| IMP01-002 | Impermeabilizante elastomero en losa de azotea marca thermotek o similar con garantía de 5 años, incluye: limpieza de superficie de losa, sellador, cemento plástico en zonas críticas de filtraciones, 1er. capa de impermeabilizante, malla de refuerzo reforzada, 2da. capa de impermeabilizante, elevaciones, preparaciones de mezcla, desperdicios, mano de obra y herramientas. | M2 | 211.47 | 186.46 | 0.00 | 0.00 | \$ 188.31 | \$ 35,112.28 |

IMPERSHOP SA DE CV
 C. HERMES VILLAVERDE PEIRO
 REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. MIGUEL ADRIAN ARECHIGA RAMIREZ
 SUPERVISOR DE OBRA DE LOS SSS

IMPERSHOP S.A. DE C.V.

Calle Rodolfo G. Robles #11. Col . Centro Culiacán, Sinaloa. CP 80000
 CULIACAN, SINALOA
 RFC ISH180613466

**Imper Shop**

MANTENIMIENTO Y IMPERMEABILIZACIÓN

| SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA SUBDIRECCION DE OBRA | | | | | ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO | | | |
|--|---|--------|----------------|-----------------------|--|-----------|-------------|--------------|
| OBRA: CLUES: SLSSA002643 "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE JURISDICCIÓN SANITARIA IV CULIACÁN (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, TABLAROCA Y DUROCK),CULIACÁN, SINALOA". | | | | | | | | |
| CONTRATO No. SSS/SO/AD/004/2022 | | | | | PERIODO DE ESTIMACIÓN: 25 DE MAYO DE 2022 AL 23 DE JUNIO DE 2022 | | | |
| ESTIMACIÓN | | | | | | | | |
| No. | CONCEPTO | UNIDAD | SEGÚN PROYECTO | HASTA ESTA ESTIMACION | HASTA ESTIMACION ANTERIOR | EXCEDENTE | PRECIO U. | IMPORTE |
| | TOTAL IMPERMEABILIZACIÓN | | | | | | | \$ 35,112.28 |
| | INSTALACIÓN ELECTRICA | | | | | | | |
| ELEC01-001 | Suministro e instalacion de interruptor termomagnético de 1x15 A, QO115 de la marca Square'D o similar, incluye suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 297.44 | \$ - |
| ELEC02-001 | Revisión y reparación del sistema eléctrico, cableados, cortos, ocultar cables sueltos, por problemas de baja corriente en las diferentes areas de la unidad, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 6,225.19 | \$ - |
| ELEC04-001 | Suministro e instalacion de salida electrica para contacto, incluye:TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde), caja galvanizada, poliducto de 1/2"Ø, a 3/4" ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SAL | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 309.04 | \$ 8,962.16 |
| ELEC06-052 | Revisión y reparación de lámpara para empotrar rectangular de 60x120 cms, cambio de las mismas, cambio de balastro, focos y acrílico, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 500.48 | \$ - |
| ELEC07-001 | Suministro y colocacion de tapa y contacto doble 110 v, con tierra con placa, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 206.77 | \$ 5,996.33 |
| ELEC07-030 | Suministro y colocacion de tapa ciega, incluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 7.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 123.27 | \$ 246.54 |
| ELEC10-001 | Suministro e instalacion de salida de voz y datos, en las diferentes areas de la unidad, incluye: caja galvanizada, tubería de conduit de 1"Ø (mínimo), recurso, recurso, ajuste, material, mano de obra, herramienta | SAL | 8.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 797.75 | \$ 1,595.50 |

IMPERSHOP SA DE CV
 C. HERMES VILLAVERDE PEIRO
 REPRESENTANTE LEGAL

ARO. MIGUEL ADRIAN ARECHIGA RAMIREZ
 SUPERVISOR DE OBRA DE LOS SSS

IMPERSHOP S.A. DE C.V.

Calle Rodolfo G. Robles #11. Col . Centro Culiacán, Sinaloa. CP 80000
 CULIACAN, SINALOA
 RFC ISH180613466

**Imper Shop**

PINTURAS IMPERMEABILIZANTES

| SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA SUBDIRECCION DE OBRA | | | | | ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO | | | |
|--|--|--------|----------------|--|------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| OBRA: CLUES: SLSSA002643 "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE JURISDICCIÓN SANITARIA IV CULIACÁN (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, TABLAROCA Y DUROCK),CULIACÁN, SINALOA". | | | | | | | | |
| CONTRATO No. SSS/SO/AD/004/2022 | | | | PERIODO DE ESTIMACIÓN: 25 DE MAYO DE 2022 AL 23 DE JUNIO DE 2022 | | | | |
| ESTIMACIÓN | | | | | | | | |
| No. | CONCEPTO | UNIDAD | SEGÚN PROYECTO | HASTA ESTA ESTIMACION | HASTA ESTIMACION ANTERIOR | EXCEDENTE | PRECIO U. | IMPORTE |
| | (mínimo), ranuras, resanes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | | | | | | | |
| ELEC10-005 | Suministro y colocacion de tapa para voz y datos RJ45, 2 jack, incluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 82.43 | \$ 164.86 |
| ELEC10-016 | Suministro y colocacion de tapa para voz y datos RJ45, 4 jack, incluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 150.98 | \$ - |
| ELEC10-064 | Suministro e instalación de charofil charola tipo malla para rack, 66/250mm, 3 Metros, hasta 262 cables, electro zinc (EZ), incluye soporteria de varilla roscada de 1/4" taquite expansivo metalico, cortes y nivelado mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. | ML | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 902.47 | \$ 3,609.88 |
| ELEC10-012 | Suministro e instalacion de NO BREACK 800VA, incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 1,521.62 | \$ 1,521.62 |
| ELEC10-049 | Suministro e instalación de cable UTP Cat 5, de cobre, NetKey, reelex, azul, categoría 5 (24 AWG), 1000Mbps, PVC (CM), de 4 pares., incluye: ranuras, resanes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 454.53 | 365.73 | 0.00 | 0.00 | \$ 30.20 | \$ 11,045.05 |
| ELEC10-025 | Suministro y colocacion de gabinete para salida 36 unidades de rack en el area de voz y datos, para montaje en pared, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | PZA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 28,526.42 | \$ 28,526.42 |
| ELEC10-040 | Suministro e instalacion acometida de longitud promedio de 6 m de RED | PZA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 8,396.74 | \$ 8,396.74 |

IMPERSHOP SA DE CV
 C. HERMES VILLAVERDE PEIRO
 REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. MIGUEL ADRIAN ARECHIGA RAMIREZ
 SUPERVISOR DE OBRA DE LOS SSS

IMPERSHOP S.A. DE C.V.

Calle Rodolfo G. Robles #11. Col . Centro Culiacán, Sinaloa. CP 80000
 CULIACAN, SINALOA
 RFC ISH180613466



Imper Shop

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

| SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA SUBDIRECCION DE OBRA | | | | | ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO | | | | |
|--|--|--------|----------------|-----------------------|--|-----------|-------------|---------|---------------------|
| OBRA: CLUES: SLSSA002643 "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE JURISDICCIÓN SANITARIA IV CULIACÁN (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, TABLAROCA Y DUROCK),CULIACÁN, SINALOA". | | | | | | | | | |
| CONTRATO No. SSS/SO/AD/004/2022 | | | | | PERIODO DE ESTIMACIÓN: 25 DE MAYO DE 2022 AL 23 DE JUNIO DE 2022 | | | | |
| ESTIMACIÓN | | | | | | | | | |
| No. | CONCEPTO | UNIDAD | SEGÚN PROYECTO | HASTA ESTA ESTIMACION | HASTA ESTIMACION ANTERIOR | EXCEDENTE | PRECIO U. | IMPORTE | |
| | con tubo de PVC conduit 1"Ø, incluye: ranuras, resanes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | | | | | | | | |
| ELEC10-060 | Suministro e instalación de charola Rack de 19", 23 cm de profundidad, 2U. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 1,505.32 | \$ | 1,505.32 |
| ELEC10-065 | Suministro e instalación de panel de parcheo modular Keystone (sin conectores), de 24 puertos, identificación con etiqueta adhesiva, 1UR. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 3,503.47 | \$ | 7,006.94 |
| ELEC10-120 | Suministro y colocación de Switch HP de 24 puertos Gbit incluye: conexiones, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 5,201.71 | \$ | 10,403.42 |
| ELEC15-002 | Reubicacion de extractor electrico de 6" en sanitario, hacia el exterior, incluye: apertura en muro de tablaroca, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 1,503.78 | \$ | 1,503.78 |
| TOTAL INSTALACIÓN ELECTRICA | | | | | | | | | \$ 82,087.82 |
| TABLAROCA Y DUROCK | | | | | | | | | |
| TAB01-080 | Suministro y fabricación de repiza o barra de 40 cm de ancho de tablaroca de 7 cm de espesor a dos caras, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. | ML | 109.86 | 116.96 | 0.00 | 7.10 | \$ 899.37 | \$ | 105,190.32 |
| TAB01-081 | Suministro y fabricacion de barra de tablaroca (tabla yeso), medidas de 0.60 de ancho a una altura terminada de 60cm, incluye: perfil y esquineros de pvc, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 49.85 | 53.46 | 0.00 | 3.61 | \$ 899.37 | \$ | 48,080.32 |

IMPERSHOP SA DE CV
 C. HERMES VILLAVEDE PEIRO
 REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. MIGUEL ADRIAN ARECHIGA RAMIREZ
 SUPERVISOR DE OBRA DE LOS SSS

IMPERSHOP S.A. DE C.V.

Calle Rodolfo G. Robles #11. Col . Centro. Culiacán, Sinaloa. CP 80000
 CULIACAN, SINALOA
 RFC ISH180613466

**Imper Shop**

PINTURAS / IMPERTEABILIZANTE

| SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA SUBDIRECCION DE OBRA | | | | | ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO | | | |
|--|---|--------|----------------|-----------------------|--|-----------|-------------|----------------------|
| OBRA: CLUES: SLSSA002643 "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE JURISDICCION SANITARIA IV CULIACÁN (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, TABLAROCA Y DUROCK),CULIACÁN, SINALOA". | | | | | | | | |
| CONTRATO No. SSS/SO/AD/004/2022 | | | | | PERIODO DE ESTIMACIÓN: 25 DE MAYO DE 2022 AL 23 DE JUNIO DE 2022 | | | |
| ESTIMACIÓN | | | | | | | | |
| No. | CONCEPTO | UNIDAD | SEGÚN PROYECTO | HASTA ESTA ESTIMACION | HASTA ESTIMACION ANTERIOR | EXCEDENTE | PRECIO U. | IMPORTE |
| TAB01-085 | Suministro y fabricacion de piernas de 60x75 cm de tablaroca para apoyar barra de tablaroca (tabla de yeso), incluye: perfil y esquineros de pvc, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 26.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 1,245.68 | \$ 28,650.64 |
| ELEC07-040 | Suministro y colocacion de pasacables de 5.6 cm de plastico negro para pase de cables, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 43.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 422.23 | \$ 17,733.66 |
| PLAF01-510 | Suministro e instalacion de panel texturizado (poro fino similar al existente) 61x61, incluye: recuperacion de paneles en buen estado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | M2 | 7.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 500.02 | \$ - |
| TOTAL TABLAROCA Y DUROCK | | | | | | | | \$ 199,654.94 |
| ACABADOS | | | | | | | | |
| ACAB01-021 | Zoclo de 8 cm. de loseta interceramic o similar según muestra aprobada en obra, asentada con cemento crest, incluye: suministro de materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 28.40 | 29.21 | 0.00 | 0.81 | \$ 219.04 | \$ 6,398.16 |
| TOTAL ACABADOS | | | | | | | | \$ 6,398.16 |
| PINTURAS | | | | | | | | |
| PIN01-020 | Pintura vinilica en muros interiores marca berel o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios. | M2 | 346.20 | 358.91 | 0.00 | 12.71 | \$ 100.71 | \$ 36,145.83 |
| PIN01-021 | Pintura vinilica en muros exteriores marca berel o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios. | M2 | 26.64 | 77.89 | 0.00 | 51.25 | \$ 100.71 | \$ 7,844.30 |
| TOTAL PINTURAS | | | | | | | | \$ 43,990.13 |

IMPERSHOP SA DE CV
 C. HERMES VILLAVERDE PEIRO
 REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. MIGUEL ADRIAN ARECHIGA RAMIREZ
 SUPERVISOR DE OBRA DE LOS SSS

IMPERSHOP S.A. DE C.V.

Calle Rodolfo G. Robles #11. Col . Centro Culiacán, Sinaloa. CP 80000
 CULIACAN, SINALOA
 RFC ISH180613466



Imper Shop

PROYECTOS / IMPERMEABILIZANTES

| SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA SUBDIRECCION DE OBRA | | | | | ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO | | | |
|--|--|--------|----------------|-----------------------|--|-----------|-----------|--------------------|
| OBRA: CLUES: SLSSA002643 "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE JURISDICCIÓN SANITARIA IV CULIACÁN (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, TABLAROCA Y DUROCK),CULIACÁN, SINALOA". | | | | | | | | |
| CONTRATO No. SSS/SO/AD/004/2022 | | | | | PERIODO DE ESTIMACIÓN: 25 DE MAYO DE 2022 AL 23 DE JUNIO DE 2022 | | | |
| ESTIMACIÓN | | | | | | | | |
| No. | CONCEPTO | UNIDAD | SEGÚN PROYECTO | HASTA ESTA ESTIMACION | HASTA ESTIMACION ANTERIOR | EXCEDENTE | PRECIO U. | IMPORTE |
| VARIOS (SEÑALIZACION Y ANEXOS) | | | | | | | | |
| VAR01-001 | Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion a base de pvc en color tinto y nombre de color blanco con una medida de 36 cms. de largo por 22 cms. de alto, colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. | PZA | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 249.17 | \$ 1,993.36 |
| VAR01-005 | Letrero tipo señalizacion "que hacer en caso de sismo e incendio" de pvc medida de 50x35 cm., colocado con cinta doble cara en muro, incluye: suministro de letrero, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario. | PZA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 265.72 | \$ 265.72 |
| TOTAL VARIOS (SEÑALIZACION Y ANEXOS) | | | | | | | | \$ 2,259.08 |
| LIMPIEZAS | | | | | | | | |
| LIM01-002 | Limpieza fina de la obra para entrega, incluye: retiro de escombros ligero, acarreo, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 120.75 | 142.71 | 0.00 | 21.96 | \$ 24.77 | \$ 3,534.93 |
| TOTAL LIMPIEZAS | | | | | | | | \$ 3,534.93 |
| EXTRAORDINARIOS | | | | | | | | |
| EXT-01 | Suministro e instalacion de interruptor termomagnético de 1x30 A, QO115 de la marca Square'D o similar, incluye suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 265.30 | \$ 1,857.10 |
| EXT-02 | Suministro y colocacion de tapa para voz y datos RJ45, 3 jack, incluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.La redistribución hicimos las interconexión entre cada cuarto, y metimos cableado para dejar independiente cada cuarto, con eso hicimos balanceo de carga en el tablero | PZA | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 944.31 | \$ 11,331.72 |
| EXT-03 | Suministro y colocación de material para interconexión de Switch a paneles de parcho con patch cord, incluye: peinado cortes, ponchados, cableado y todo lo necesario para su correcta ejecución | PZA | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 159.87 | \$ 6,394.80 |

IMPERSHOP SA DE CV
 C. HERMES VILLAVERDE PEIRO
 REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. MIGUEL ADRIAN ARECHIGA RAMIREZ
 SUPERVISOR DE OBRA DE LOS SSS

IMPERSHOP S.A. DE C.V.

Calle Rodolfo G. Robles #11. Col . Centro Culiacán, Sinaloa. CP 80000
 CULIACAN, SINALOA
 RFC ISH180613466

**Imper Shop**

SERVICIOS DE IMPERMEABILIZANTES

| SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA SUBDIRECCION DE OBRA | | | | | ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO | | | |
|--|--|--------|----------------|-----------------------|--|-----------|-------------|----------------------|
| OBRA: CLUES: SLSSA002643 "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE JURISDICCIÓN SANITARIA IV CULIACÁN (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, TABLAROCA Y DUROCK),CULIACÁN, SINALOA". | | | | | | | | |
| CONTRATO No. SSS/SO/AD/004/2022 | | | | | PERIODO DE ESTIMACIÓN: 25 DE MAYO DE 2022 AL 23 DE JUNIO DE 2022 | | | |
| ESTIMACIÓN | | | | | | | | |
| No. | CONCEPTO | UNIDAD | SEGÚN PROYECTO | HASTA ESTA ESTIMACION | HASTA ESTIMACION ANTERIOR | EXCEDENTE | PRECIO U. | IMPORTE |
| | plugs y todo lo necesario para su correcta ejecución | | | | | | | |
| EXT-04 | Desmontaje de cableado en acometida de Red incluye: retido de cableado, mano de obra, y materiales para su correcto funcionamiento | PZA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 407.28 | \$ 407.28 |
| EXT-05 | Redistribucion de circuitos electricos, Incluye: mano de obra de balanceo de carga, desconexion de contactos, tuberias, cajas, etc. Y su conexión en nuevo circuito. Material, herramientas y todo lo necesario para su correcta instalacion.La redistribución hicimos las interconexión entre cada cuarto, y metimos cableado para dejar independiente cada cuarto, con eso hicimos balanceo de carga en el tablero | PZA | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 2,092.88 | \$ 14,650.16 |
| EXT-06 | Desmontaje de cableado en escalerilla de Red incluye: retido de cableado, mano de obra, y materiales para su correcto funcionamiento | PZA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 407.28 | \$ 407.28 |
| EXT-07 | Retiro sin recuperación de lámpara en área de oficina, incluye: Materiales, mano de obra, herramienta menor y equipo. | PZA | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | \$ 215.41 | \$ 430.82 |
| EXT-08 | Instalación de lámpara en área de oficina, incluye: Materiales, mano de obra, herramienta menor y equipo. | PZA | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | \$ 521.32 | \$ 1,042.64 |
| TOTAL EXTRAORDINARIOS | | | | | | | | \$ 36,521.80 |
| SUB-TOTAL DE EST. 1 FINIQUITO | | | | | | | | \$ 417,311.42 |
| I.V.A. 16% | | | | | | | | \$ 66,769.83 |
| TOTAL DE EST. 1 FINIQUITO | | | | | | | | \$ 484,081.25 |

IMPERSHOP SA DE CV
 C. HERMES VILLAVERDE PEIRO
 REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. MIGUEL ADRIAN ARECHIGA RAMIREZ
 SUPERVISOR DE OBRA DE LOS SSS