



JAPAN
Junta Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Navolato

Control Acumulativo de Estimaciones



NAVOLATO
Municipio de Navolato

Contratista: ARQ. CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE

Resumen De Estimación No. **01 ADICIONAL**

Obra: "REHABILITACION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AVENIDA ARIES Y AVENIDA PISCIS, COLONIA ALFONSO G. CALDERON, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA".

Contrato No. JAPAN/FAISMUN/REH/COLECTOR/ZAPATA/2023-15

Fecha : **18 de Diciembre del 2023**

Concepto Estado De Cuenta		
Estimaciones	Importe	Saldo
Monto Contrato S/IVA	\$ 997,421.16	\$ 997,421.16
Estimación No. 1 Normal	\$ 922,213.49	\$75,207.67
Estimación No. 1 Adic.	\$ 25,709.80	\$49,497.87

Anticipo - Amortización		
Retenciones	Importe	Saldo
Monto Anticipo S/IVA	\$ 349,097.41	\$ 349,097.41
Estimación No. 1	\$ 349,097.41	-
Estimación No. 1 Adic.	\$ -	\$ -

Liquidación Estimación No. 1 (Adicional)	
Concepto	Importe
Importe De La Estimación No.1	\$ 25,709.80
Menos Amortización	\$ -
Suma	\$ 25,709.80
Más 16% I.V.A.	\$ 4,113.57
Sub-Total	\$ 29,823.37
Saldo Líquido :	\$29,823.37

Contratista:
Arq. Carlos Santiesteban Escalante

Reviso:
Ing. Emiliano Roman Rodriguez
Gerente Técnico de la JAPAN

Compratante:
C. Quaso Trapero Zavala
Gerente General de la JAPAN


Control Acumulativo de Estimaciones

Estimación No. 1 (Adicional) : Del 01 al 15 de Diciembre del 2023		Importe : \$ 25,709.80
Lugar : COLONIA ALFONSO G. CALDERON, NAVOLATO, SIN.		
Obra: "REHABILITACION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AVENIDA ARIES Y AVENIDA PISCIS, COLONIA ALFONSO G. CALDERON, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA".		Contrato No. JAPAN/FAISMUN/REH/COLECTOR/ZAPATA/2023-15
		Fecha : 18 de Diciembre del 2023
Partida		
Número	Descripción	Importe
	REHABILITACION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AVENIDA ARIES Y AVENIDA PISCIS, COLONIA ALFONSO G. CALDERON.	
	COLECTOR Y ATARJEAS	\$ 14,063.14
	PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLECTOR Y ATARJEAS	\$ 11,646.66
TOTAL DE LA ESTIMACION :		\$25,709.80
Fecha del Contrato : 30 de Noviembre del 2023		Avance Físico 100%
		Avance Financiero \$25,709.80

Reviso :
Ing. Emiliano Roman Rodriguez
Gerente Técnico de la JAPAN

Contratante :
C. Oracio Traperero Zavala
Gerente General de la JAPAN

Contratista :
Arq. Carlos Santiesteban Escalante



Control Acumulativo de Estimaciones

Estimación No. 1 (Adicional) : Del 01 al 15 de Diciembre del 2023		Importe : \$ 25,709.80
Lugar : COLONIA ALFONSO G. CALDERON, NAVOLATO, SIN.		
Obra: "REHABILITACION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AVENIDA ARIES Y AVENIDA PISCIS, COLONIA ALFONSO G. CALDERON, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA".		
Contratista: ARQ. CARLOS SANTISTEBAN ESCALANTE		
Presupuesto : \$ 997,421.16	S/IVA	Fecha : 18 de Diciembre del 2023

Número	Partida Descripción	Unidad	Presupuesto	Cantidad de Obra			Esta Estim.	Unitario	Importe
				Acum. Total	Acum. Ant.				
1100 02	REHABILITACION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AVENIDA ARIES Y AVENIDA PISCIS, COLONIA ALFONSO G. CALDERON. COLECTOR Y ATARJEAS EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANIJAS EN MATERIAL COMÚN, EN SECO, EN ZONA B, DE 0.00 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFLOJE DE MATERIAL, DERRUMBES, EXTRACCION, AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANIA, REMOCION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SONDEO DE TUBERIAS EXISTENTES Y REPARACION EN CASO NECESARIO.	M3	389.88	470.13	389.88	80.25	\$50.23	\$4,030.96	
1101 02	EXCAVACION CON EQUIPO EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA EN AGUA, PARA DESPLANTES DE ESTRUCTURAS EN ZONA B DE 0.00 A 6.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M3	131.10	138.08	131.10	6.98	\$68.65	\$479.18	
1131 05	RELLENO COMPACTADO AL 98% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE PRUEBA DE LABORATORIO, CALA VOLUMETRICA A CADA 40.00 ML EN CADA UNA DE LAS CAPAS.	M3	401.46	457.99	401.46	56.53	\$168.99	\$9,553.00	
PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLECTOR Y ATARJEAS				SUB-TOTAL DE COLECTOR Y ATARJEAS:				\$14,063.14	
4200 09	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO TIPO BASE. INCLUYE: EXTRACCION, CARGA, ACARREO A PRIMER KILOMETRO Y PAGO DE REGALIAS.	M3	46.73	59.59	46.73	12.86	\$350.50	\$4,507.43	

[Handwritten Signature]

Reviso:
Ing. Emiliano Roman Rodriguez
Gerente Técnico de la JAPAN

[Handwritten Signature]
Autorizó:
C. Oracio Traperero Zavala
Gerente General de la JAPAN

Contratista:
Arq. Carlos Santiesteban Escalante



Control Acumulativo de Estimaciones



Estimación No. 1 (Adicional) : Del 01 al 15 de Diciembre del 2023		Importe :	\$ 25,709.80
Lugar : COLONIA ALFONSO G. CALDERON, NAVOLATO, SIN.			
Obra: "REHABILITACION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AVENIDA ARIES Y AVENIDA PISCIS, COLONIA ALFONSO G. CALDERON, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA".			
Contratista: ARQ. CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE			
Contrato No. JAPAN/FAISMUN/REH/COLECTOR/ZAPATA/2023-15			
Presupuesto :	\$ 997,421.16	S/IVA	Fecha : 18 de Diciembre del 2023

Número	Partida Descripción	Unidad	Cantidad de Obra			Esta Estim.	Unitario	Importe
			Presupuesto	Acum. Total	Acum. Ant.			
1001 01	CONSTRUCCIÓN DE BASE CON MATERIAL INERTE DE 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, TENDIDO, HUMEDAD Y COMPACTACIÓN AL 96% PROCTOR Y RIEGO DE IMPREGNACIÓN, CON EMULSIÓN ASFÁLTICA EN LA SUPERFICIE DE LA BASE (NO INCLUYE EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO CONGLOMERADO)	M3	46.73	59.69	46.73	12.86	\$655.15	\$7,139.23
SUB-TOTAL DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLECTOR Y ATARJEAS:								\$11,646.66
TOTAL DE ESTIMACION No. 1:								\$25,709.80

Reviso:
Ing. Emiliano Roman Rodriguez
Gerente Técnico de la JAPAN

Autorizó:
C. Oracio Traperero Zavala
Gerente General de la JAPAN

Contratista:
Arq. Carlos Santiesteban Escalante