



MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



FINQUITO

HOJA

1

DE

8

PERIODO

DEL:

28 DE AGOSTO

AL

16 DE OCTUBRE

DEL AÑO

2023

FECHA:

16 DE OCTUBRE DE 2023

OBRA:	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				EST 1	EST 2 ÚLTIMA	TOTALES			
II	REMODELACIÓN DIF-UBR LOS LAURELES.								
1.6	TABLAROCA (MUROS, PLAFONES Y PERGOLADO).								
1.6.1	Fabricación de muros de 10 cm. de ancho, de Tablaroca a dos caras, con bastidor, calafateados y lijados para recibir pintura; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	230.00	104.16	0.00	104.16	125.84	\$676.09	\$85,079.17
1.6.2	Fabricación de muros de 15 cm. de ancho, de Tablaroca a dos caras, con bastidor, calafateados y lijados para recibir pintura; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	27.00	29.14	0.00	29.14	-2.14	\$1,368.32	-\$2,928.20
1.6.3	Fabricación de plafón de Tablaroca a una cara en área de "TERAPIA FÍSICA INFANTIL", con bastidor, calafateados y lijados para recibir pintura; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	95.00	91.13	0.00	91.13	3.87	\$650.24	\$2,516.43
1.6.4	Fabricación de muros de 15 cm. de ancho, de Tablaroca en interior y Durock en exterior, con bastidor, calafateados y lijados para recibir pintura; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	35.00	4.30	0.00	4.30	30.70	\$1,613.66	\$49,539.36
1.6.5	Fabricación de pergolado de Durock a una cara en acceso principal y salida trasera, con bastidor, calafateados y lijados para recibir pintura; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	23.97	28.31	0.00	28.31	-4.34	\$2,223.70	-\$9,650.86
1.6.6	Demolición de muros divisorios de Tablaroca existentes en "MODULO B"; incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y desecho de materiales así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	40.00	14.37	0.00	14.37	25.63	\$275.32	\$7,056.45
	SUMA DE TABLAROCA (MUROS, PLAFONES Y PERGOLADO).								\$131,612.35
1.7	CANCELERÍA (ALUMINIO Y CRISTAL).								
1.7.1	Suministro y colocación de laminado de policarbonato en pergolado de acceso principal, según proyecto; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	14.25	0.00	18.86	18.86	-4.61	\$2,804.77	-\$12,929.99
1.7.2	Suministro y colocación de laminado de policarbonato en pergolado de salida lateral, según proyecto; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	9.72	0.00	12.28	12.28	-2.56	\$3,215.54	-\$8,231.78
1.7.3	Suministro y colocación de puertas multipanel en general, según proyecto, con diferentes medidas; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	10.00	0.00	4.00	4.00	6.00	\$5,433.22	\$32,599.32
1.7.4	Suministro y colocación de pasamanos de acero inoxidable para discapacitados en baños, según proyecto; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	\$1,571.07	\$0.00
1.7.5	Suministro y colocación de puerta abatible <V1> de 2.00 m. de ancho x 2.10 m. de alto, con aluminio, color blanco mate, con cristal recocido 6mm natural transparente, con chapa, jaladera, herrajes y película esmerilada; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	\$27,982.00	\$0.00
1.7.6	Suministro y colocación de ventana corrediza <V2> de 2.00 m. de ancho x 1.70 m. de alto, con aluminio, color blanco mate, con cristal recocido 6mm natural transparente, con chapa, jaladera, herrajes y película esmerilada; incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	\$24,190.53	\$0.00

CONFORME:

C. JORGE RENÉ RIVERA PILOTZI  
KUBO3D, S.A. DE C.V.

SECRETARIA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGÍA  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

REVISAR:

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT  
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZA:

ING. ODMAN RACHETH BURGOS DELGADO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



FINIQUITO

HOJA

2

DE

8

PERIODO  
DEL: 28 DE AGOSTO AL 16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

FECHA: 16 DE OCTUBRE DE 2023

OBRA:		CONTRATO:					CONT-SOPUE-DOP-021-23		
2DA. ETAPA DE REMODELACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN DE USO PÚBLICO "DIF-UBR" UBICADO EN EL BLVD. ALAMOS, FRACC. LOS LAURELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		CONTRATISTA:					KUBO3D, S.A. DE C.V.		
No	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				EST 1	EST 2 ÚLTIMA	TOTALES			
1.7.7	Suministro y colocación de ventana fija <V3> de 1.00 m. de ancho x 2.15 m. de alto, con aluminio, color blanco mate, con cristal recocido 6mm natural transparente, con chapa, jaladera, herrajes y película esmerilada; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	\$7,496.27	\$0.00
1.7.8	Suministro y colocación de ventana corrediza <V4> de 0.90 m. de ancho x 0.60 m. de alto, con aluminio, color blanco mate, con cristal recocido 6mm natural transparente, con chapa, jaladera, herrajes y película esmerilada; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	\$2,848.25	\$2,848.25
1.7.9	Suministro y colocación de ventana corrediza <V5> de 1.70 m. de ancho x 0.60 m. de alto, con aluminio, color blanco mate, con cristal recocido 6mm natural transparente, con chapa, jaladera, herrajes y película esmerilada; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	\$4,888.89	\$0.00
1.7.10	Suministro y colocación de puerta de 90 cm. + fijo <V6> de 2.00 m. de ancho x 2.13 m. de alto, con aluminio, color blanco mate, con cristal recocido 6mm natural transparente, con chapa, jaladera, herrajes y película esmerilada; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	\$16,355.78	\$0.00
1.7.11	Suministro y colocación de puerta de 90 cm. + fijo <V7> de 2.90 m. de ancho x 2.40 m. de alto, con aluminio, color blanco mate, con cristal recocido 6mm natural transparente, con chapa, jaladera, herrajes y película esmerilada; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	\$19,346.83	\$0.00
1.7.12	Suministro y colocación de puerta abatible <V8> de 1.00 m. de ancho x 2.06 m. de alto, con aluminio, color blanco mate, con cristal recocido 6mm natural transparente, con chapa, jaladera, herrajes y película esmerilada; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	\$8,767.68	\$0.00
1.7.13	Suministro y colocación de puerta abatible <V9> de 1.10 m. de ancho x 2.40 m. de alto, con aluminio, color blanco mate, con cristal recocido 6mm natural transparente, con chapa, jaladera, herrajes y película esmerilada; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	\$9,292.35	\$0.00
1.7.14	Suministro y colocación de puerta de 90 cm. + fijo <V10> de 2.50 m. de ancho x 2.12 m. de alto, con aluminio, color blanco mate, con cristal recocido 6mm natural transparente, con chapa, jaladera, herrajes y película esmerilada; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	\$16,909.60	\$0.00
1.7.15	Suministro y colocación de puerta corrediza <V11> de 2.55 m. de ancho x 2.12 m. de alto, con aluminio, color blanco mate, con cristal recocido 6mm natural transparente, con chapa, jaladera, herrajes y película esmerilada; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	\$25,247.93	\$0.00
1.7.16	Suministro y colocación de puertas abatibles <V12> de 2.20 m. de ancho x 2.15 m. de alto, con aluminio, color blanco mate, con cristal recocido 6mm natural transparente, con chapa, jaladera, herrajes y película esmerilada; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	\$29,409.99	\$0.00
1.7.17	Suministro y colocación de puerta de 90 cm. + fijo <V13> de 1.70 m. de ancho x 2.14 m. de alto, con aluminio, color blanco mate, con cristal recocido 6mm natural transparente, con chapa, jaladera, herrajes y película esmerilada; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	\$16,223.79	\$0.00

CONFORME:

C. JORGE RENE RIVERA PILOTZI  
KUBO3D, S.A. DE C.V.



SECRETARIA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGÍA  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

REVISÓ:

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT  
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZA:

ING. ODMAN RACHETH BURGOS DELGADO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



FINIQUITO

HOJA

3

DE

8

PERIODO

DEL:

28 DE AGOSTO

AL

16 DE OCTUBRE

DEL AÑO

2023

FECHA:

16 DE OCTUBRE DE 2023

OBRA:	2DA. ETAPA DE REMODELACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN DE USO PÚBLICO "DIF-UBR" UBICADO EN EL BLVD. ALAMOS, FRACC. LOS LAURELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	CONTRATO:	CONT-SOPUE-DOP-021-23						
		CONTRATISTA:	KUBO3D, S.A. DE C.V.						
No	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				EST 1	EST 2 ÚLTIMA	TOTALES			
1.7.18	Suministro y colocación de ventana corrediza <V14> de 0.58 m. de ancho x 0.45 m. de alto, con aluminio, color blanco mate, con cristal recocido 6mm natural transparente, con chapa, jaladera, herrajes y película esmerilada; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	\$3,177.16	\$0.00
1.7.19	Suministro y colocación de ventana corrediza <V15> de 2.00 m. de ancho x 1.19 m. de alto, con aluminio, color blanco mate, con cristal recocido 6mm natural transparente, con chapa, jaladera, herrajes y película esmerilada; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	\$11,475.66	\$0.00
1.7.20	Suministro y colocación de ventana fija <V16> de 3.00 m. de ancho x 2.20 m. de alto, con aluminio, color blanco mate, con cristal recocido 6mm natural transparente, con chapa, jaladera, herrajes y película esmerilada; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	\$18,553.94	\$0.00
1.7.21	Suministro y colocación de ventana fija <V17> de 3.00 m. de ancho x 2.20 m. de alto, con aluminio, color blanco mate, con cristal recocido 6mm natural transparente, con chapa, jaladera, herrajes y película esmerilada; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	\$18,420.76	\$0.00
1.7.22	Suministro y colocación de puerta corrediza <V18> de 2.50 m. de ancho x 2.14 m. de alto, con aluminio, color blanco mate, con cristal recocido 6mm natural transparente, con chapa, jaladera, herrajes y película esmerilada; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	\$26,328.38	\$0.00
1.7.23	Suministro y colocación de puerta corrediza <V19> de 0.80 m. de ancho x 1.30 m. de alto, con aluminio, color blanco mate, con cristal recocido 6mm natural transparente, con chapa, jaladera, herrajes y película esmerilada; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	\$4,662.01	\$4,662.01
1.7.24	Suministro y colocación de puerta abatible <P3> de 1.10 m. de ancho x 2.40 m. de alto, con aluminio, color blanco mate, con cristal recocido 6mm natural transparente, con chapa, jaladera, herrajes y película esmerilada; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	\$10,353.58	\$0.00
1.7.25	Suministro y colocación de ventana tipo proyeccion de 0.50 m. de ancho x 0.50 m. de alto, con aluminio, color blanco mate, con cristal recocido 6mm natural transparente, con chapa, jaladera, herrajes y película esmerilada; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	\$2,306.18	\$0.00
1.7.26	Suministro y colocación de ventana corrediza de 3.00 m. de ancho x 1.45 m. de alto, con aluminio, color blanco mate, con cristal recocido 6mm natural transparente, con chapa, jaladera, herrajes y película esmerilada; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	\$15,439.00	\$0.00
1.7.27	Suministro y colocación de ventana corrediza de 3.10 m. de ancho x 0.50 m. de alto, con aluminio, color blanco mate, con cristal recocido 6mm natural transparente, con chapa, jaladera, herrajes y película esmerilada; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	\$7,827.58	\$0.00
1.7.28	Suministro y colocación de ventana corrediza de 1.20 m. de ancho x 1.10 m. de alto, con aluminio, color blanco mate, con cristal recocido 6mm natural transparente, con chapa, jaladera, herrajes y película esmerilada; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	9.00	0.00	6.00	6.00	3.00	\$5,021.42	\$15,064.26

CONFORME:

C. JORGE RENE RIVERA PILOTZI  
KUBQSD, S.A. DE C.V.

SECRETARIA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

REVISa:

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT  
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZA:

ING. ODMAN RACHETH BURGOS DELGADO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



FINIQUITO

HOJA

4

DE

8

PERIODO

DEL: 28 DE AGOSTO AL 16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023


FECHA:

16 DE OCTUBRE DE 2023

OBRA:		CONTRATO:					CONT-SOPUE-DOP-021-23		
2DA. ETAPA DE REMODELACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN DE USO PÚBLICO "DIF-UBR" UBICADO EN EL BLVD. ALAMOS, FRACC. LOS LAURELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		CONTRATISTA:					KUBO3D, S.A. DE C.V.		
No	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				EST 1	EST 2 ÚLTIMA	TOTALES			
1.7.29	Suministro y colocación de espejos de 1.45 m. de ancho x 1.50 m. de alto, con aluminio, color blanco mate, incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	\$7,562.60	\$0.00
	SUMA DE CANCELERÍA (ALUMINIO Y CRISTAL),								\$34,012.07
1.8	INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA (MATERIAL)								
1.8.1	TUBO PVC HIDRAULICO DE 3/4 RD 21	ML	84.00	84.00	0.00	84.00	0.00	\$24.92	\$0.00
1.8.2	CODO PVC HIDRUALICO 3/4X90	PZA	56.00	56.00	0.00	56.00	0.00	\$8.62	\$0.00
1.8.3	CODO PVC HIDRUALICO 3/4X45	PZA	56.00	56.00	0.00	56.00	0.00	\$15.11	\$0.00
1.8.4	TAPON PVC HIDRUALICO DE 3/4	PZA	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	\$6.83	\$0.00
1.8.5	PEGAMENTO PVC MARCA WELD ON O SIMILAR 500 ML	PZA	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	\$465.03	\$0.00
1.8.6	LIJA ESMERIL MEDIANO	PZA	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	\$23.20	\$0.00
1.8.7	TUBO PVC SANITARIO DE 3 CRESCO O SIMILAR	ML	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	\$69.30	\$0.00
1.8.8	CODO PVC SANITARIO DE 3X45 CRESCO O SIMILAR	PZA	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	\$16.58	\$0.00
1.8.9	CAJA GALVANIZADA 16X24	PZA	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	\$179.17	\$0.00
1.8.10	COPLE PVC DE 3 CRESCO O SIMILAR	PZA	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	\$11.28	\$0.00
1.8.11	TAPON P.V.C SANITARIO DE 3 CRESCO O SIMILAR	PZA	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	\$19.86	\$0.00
1.8.12	TUBO PVC SANITARIO DE 4" REFORZADO DE NORMA	ML	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	\$62.62	\$0.00
1.8.13	CODO PVC SANITARIO SALIDA LATERAL DE 4X2	PZA	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	\$40.29	\$0.00
1.8.14	CODO PVC SANITARIO DE 4X45	PZA	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	\$26.25	\$0.00
1.8.15	CODO PVC SANITARIO DE 4X90	PZA	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	\$32.60	\$0.00
1.8.16	YEE PVC SANITARIA DE 4X4	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	\$60.43	\$0.00
1.8.17	TUBO PVC SANITARIO DE 2" REFORZADO DE NORMA	ML	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	\$29.78	\$0.00
1.8.18	CODO PVC SANITARIO DE 2X90	PZA	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	\$34.32	\$0.00
1.8.19	YEE PVC SANITARIA DE 2X2	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$16.58	\$0.00

CONFORME:

C. JORGE RENE RIVERA PILOTZI  
KUBO3D, S.A. DE C.V.



SECRETARIA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

REVISAR:

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT  
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZA:

ING. ODMAN RACHETH BURGOS DELGADO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



FINIQUITO

HOJA

5

DE

8

PERIODO

DEL: 28 DE AGOSTO AL 16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

FECHA:

16 DE OCTUBRE DE 2023

OBRA: 2DA. ETAPA DE REMODELACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN DE USO PÚBLICO "DIF-UBR" UBICADO EN EL BLVD. ALAMOS, FRACC. LOS LAURELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONTRATO:

CONT-SOPUE-DOP-021-23

CONTRATISTA:

KUBO3D, S.A. DE C.V.

No	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				EST 1	EST 2 ÚLTIMA	TOTALES			
1.8.20	CODO PVC SANITARIO DE 2X45	PZA	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	\$39.89	\$0.00
1.8.21	YEE PVC SANITARIA DE 4X2	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	\$32.48	\$0.00
1.8.22	REDUCCION BUSHING PVC SANITARIA DE 4X2	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$29.33	\$0.00
1.8.23	TUBO PVC SANITARIO DE 4" REFORZADO DE NORMA	PZA	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	\$59.65	\$0.00
1.8.24	CODO PVC SANITARIO SALIDA LATERAL DE 4X2	PZA	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	\$40.29	\$0.00
1.8.25	LLAVE ALIMENTADORA URREA MOD- 401SC DE 1/2	PZA	4.00	16.00	0.00	16.00	-12.00	\$145.97	-\$1,751.64
1.8.26	LAVABO OVALIN LAMOSA CON PERFORACION 4"	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	\$2,186.62	\$0.00
1.8.27	MEZCLADORA 68Y4Z URREA	PZA	2.00	6.00	0.00	6.00	-4.00	\$6,559.86	-\$26,239.44
1.8.28	MANGUERA PARA LAVAMANOS DE 55 CM. COFLEX	PZA	4.00	8.00	0.00	8.00	-4.00	\$132.26	-\$529.04
1.8.29	ADAPTADOR MACHO CPVC C/INS. BCE DE 1/2	PZA	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	\$33.14	\$0.00
1.8.30	TEFLON ECONOMICO	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$32.60	\$0.00
1.8.31	ADAPTADOR HULE DE 2X11/2	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	\$18.82	\$0.00
1.8.32	CESPOL DE PVC COFLEX S/CONTRA	PZA	2.00	6.00	0.00	6.00	-4.00	\$52.47	-\$209.88
1.8.33	COPLER PVC SANITARIO DE 2"CRESCO	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	\$5.57	\$0.00
1.8.34	SILICON CRISTALINO ANTIHONGOS SISTA DE 85GMS	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$132.33	\$0.00
1.8.35	TAQUETE ELPRO DE 3/8	PZA	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	\$1.06	\$0.00
1.8.36	CHILILLO DE 3/8X11/2	PZA	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	\$1.19	\$0.00
1.8.37	EXTENSION DE PVC COFLEX DE 20 CM-PH206	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	\$28.37	\$0.00
1.8.38	WC FUSSION LAMOSA ALARGADO	PZA	2.00	8.00	0.00	8.00	-6.00	\$7,932.66	-\$47,595.96
1.8.39	MANGUERA COFLEX DE 35 CM	PZA	2.00	8.00	0.00	8.00	-6.00	\$73.02	-\$438.12
1.8.40	BRIDA FLEXIBLE COFLEX CORTA	PZA	2.00	8.00	0.00	8.00	-6.00	\$130.86	-\$785.16
1.8.41	PIJA WC DE 3" DE COBRE	PZA	2.00	8.00	0.00	8.00	-6.00	\$34.85	-\$209.10

CONFORME:

C. JORGE RENE RIVERA PILOTZI  
KUBO3D, S.A. DE C.V.

SECRETARIA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANISMO Y  
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

REVISAR:

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT  
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZAR:

ING. ODMAN RACHETH BURGOS DELGADO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

PERIODO  
DEL: 28 DE AGOSTO AL 16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023


FECHA: 16 DE OCTUBRE DE 2023


OBRA: 2DA. ETAPA DE REMODELACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN DE USO PÚBLICO "DIF-UBR" UBICADO EN EL BLVD. ALAMOS, FRACC. LOS LAURELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONTRATO: CONT-SOPUE-DOP-021-23


CONTRATISTA: KUBO3D, S.A. DE C.V.


No	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				EST 1	EST 2 ÚLTIMA	TOTALES			
1.8.42	CEMENTO BLANCO	KG	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$11.47	\$0.00
1.8.43	BARRA SEGURIDAD BREBOCK O SIMILAR DE 42"	PZA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	\$1,491.42	\$2,982.84
1.8.44	JABONERA LIQUIDO KIMBERLY CLARCK O SIMILAR	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	\$661.56	\$0.00
1.8.45	PAPELERA JUMBO SANITARIO	PZA	2.00	4.00	0.00	4.00	-2.00	\$1,835.83	-\$3,671.66
	SUMA DE INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA (MATERIAL)								-\$78,447.16
1.9	INSTALACIÓN HIDRO - SANITARIA (M. O.).								
1.9.1	Preparación de salidas en losa con tubería de 3" sanitaria y tubo de 3/4 PVC para la descarga de A/A tipo MINI-SPLIT en planta baja; Incluye: Mano de obra, suministro de materiales menores, colocación de caja galvanizada, trazo, ranuras sobre muro, excavación, cama de arena y relleno con producto de la misma excavación, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	14.00	13.00	0.00	13.00	1.00	\$2,396.16	\$2,396.16
1.9.2	Retiro de muebles en baño existente y cancelación de salidas hidrosanitarias de regaderas y lavamanos; incluye: Mano de obra, suministro de materiales menores, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$5,126.02	\$0.00
1.9.3	Salida sanitaria para descarga de W.C. con un diámetro de 4" en baños; Incluye: Mano de obra, demolición de piso para conexión a salidas existente, suministro de materiales menores, trazo, excavación, tendido de tubería, conexiones, cama y relleno de arena para su protección compactado con material de la misma excavación, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	\$3,203.77	\$0.00
1.9.4	Salida sanitaria para descarga de lavamanos con un diámetro de 2"; incluye: Mano de obra, suministro de materiales menores, trazo, conexiones, colocación de abrazaderas, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	\$3,203.77	\$0.00
1.9.5	Colocación de tubo ventila con tubería PVC sanitaria de 2" para W.C.; incluye: Mano de obra, suministro de materiales menores, conexiones con terminación tipo pipa saliendo del pretil, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$3,203.77	\$0.00
1.9.6	Instalación de bajante pluvial; Incluye: Mano de obra, suministro de materiales menores, demolición de losa de concreto para pase, ranura sobre muro, demolición y excavación de piso firme para llegar a jardín o banquetta, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	1.00	0.00	1.00	2.00	\$3,844.52	\$7,689.04
1.9.7	Retiro de equipos de alberca como caldera, filtros y bombas; incluye: Mano de obra, suministro de materiales menores, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$7,689.06	\$0.00
1.9.8	Armado y colocación de lavamanos; Incluye: Mano de obra, suministro de materiales menores, colocación de manguera alimentadora coflex, llave alimentadora y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	\$1,281.52	\$0.00
1.9.9	Armado y colocación de W.C.; Incluye: Mano de obra, suministro de materiales menores, instalación de manguera alimentadora coflex, brida flexible coflex, llave alimentadora, laquetes, chillos, cemento y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	4.00	8.00	0.00	8.00	-4.00	\$1,281.52	-\$5,126.08
1.9.10	Instalación de barras de seguridad en baños de minusválidos; Incluye: Mano de obra, suministro de materiales menores y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	\$648.04	\$1,296.08

CONFORME:   
C. JORGE RENÉ RIVERA PILOTZI  
KUBO3D, S.A. DE C.V.



SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REVISA:   
ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT  
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZA:   
ING. ODMÁN RACHETH BURGOS DELGADO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



PERIODO					FECHA:	16 DE OCTUBRE DE 2023
DEL:	28 DE AGOSTO	AL	16 DE OCTUBRE	DEL AÑO	2023	

OBRA:	2DA. ETAPA DE REMODELACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN DE USO PÚBLICO "DIF-UBR" UBICADO EN EL BLVD. ALAMOS, FRACC. LOS LAURELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	CONTRATO:	CONT-SOPUE-DOP-021-23
		CONTRATISTA:	KUBO3D, S.A. DE C.V.

No	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				EST 1	EST 2 ÚLTIMA	TOTALES			
1.9.11	Instalación de papelería JUMBO para W.C.; Incluye: Mano de obra, suministro de materiales menores y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	4.00	0.00	4.00	-2.00	\$563.52	-\$1,127.04
1.9.12	Instalación de jabonera líquido en lavabo manos; Incluye: Mano de obra, suministro de materiales menores y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	\$648.04	\$0.00
	SUMA DE INSTALACIÓN HIDRO - SANITARIA (M. O.).								\$5,128.16
1.10	INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO (MAT. Y M. O.).								
1.10.1	Suministro y colocación de salida eléctrica para contacto doble, marca EZTEVEZ; incluye: Material (Ramaleo, poliducto, caja, cable #12 y #14) y Mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	50.00	22.00	0.00	22.00	28.00	\$1,854.10	\$51,914.80
1.10.2	Suministro y colocación de salida eléctrica para lámparas panel LED 60x60 cm.; incluye: Material (Ramaleo, poliducto, caja, cable #12 y #14) y Mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	\$5,178.15	\$0.00
1.10.3	Suministro y colocación de salida eléctrica para lámpara LED de sobreponer; incluye: Material (Ramaleo, poliducto, caja, cable #12 y #14) y Mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	28.00	16.00	0.00	16.00	12.00	\$2,779.24	\$33,350.88
1.10.4	Suministro y colocación de salida eléctrica para alimentadores eléctricos; incluye: Material (Ramaleo, poliducto, caja, cable #12 y #14) y Mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	10.00	4.00	0.00	4.00	6.00	\$2,779.24	\$16,675.44
1.10.5	Suministro y colocación de salida eléctrica para apagadores sencillos y de escalera; incluye: Material (Ramaleo, poliducto, caja, cable #12 y #14) y Mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	24.00	20.00	0.00	20.00	4.00	\$1,595.15	\$6,380.60
1.10.6	Suministro y colocación de centro de carga de 20 circuitos; incluye: Material (Ramaleo, poliducto, caja, centro de carga, cable #6 y #8, interruptores SQD) y Mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$61,014.14	\$0.00
1.10.7	Suministro y colocación de salida para MINI-SPLIT; incluye: Material (Ramaleo, poliducto, caja, cable #10 y #12, interruptor y tubería galvanizada) y Mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	9.00	18.00	0.00	18.00	-9.00	\$6,367.45	-\$57,307.05
1.10.8	Suministro y colocación de salida para reflector de 50 W; incluye: Material (Ramaleo, poliducto, caja, cable #12 y #14) y Mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	\$3,676.30	\$0.00
	SUMA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO (MAT. Y M. O.).								\$51,014.67
EXT	EXTRAORDINARIOS								
EXT-01	Suministro y colocación de loseta de cerámica en ZOCLO (En muros de Tablaroca), MARCA PORCELANITE, MODELO 60X60 FULTON FD GRIS, para interior; incluye: Materiales, zoclo y todo lo necesario para su correcta ejecución (En todas las áreas).	MI	0.00	0.00	95.10	95.10	-95.10	\$147.34	-\$14,012.03
EXT-02	Suministro y colocación de puerta abatible de 0.96 m. de ancho x 2.15 m. de alto, con aluminio, color blanco mate, con cristal recocido 6mm natural transparente, con chapa, jaladera, herrajes y película esmerilada; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución."	Pza	0.00	0.00	1.00	1.00	-1.00	\$12,342.25	-\$12,342.25
EXT-03	Suministro y colocación de puerta abatible de 0.96 m. de ancho x 2.13 m. de alto, con aluminio, color blanco mate, con cristal recocido 6mm natural transparente, con chapa, jaladera, herrajes y película esmerilada; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución."	Pza	0.00	0.00	1.00	1.00	-1.00	\$12,367.92	-\$12,367.92

**PERIODO**  
**DEL:** 28 DE AGOSTO AL 16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

**FECHA:** 16 DE OCTUBRE DE 2023

OBRA:	2DA. ETAPA DE REMODELACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN DE USO PÚBLICO "DIF-UBR" UBICADO EN EL BLVD. ALAMOS, FRACC. LOS LAURELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	CONT-SOPUE-DOP-021-23		
							CONTRATISTA:	KUBO3D, S.A. DE C.V.		
No	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				EST 1	EST 2 ÚLTIMA	TOTALES				
EXT-04	Suministro y colocación de puerta abatible de 0.87 m. de ancho x 2.12 m. de alto, con aluminio, color blanco mate, con cristal recocido 6mm natural transparente, con chapa, jaladera, herrajes y película esmerilada; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución."	Pza	0.00	0.00	1.00	1.00	-1.00	\$12,388.62	-\$12,388.62	
EXT-05	Suministro y colocación de puerta abatible de 0.86 m. de ancho x 2.12 m. de alto, con aluminio, color blanco mate, con cristal recocido 6mm natural transparente, con chapa, jaladera, herrajes y película esmerilada; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución."	Pza	0.00	0.00	1.00	1.00	-1.00	\$12,335.61	-\$12,335.61	
EXT-06	Suministro y colocación de puerta abatible de 0.96 m. de ancho x 2.14 m. de alto, con aluminio, color blanco mate, con cristal recocido 6mm natural transparente, con chapa, jaladera, herrajes y película esmerilada; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución."	Pza	0.00	0.00	1.00	1.00	-1.00	\$12,375.37	-\$12,375.37	
EXT-07	Suministro y colocación de ventana corrediza de 1.20 m. de ancho x 1.20 m. de alto, con aluminio, color blanco mate, con cristal recocido 6mm natural transparente, con chapa, jaladera, herrajes y película esmerilada; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución."	Pza	0.00	0.00	1.00	1.00	-1.00	\$5,594.48	-\$5,594.48	
EXT-08	Suministro y colocación de ventana corrediza de 0.99 m. de ancho x 1.20 m. de alto, con aluminio, color blanco mate, con cristal recocido 6mm natural transparente, con chapa, jaladera, herrajes y película esmerilada; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución."	Pza	0.00	0.00	1.00	1.00	-1.00	\$5,581.22	-\$5,581.22	
EXT-09	Suministro y colocación de ventana corrediza de 0.99 m. de ancho x 1.18 m. de alto, con aluminio, color blanco mate, con cristal recocido 6mm natural transparente, con chapa, jaladera, herrajes y película esmerilada; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución."	Pza	0.00	0.00	1.00	1.00	-1.00	\$5,567.97	-\$5,567.97	
EXT-10	Suministro y colocación de gárgolas; Incluye: Gárgola, mano de obra, demoliciones y resanes, suministro de materiales menores, y todo lo necesario para su correcta ejecución."	Pza	0.00	0.00	2.00	2.00	-2.00	\$2,152.84	-\$4,305.68	
EXT-11	Suministro y colocación de salida eléctrica para apagadores sencillos y/o de escalera, marca EZTEVEZ; incluye: Material (Solo accesorio y cableado) y Mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución."	Pza	0.00	0.00	14.00	14.00	-14.00	\$989.80	-\$13,857.20	
EXT-12	Suministro y colocación de salida eléctrica para lampara LED para cono; incluye: Material (Ramaleo, poliducto, caja, cable #12 y #14) y Mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución."	Pza	0.00	0.00	12.00	12.00	-12.00	\$2,396.54	-\$28,758.48	
SUMA DE EXTRAORDINARIOS									-\$139,486.83	
