



PRESFORZADOS CONCRETOS Y  
AGREGADOS DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
PRESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA

OBRA: REPARACION DE ALCANTARILLA PLUVIAL CARRETERA BATEQUITAS

IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$ 286,007.69

IMPORTE DE ESTIMACION: \$ 283,360.86

ESTIMACION: 1

PERIODO: 02 AL 04 DE MAYO DE 2023


FECHA: 05/05/2023

RESUMEN DE ESTIMACION

E1	REPARACION DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN CARRETERA A BATEQUITAS.	\$	283,360.86
----	---	----	------------

TOTAL: \$ 283,360.86

  
\_\_\_\_\_  
ING. MARTIN CASTRO MORENO  
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

  
\_\_\_\_\_  
ARQ. FRANCISCO MARTINEZ PEREZ  
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

**ESTIMACION****OBRA:** REPARACION DE ALCANTARILLA PLUVIAL CARRETERA BATEQUITAS**UBICACIÓN:** MUNICIPIO DE BADIRAGUATO**CONVENIO:** S/N**ESTIMACION:** 1**PERIODO:** 02 AL 04 DE MAYO DE 2023**FECHA:** 05/05/2023**IMPORTE DEL PRESUPUESTO:** \$ 286,007.69

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
<b>E1 REPARACION DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN CARRETERA A BATEQUITAS.</b>									
P01S29C004	CORTE CON DISCO DE PAVIMENTO DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	23.70	23.70	0.00	0.00	23.70	\$ 99.64	\$ 2,361.47
P01S45C020	DEMOLICIÓN EN LOSA DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM DE ESPESOR CON USO DE EQUIPO NEUMATICO, INCLUYE: CARGA A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA.	M3	8.90	8.90	0.00	0.00	8.90	\$ 97.34	\$ 866.33
P01S29C006	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR.	M2	44.40	14.80	0.00	0.00	14.80	\$ 89.42	\$ 1,323.42
P01S29C007	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE DE 0.00 A 5.00 MTS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA.	M3	51.84	51.84	0.00	0.00	51.84	\$ 140.30	\$ 7,273.15
P01S30C007	AFINE DE PLANTILLA A MANO EN FONDO DE EXCAVACIONES REALIZADAS A MÁQUINA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	23.70	23.70	0.00	0.00	23.70	\$ 62.11	\$ 1,472.01
P05S25C006	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100 KG/CM2 T.M.A. 11/2", INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	31.90	31.90	0.00	0.00	31.90	\$ 6,406.49	\$ 204,367.03
P06S07C011	FORMACION, COMPACTACION Y CONSERVACION PERIODICA DE CAMINO LATERAL PARA EL DESVIO DE TRAFICO DURANTE EL PERIODO DE PROCESO DE OBRA, INCLUYE: TENDIDO, DESPALME, COMPACTACION, SUMINISTRO E INCORPORACION DE HUMEDAD, RETIROS, EXCAVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO)	M3	140.00	140.00	0.00	0.00	140.00	\$ 90.00	\$ 12,600.00



ING. MARTIN CASTRO MORENO  
RESIDENTE DE OBRA PREECASIN




ARQ. FRANCISCO MARTINEZ PEREZ  
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

**ESTIMACION****OBRA:** REPARACION DE ALCANTARILLA PLUVIAL CARRETERA BATEQUITAS**UBICACIÓN:** MUNICIPIO DE BADIRAGUATO**CONVENIO:** S/N**ESTIMACION:** 1**PERIODO:** 02 AL 04 DE MAYO DE 2023**FECHA:** 05/05/2023**IMPORTE DEL PRESUPUESTO:** \$ 286,007.69

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
P06S07C012	RETIRO Y COLOCACION DE CERCO DE ALAMBRE DE PUAS A BASE DE POSTES DE MADERA Y 4 HILOS DE ALAMBRE DE PUAS, INCLUYE: RETIRO, COLOCACION, REPOSICION DE POSTES Y ALAMBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	\$ 103.05	\$ 5,152.50
P34S05C001	SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE BANDEREROS Y CONOS.	DIA	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	\$ 1,944.76	\$ 5,834.28
P22S01C023	ALCANTARILLA DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO F'C=300 KG/CM2 DE 61 CM. DE DIÁMETRO (24"), INCLUYE:SUMINISTRO, ACARREOS, CARGA, DESCARGA E INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBERÍA , MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	11.85	11.85	0.00	0.00	11.85	\$ 820.33	\$ 9,720.91
P23S01C022	FLETE DE MAQUINARIA Y EQUIPO, INCLUYE: TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA OBRA.	PZA	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	\$ 8,097.44	\$ 32,389.76

**TOTAL de REPARACION DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN CARRETERA A BATEQUITAS.:** \$ 283,360.86**Total de Estimación No. 1:** \$ 283,360.86


ING. MARTIN CASTRO MORENO  
RESIDENTE DE OBRA PREECASIN



ARQ. FRANCISCO MARTINEZ PEREZ  
RESIDENTE DE OBRA (SOP)