



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



**INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**

0

CONTRATISTA:

MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS

DOMICILIO: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE CONCORDIA
EL VERDE NO. 3, CONCORDIA, SINALOA

R.F.C.
VAPL570617JS3

FECHA

22/09/2022

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22303	No. DE OBRA:	220681	C.C.T.	25ECB0035P	ESTIMACIÓN:	02
PLANTEL:	IGNACIO RAMIREZ (COBAES 35, ZONA 05)			LOCALIDAD:	MAZATLAN	MUNICIPIO:	MAZATLAN
DESCRIPCIÓN:	IMPERMEABILIZANTE DEL EDIFICIO "J" Y REHABILITACION DE VITROPISO EN TALLER DE TURISMO EDIFICIO "C" EN MEDIA SUPERIOR IGNACIO RAMIREZ (COBAES 35, ZONA 05), UBICADA EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA: \$368,291.95

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$0.00

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$990,637.96

OBRA

IMPORTE

AULAS \$ 2,438.56

AULAS \$ 79,807.31

SUBTOTAL ESTIMACIÓN: \$ 82,245.87

SUB TOTAL= \$ 82,245.87

I.V.A AL 16 % \$ 13,159.34

TOTAL = \$ 95,405.21

MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS

CONTRATISTA

ING. JAVIER BUSTOS ARELLANO

SUPERVISOR



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

FECHA: 22/09/2022
HOJA:

CONTRATISTA:
MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS
DOMICILIO: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE CONCORDIA EL VERDE NO. 3,
CONCORDIA, SINALOA
R.F.C.
VAPL570617JS3

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22303	No. DE OBRA:	220681	C.C.T.	25E080035P	ESTIMACIÓN:	02	
PLANTEL:	IGNACIO RAMIREZ (COBAES 35, ZONA 05)				LOCALIDAD:	MAZATLAN	MUNICIPIO:	MAZATLAN
DESCRIPCIÓN:	IMPERMEABILIZANTE DEL EDIFICIO "J" Y REHABILITACIÓN DE VITROPISO EN TALLER DE TURISMO EDIFICIO "C" EN MEDIA SUPERIOR IGNACIO RAMIREZ (COBAES 35, ZONA 05), UBICADA EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.							
IMPORTE DE OBRA:		\$368,291.95						
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$0.00						
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$990,637.96						

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
REHABILITACION EDIFICIO "J"										
98456	BASE PARA MINISPLIT DE 1.20 X 0.60 X 0.10 MTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	5.00	\$1,219.28	\$6,096.40	7.00	5.00	2.00	2.00	\$2,438.56
TOTAL DE AULA										\$2,438.56
REHABILITACION EDIFICIO "C"										
ALBAÑILERIA										
89628	DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR, INC. RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA	M2	51.84	\$209.36	\$10,853.22	46.98	0.00	-4.86	46.98	\$9,835.73
11131	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO C/PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20CM ESPESOR. INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIR COMPACTO	M3	5.18	\$443.29	\$2,296.24	18.60	0.00	13.42	18.60	\$8,245.19
31211	FIRME DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA, NIVELACION Y COMPACTACION	M2	51.84	\$358.47	\$18,583.08	46.98	0.00	-4.86	46.98	\$16,840.92
31200	REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 EN PISOS INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SUMINISTRO Y COLOCACION	M2	51.84	\$88.22	\$4,573.32	46.98	0.00	-4.86	46.98	\$4,144.58
85075	SUM. Y COL. DE VITROPISO 33X33 CMS. , INCL. PREPARACION DE SUP. RECORTES, BOQUILLAS TRABAJO TERMINADO.	M2	51.84	\$721.05	\$37,379.23	46.98	0.00	-4.86	46.98	\$33,874.93
85096	S. Y C. DE ZOCLO INTER DE 8 CM ASENT Y EMBOQUILLADO DE COLOR DE 1 CM DE ESP. INCLUYE CORTES, TRABAJO TERMINADO	ML	28.96	\$265.24	\$7,391.76	26.90	0.00	-2.06	26.90	\$6,865.96
TOTAL DE ALBAÑILERIA										\$79,807.31
SUBTOTAL ESTIMAC										\$82,245.87

MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS
Contratista

ING. JAVIER BUSTOS ARELLANO
Supervisor