



Arquitecto

FELIPE ARMENTA CABANILLAS.

Felipe Armenta Cabanillas
RFC: AECF740406HSRLBLO5
Domicilio: Valle del Cauca #3001
Colonia: Valle Alto, Culiacán
Sinaloa, CP 80050
TEL: 667-389-02-11
Correo: arquifarmeniac@hotmail.com

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: SSS/ISO/LPN/007/2026

CLUES: SLIMB000241 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL INTEGRAL
BADIRAGUATO (AREA DE URGENCIAS), BADIRAGUATO, SINALOA, (INSTALACION ELECTRICA, AIRE

ACONDICIONADO INTEGRAL).

CLUES: SLIMB000241

UNIDAD: HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO.

UBICACION: GABRIEL LIEYA SOLANO POSTE NO. 321 COL. ALTOS CAMICHIN EN BADIRAGUATO, SINALOA.

PERIODO DE ESTIMACION: 22 DE JULIO DE 2026 AL 28 DE AGOSTO DE 2026

		No. ESTIMACION:		01 (UNO) NORMAL		FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2026		
No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	P. U.	IMPORTE
1	PRELIMINARES							\$ 127,246.14
PRE01-017	Cortina a base de plástico, incluye: fijacion a plafón a base de cinta, incluye: mano de obra y herramienta menor.	M2	31.56	31.56			\$79.70	\$ 2,515.33
PRE03-006	Desmontaje sin recuperación de w.c. con o sin fluxometro, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	1.00			\$255.25	\$ 255.25
PRE03-010	Desmontaje sin recuperación de llaves mezcladoras, incluye: acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	1.00			\$476.24	\$ 476.24
PRE03-013	Desmontaje sin recuperación de tarja de acero inoxidable, incluye: retiro de cespól, llaves, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	1.00			\$240.77	\$ 240.77
PRE03-018-1	Desmontaje sin recuperación de dispensador de jabón líquido, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	3.00			\$218.88	\$ 656.64
PRE03-035-1	Desmontaje sin recuperación de dispensador de papel higiénico, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00			\$267.52	\$ 267.52
PRE03-019-1	Desmontaje sin recuperacion de despachador de toalla interdoblada, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	3.00			\$218.88	\$ 656.64
PRE03-047	Desmontaje sin recuperación de llave nariz, incluye: acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	1.00			\$200.64	\$ 200.64
PRE03-001-1	Desmontaje sin recuperacion de lavabo económico, incluye: retiro de llaves, cespól, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	3.00	3.00			\$171.99	\$ 515.97
PRE03-052	Desmontaje con recuperacion de negatoscopio, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	1.00			\$320.65	\$ 320.65
PRE03-060	Desmontaje sin recuperación de persianas de pvc, tela. o diverso incluye: andamios, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	6.55	7.00		0.45	\$30.19	\$ 211.33



ARQUITECTO

FELIPE ARMENTA CABANILLAS.

Felipe Armenta Cabanillas
RFC: AECF740406HSLRBL05
Domicilio: Valle del Cauca #3001
Colonia: Valle Alto, Culiacán
Sinaloa, CP 80050
TEL: 667-389-02-11
Correo: arquifarmeniac@hotmail.com

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: SSS/ISO/LPN007/2026

OBRA: CLUES: SLIMB000241 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO (AREA DE URGENCIAS), BADIRAGUATO, SINALOA, (INSTALACION ELECTRICA, AIRE ACONDICIONADO INTEGRAL).

CLUES: SLIMB000241

UNIDAD: HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO.

UBICACIÓN: GABRIEL LEYVA SOLANO POSTE NO. 321 COL. ALTOS CAMICHIN EN BADIRAGUATO, SINALOA.

PERIODO DE ESTIMACIÓN: 22 DE JULIO DE 2026 AL 28 DE AGOSTO DE 2026

No. ESTIMACIÓN: 01 (UNO) NORMAL

FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2026

PRE03-066	Desmontaje con recuperación de cortina tipo antibacterial de pvc, incluye: cortinero, andamios, acarreos hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	18.00	18.04		0.04	\$185.75	\$	3,350.93
PRE03-108	Desmontaje con recuperación de puertas y/o fijos de cancelería de aluminio y de PVC, incluye: acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza de los perfiles, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	11.45	11.46		0.01	\$206.37	\$	2,365.00
PRE03-110	Desmontaje sin recuperación de puerta y marco de cristal y cancelería de aluminio, incluye: acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza de los perfiles, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	2.90	2.90			\$257.69	\$	747.30
PRE03-121	Desmontaje sin recuperación de ventana completa con perfiles de aluminio, incluye: acarreo hasta el almacén del sitio, limpieza mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	M2	14.35	14.03			\$165.09	\$	2,316.21
PRE03-131	Desmontaje con recuperación de bisagra hidráulica de piso, incluye: desmonte material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	2.00			\$495.32	\$	990.64
PRE03-136	Desmontaje con recuperación de bastidor de aluminio natural de 0.45 hasta 0.75 mts de altura, con riel de muro a muro, fijado en muros y techo, incluye: acarreo hasta el almacén, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	ML	13.50	13.36			\$137.57	\$	1,837.94
PRE03-175	Desmontaje sin recuperación de puerta de madera y marco metálico de 1.00x2.10 m dimensiones promedio, incluye: acarreo hasta la bodega del sitio, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	6.00	6.00			\$401.29	\$	2,407.74
PRE03-185	Desmontaje y retiro sin recuperación de puerta abatibles dobles de madera de 1.60 a 2.00 de ancho y 1.80 a 2.50 m de altura de dimensiones promedio, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2.00	2.00			\$ 802.60	\$ 1,605.20	✓

ARQ. FELIPE ARMENTA CABANILLAS
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ADRIAN ARECHIGA RAMIREZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA



Arquitecto

FELIPE ARMENTA CABANILLAS.

Felipe Armenta Cabanillas
RFC: AECF740406HSLRBL05
Domicilio: Valle del Cauca #3001
Colonia: Valle Alto, Culiacán
Sinaloa, CP 80050
TEL: 667-389-02-11
Correo: arquifarmnta@hotmail.com

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: SSS/SOL/PM/007/2026

OBRA: CLUES: SLIMB000241 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO (ÁREA DE URGENCIAS), BADIRAGUATO, SINALOA, (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, AIRE ACONDICIONADO INTEGRAL)."

CLUES: SLIMB000241

UNIDAD: HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO

UBICACIÓN: GABRIEL LEYVA SOLANO POSTE No. 321 COL. ALTOS CAMICHIN EN BADIRAGUATO, SINALOA.

PERIODO DE ESTIMACIÓN: 22 DE JULIO DE 2026 AL 28 DE AGOSTO DE 2026

No. ESTIMACION:		01 (UNO) NORMAL		FECHA:		31 DE AGOSTO DE 2026	
PRE03-196	Desmontaje sin recuperación de mueble de madera con dos barras o cubiertas de de 30 y 60 cm de ancho promedio, con piernas de apoyo de 90 cm de altura promedio, incluye: acarreo hasta la bodega del sitio, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	1.00		\$ 401.29	\$ 401.29
PRE03-302	Cancelación de salida de centro o contacto y/o apagador en interior , incluye: mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	SAL	22.00	23.00	1.00	\$ 206.37	\$ 4,746.51
PRE03-303	Cancelacion de salida de voz y datos, en interior a base tubería y cables, incluye: cajas, soportería, mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	SAL	3.00	3.00		\$ 206.37	\$ 619.11
PRE03-310	Desmontaje sin recuperación de tapa de contacto, voz y datos, y/o apagador en interior incluye: acarreo hasta la bodega del sitio, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	14.00	15.00	1.00	\$ 30.96	\$ 464.40
PRE03-311	Desmontaje sin recuperación de cableado eléctrico y/o datos, incluye: desenergización, desconexión de cables, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	69.25	69.00		\$ 11.27	\$ 777.63
PRE03-313	Desmontaje de salida de contacto y/o apagador en interior a base de canaletas y cables, incluye: cajas, soportería, mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	SAL	3.00	3.00		\$ 99.06	\$ 297.18
PRE03-317	Desmontaje de salida para aire acondicionado tipo minisplit canalizada por muros y losas a base de poliducto hasta una altura de 4 m., incluye: limpieza de cajas y registros, mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	SAL	4.00	4.00		\$ 206.37	\$ 825.48
PRE03-403	Desmontaje con recuperación de lampara de tipo gabinete, incluye: desenergización, desconexión de tuberías y cables, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	11.00	11.00		\$ 300.96	\$ 3,310.56
PRE03-340	Desmontaje sin recuperación de marco de puerta de herrería del 1.80x2.10 m promedio, incluye: acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2.00	2.00		\$ 1,173.88	\$ 2,347.76



Arquitecto

Felipe Armenta Cabanillas
RFC: AECF740406HSLRBL05
Domicilio: Valle del Cauca #3001
Colonia: Valle Alto, Culiacán
Sinaloa, CP 80050
TEL: 667-389-02-11
Correo: arquifarmementa@hotmail.com

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: ISS/SO/LPN007/2026

OBRA: CLUES: SLIMB000241 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO (ÁREA DE URGENCIAS), BADIRAGUATO, SINALOA, (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, AIRE ACONDICIONADO INTEGRAL).

CLUES: SLIMB000241

UNIDAD: HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO.

UBICACION: GABRIEL LEYVA SOLANO POSTE No. 321 COL. ALTOS CAMICHIN EN BADIRAGUATO, SINALOA.

PERIODO DE ESTIMACION: 22 DE JULIO DE 2026 AL 28 DE AGOSTO DE 2026

		No. ESTIMACION:			01 (UNO) NORMAL		FECHA:		31 DE AGOSTO DE 2026		
PRE03-348	Desmontaje de protección metálica con recuperacion, incluye: equipo de corte oxi-acetileno, acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	8.35	7.03				\$	1,438.02	\$	10,109.28
PRE03-353	Desmontaje con recuperación de protección metálica de aire acondicionado de ventana, incluye: equipo de corte, acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	1.00				\$	414.73	\$	414.73
PRE03-700	Cancelación de salida sanitaria de tubería de pvc incluye: demoliciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	5.00	5.00				\$	407.88	\$	2,039.40
PRE03-702	Cancelación de salida hidráulica, con tubería de cobre incluye: demoliciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	5.00	5.00				\$	588.90	\$	2,944.50
PRE03-726	Desmontaje sin recuperacion de coladera de piso, incluye: limpieza, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	1.00				\$	239.72	\$	239.72
PRE03-522	Desmontaje con recuperación de aire acondicionado de ventana, incluye mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion.	PZA	1.00	1.00				\$	240.77	\$	240.77
PRE03-520	Desmontaje de minisplit, (Capacidad 3 TON aprox.), hasta 3m de altura, incluye: desconexión de ductos de gas, tuberías de agua, desconexión de instalación eléctrica, acarreo hasta el almacén de la obra, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	4.00	4.00				\$	802.60	\$	3,210.40
PRE03-539	Desmontaje con recuperacion de extractores, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	2.00	2.00				\$	562.85	\$	1,125.70
PRE03-601	Desmontaje sin recuperacion de letrero tipo señalización a base de pvc, medidas promedio 40 de largo x 20 de alto, ya sea en puerta o en muro incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	10.00	10.00				\$	23.62	\$	236.20
PRE03-680	Desmontaje con recuperacion de extintor, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2.00	2.00				\$	200.64	\$	401.28



Felipe Armenta Cabanillas
RFC: AECF740406HSLRBL05
Domicilio: Valle del Cauca #3001
Colonia: Valle Alto, Culiacán
Sinaloa, CP 80050
TEL: 667-389-02-11
Correo: arquifarmenac@hotmail.com

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: SSS/SOL/PM007/2026

OBRA: CLUES: SLIMB000241 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO (ÁREA DE URGENCIAS), BADIRAGUATO, SINALOA, (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, AIRE ACONDICIONADO INTEGRAL).
CLUES: SLIMB000241

UNIDAD: HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO

UBICACIÓN: GABRIEL LEYVA SOLANO POSTE No. 321 COL. ALTOS CAMICHIN EN BADIRAGUATO, SINALOA.

PERIODO DE ESTIMACION: 22 DE JULIO DE 2026 AL 28 DE AGOSTO DE 2026

No. ESTIMACION:		01 (UNO) NORMAL		FECHA:		31 DE AGOSTO DE 2026	
PRE04-001	Picado en muros con cuña y marro para recibir acabados, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	25.70	60.57	34.87	\$ 47.73	\$ 2,891.01
PRE04-023	Demolición de piso de azulejo / vitropiso con espesor de 6 mm., incluye el retiro del pegazulejo, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	54.20	54.39	0.19	\$ 84.40	\$ 4,590.52
PRE04-036	Demolición de azulejo en muros, con espesor de 1 cm., promedio, incluye: el retiro del pegazulejo, andamios, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	28.95	41.37	12.42	\$ 136.43	\$ 5,644.11
PRE04-040	Demolición de zócalo de piso en muros, con espesor de 1 a 2 cm., promedio, incluye: demolición del pegamento, andamios, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	50.40	52.31	1.91	\$ 31.83	\$ 1,665.03
PRE04-049	Cortes y afines en plafón para recibir accesorios como rejillas de extracción incluye: cortes, afines, mano de obra, material, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00		\$ 603.70	\$ 603.70
PRE04-062	Demolición por medios manuales en muro para alojar y ocultar salidas eléctricas en muro de tabique hasta una altura de 2.50 mts., incluye: ranura y resane con pasta, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	2.00		\$ 351.98	\$ 703.96
PRE04-063	Demolición por medios manuales en muro para alojar y ocultar salidas hidráulicas y eléctricas en muro de tabique hasta una altura de 4.50 mts., incluye: ranura y resane con pasta, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00		\$ 495.25	\$ 495.25
PRE04-064	Demolición de muro 14 cm. de ancho, de tabique rojo recocido a mano con marro, incluye: mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	M2	22.25	27.95	5.70	\$ 106.09	\$ 2,965.22

ARQ. FELIPE ARMENTA CABANILLAS
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ADRIAN ARECHIGA RAMIREZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA



ARQUITECTO

FELIPE ARMENTA CABANILLAS.

Felipe Armenta Cabanillas
RFC: AECF740406HSLRBL05
Domicilio: Valle del Cauca #3001
Colonia: Valle Alto, Culiacán
Sinaloa, CP 80050
TEL: 667-389-02-11
Correo: arquifarmenata@hotmail.com

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: ISS/SOL/PM007/2026

CLUES: SLIMB000241 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL INTEGRAL
OBRA: BADIRAGUATO (ÁREA DE URGENCIAS), BADIRAGUATO, SINALOA, (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, AIRE ACONDICIONADO INTEGRAL).

CLUES: SLIMB000241

UNIDAD: HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO.

UBICACIÓN: GABRIEL LEYVA SOLANO POSTE No. 321 COL. ALTOS CAMICHIN EN BADIRAGUATO, SINALOA.

PERIODO DE ESTIMACIÓN: 22 DE JULIO DE 2026 AL 28 DE AGOSTO DE 2026

No. ESTIMACIÓN:		01 (UNO) NORMAL		FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2026	
PRE04-066-1	Pase de instalaciones en losa, en secciones de 50X50cm hasta 80X80cm para ductería de inyección y/o extracción, con las especificaciones constructivas para su sellado hermético. Incluye: acarreo hasta el lugar de su utilización, demoliciones de las áreas de concreto, trazo, corte de impermeabilizante APP, elaboración de contención a base de block de concreto, anclado, relleno de pasta, flotado, sellado con espuma de poliuretano, chafaneo inferior, sellado con impermeabilizante elastomérico, s, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel.	PZA	1.00	1.00	\$ 4,228.53 \$ 4,228.53
PRE04-070	Apertura de hueco de 10X10 cm hasta 20 x 20 cm en muros o losas para pase de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, incluye: perfilado de hueco, resanado chafan sellado con impermeabilizante similar al actual, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	10.00	8.00	\$ 990.49 \$ 7,923.92
PRE04-080	Demolición de enrase de muro 14 cm, de ancho, de tabique rojo recocido a mano, incluye: mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	ML	3.96	5.07	\$ 136.43 \$ 691.70
PRE04-067-1	Apertura de hueco de 61X61 cm hasta 1.35x 1.35 m para pase de instalaciones y/o ducterías en enrase de muro de tabique, incluye: perfilado de hueco, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	2.00	\$ 1,742.23 \$ 3,484.46
PRE04-092-1	Demolición de séptico 0.50 x 0.50 m a 85 x 85 cm de tabique, forrado con azulejo, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00	\$ 477.51 \$ 477.51
PRE04-219	Demolición de dala de cerramiento de 15x20 cms., incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	ML	4.95	5.07	\$ 213.81 \$ 1,084.02



Felipe Armenta Cabanillas
RFC: AECF740406HSLRBL05
Domicilio: Valle del Cauca #3001
Colonia: Valle Alto, Culiacán
Sinaloa, CP 80050
TEL: 667-389-02-11
Correo: arquifarmtac@hotmail.com

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: SSS/SOL/PM007/2026

CLUES: SLIMB000241 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL INTEGRAL
OBRA: BADIRAGUATO (ÁREA DE URGENCIAS), BADIRAGUATO, SINALOA, (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, AIRE ACONDICIONADO INTEGRAL)*

CLUES: SLIMB000241

UNIDAD: HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO.

UBICACIÓN: GABRIEL LEYVA SOLANO POSTE No. 321 COL. ALTOS CAMICHIN EN BADIRAGUATO, SINALOA.

PERIODO DE ESTIMACION: 22 DE JULIO DE 2026 AL 28 DE AGOSTO DE 2026

No. ESTIMACION:		01 (UNO) NORMAL		FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2026	
PRE04-220	Demolición de castillos de concreto armado de 15 cm con ancho de 20 a 30 cm. incluye: equipo de corte, mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	ML	4.90	5.30	\$ 168.11 \$ 890.98
PRE04-243	Demolición para descubrir acero de refuerzo en trabe/dalas de concreto a mano con marro para grapear castillos con alambros 1/4", incluye: material, mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	PZA	2.00	2.00	\$ 267.40 \$ 534.80
PRE04-280	Corte con regulete manual y disco de diamante de 0.45x0.35mts. en muro para colocar gabinete de empotrar sqd en muro de tabique hasta una altura de 2.50 mts., incluye: ranura y resane con pasta, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	3.00	\$ 1,426.59 \$ 4,279.77
PRE04-281	Corte de firme de concreto con cortadora de disco, incluye: trazo, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	21.25	65.26	\$ 85.85 \$ 5,602.57
PRE04-402	Demolición de banquetta y/o firmes, rampas de 10 A 15 cm promedio, de concreto simple, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M2	1.45	22.89	\$ 187.91 \$ 4,301.26
PRE04-502	Carga y retiro de material producto de excavaciones, desmontajes y/o demoliciones en camión, a un lugar donde no ocasionen daños a terceros, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	VIAJE	5.00	5.00	\$ 1,477.65 \$ 7,388.25
PRE04-503	Acarreo en carretilla de material producto de exc y/o demoliciones fuera de la obra a una distancia no mayor de 20 m incluye: mano de obra, herramienta y equipo.	M3	31.15	35.00	\$ 116.06 \$ 4,062.10
PRE05-551	Resanados y detallados de muros para recibir puertas y ventanas, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	42.50	55.24	\$ 62.43 \$ 3,448.63
PRE05-552	Modificación de ancho de vano en puerta desde 0.90 m a 1.30 m con 2.10 m de altura, muro 14 cm de espesor, incluye: corte de muro con disco, demolición con demolidor electricomano de obra, andamios, equipo y herramienta.	PZA	1.00	1.00	\$ 733.24 \$ 733.24
PRE07-004	Desmontaje sin recuperación de toma de oxígeno, incluye: acarreo hasta la bodega del sitio, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	1.00	\$ 343.98 \$ 343.98

ARQ. FELIPE ARMENTA CABANILLAS
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ADRIAN ARECHIGA RAMIREZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA



ARQUITECTO

FELIPE ARMENTA CABANILLAS.

Felipe Armenta Cabanillas
RFC: AECF740406HSLRBL05
Domicilio: Valle del Cauca #3001
Colonia: Valle Alto, Culliacán
Sinaloa, CP 80050
TEL: 667-389-02-11
Correo: arquifarmenata@hotmail.com

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: ISS/SOL/PM007/2026

CLUES: SLIMB000241 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL INTEGRAL
OBRA: BADIRAGUATO (ÁREA DE URGENCIAS), BADIRAGUATO, SINALOA, (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, AIRE ACONDICIONADO INTEGRAL).

CLUES: SLIMB000241

UNIDAD: HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO.

UBICACIÓN: GABRIEL LEYVA SOLANO POSTE NO. 321 COL. ALTOS CAMICHIN EN BADIRAGUATO, SINALOA.

PERIODO DE ESTIMACIÓN: 22 DE JULIO DE 2026 AL 28 DE AGOSTO DE 2026

No. ESTIMACIÓN:

01 (UNO) NORMAL

FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2026

PRE07-005	Desmontaje sin recuperación de toma de aire medicinal, incluye: acarreo hasta la bodega del sitio, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	1.00					\$	343.98	\$	343.98
PRE07-013	Cancelación de salida de toma de gases medicinales de aire y oxígeno, incluye: demoliciones, resanes, mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	PZA	2.00	2.00					\$	588.90	\$	1,177.80
2	ALBAÑILERIA										\$	93,987.52
ALB01-006	Muro de 14 cm de ancho de tabique de barro rojo recocido de 7x14x28 cms asentado con mortero, cal, arena proporcion 1:3 acabado comun, incluye: andamios, material, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	19.15	21.96			2.81		\$	718.34	\$	15,774.75
ALB04-007	Castillo de 15x15 cms. de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con 4 varillas 3/8"Ø y estribos 1/4"Ø @ 15 cms., incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	4.50	18.88			14.38		\$	653.41	\$	12,336.38
ALB06-001	Firme de 5 cm acabado común, de concreto f'c= 150 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreo, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	0.75	0.75					\$	324.86	\$	243.65
ALB06-040	Reposición de concreto f'c= 150 kg/cm2 de 10 a 40 cms de ancho en losa o firme de 10 cm a 12 cm de espesor. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo.	ML	21.25	20.40					\$	320.27	\$	6,533.51
ALB06-150	Rampa de 10 cm acabado común, de concreto f'c= 200 kg/cm2, armado con malla 6x6/10-10 y varilla de 3/8" @ 35 cm, incluye: suministro de materiales, acarreo, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	1.54	22.62			21.08		\$	954.36	\$	21,587.62
ALB08-013	Reparación y rehabilitación registro sanitario con mediadas interiores de 0.40 x 0.60 y 0.80 m. de profundidad, incluye: con marco y contramarco, formación de media caña, suministro de materiales, acarreo, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, acabado pulido en interior, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2.00	2.00					\$	2,515.14	\$	5,030.28



Felipe Armenta Cabanillas
RFC: AECF740406HSLRBL05
Domicilio: Valle del Caucazo #3001
Colonia: Valle Alto, Culiacán
Sinaloa, CP 80050
TEL: 667-389-02-11
Correo: arquifarmementac@hotmail.com

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: ISS/SOL/PM/007/2026

CLUES: SLIMB000241 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL INTEGRAL
OBRA: BADIRAGUATO (ÁREA DE URGENCIAS), BADIRAGUATO, SINALOA, (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, AIRE
ACONDICIONADO INTEGRAL).

CLUES: SLIMB000241

UNIDAD: HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO.

UBICACIÓN: GABRIEL LEYVA SOLANO POSTE NO. 321 COL. ALTOS CAMICHIN EN BADIRAGUATO, SINALOA.

PERIODO DE ESTIMACION: 22 DE JULIO DE 2026 AL 28 DE AGOSTO DE 2026

No. ESTIMACION:

01 (UNO) NORMAL

FECHA:

31 DE AGOSTO DE 2026

ALB12-014	Base para minisplit en azotea de 0.40x1.00 mts. a base de firme de concreto f'c=150 kg/cm2, armado con mallac, terminado escobillado afinado de 30 cms. de espesor, incluye: cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	6.00	10.00	4.00	\$1,326.36	\$	13,263.60
ALB12-075	Detallado en apertura de hueco de 20X20 cm hasta 1.00 x 1.00 cm en losas para pase de instalaciones y/o ducterías, incluye: perfilado de hueco, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	8.00	8.00		\$477.51	\$	3,820.08
ALB12-100	Base de block 15x20x20 cm. relleno de concreto para soportar tubería conduit en azotea, incluye: chafian al perímetro de la base, impermeabilizante, elevación de materiales, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	PZA	28.00	23.00		\$272.49	\$	6,267.27
ALB15-003	Reparación de muros con acabado mortero por daños en grietas, fisuras y humedad en donde sea requerido, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	12.68	13.50	0.82	\$439.78	\$	5,937.03
ALB15-031	Ocultamiento de tuberías del exterior, enjarrando las ranuras, a base de mortero cemento-cal-arena, acabado flotado, fino, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	ML	7.35	7.35		\$323.89	\$	2,380.59
ALB16-001	Sardinel de concreto simple de f'c=150 kg/cm2 de 10x10 cms de espesor promedio, recubierta de azulejo y lechada con cemento blanco, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	ML	1.20	1.20		\$677.30	\$	812.76
3	IMPERMEABILIZACION						\$	174,315.44
IMP01-001	Desprendimiento y retiro de material de impermeabilizante existente quitando adherencia resistente, incluye: limpieza de superficie, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	389.54	372.20		\$58.70	\$	21,848.14



Arquitecto

Felipe Armenta Cabanillas
RFC: AECF740406HSLRBL05
Domicilio: Valle del Cauca #3001
Colonia: Valle Alto, Culiacán
Sinaloa, CP 80050
TEL: 667-389-02-11
Correo: arquifarmementa@hotmail.com

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: SSS/SOL/PM/007/2026

CLUES: SLIMB000241 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL INTEGRAL

OBRA: BADIRAGUATO (ÁREA DE URGENCIAS), BADIRAGUATO, SINALOA, (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, AIRE

CONDICIONADO INTEGRAL)"

CLUES: SLIMB000241

UNIDAD: HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO

UBICACIÓN: GABRIEL LEYVA SOLANO POSTE No. 321 COL. ALTOS CAMICHIN EN BADIRAGUATO, SINALOA.

PERIODO DE ESTIMACIÓN: 22 DE JULIO DE 2026 AL 28 DE AGOSTO DE 2026

NO. ESTIMACIÓN:

01 (UNO) NORMAL

FECHA:

31 DE AGOSTO DE 2026

IMP01-030	Impermeabilización a base de una impregnación de hidropyme con impac sbs (app) o similar de 3.5 mm acabado terracota, incluye: materiales, acareos, elevación, cortes, desperdicios, traslapes, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	389.54	397.34	7.80	\$383.72	\$	152,467.30
	INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS						\$	53,564.00
HIDR01-001	Ramaleos a base de tubería de PVC hidráulico cedula 40 de 1/2"Ø, (13mm), incluye: ranuras y resanes si es requerido, piezas especiales de conexión, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	ML	26.45	40.25	13.80	\$241.02	\$	9,701.06
HIDR01-002	Ramaleos a base de tubería de PVC hidráulico cedula 40 de 3/4"Ø, incluye: ranuras y resanes si es requerido, piezas especiales de conexión, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	ML	23.55	48.32	24.77	\$316.69	\$	15,302.46
HIDR10-001	Salida hidráulica para w.c., con tubería PVC ced 40 1/2"Ø, incluye: ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	1.00	1.00		\$776.18	\$	776.18
HIDR10-020	Salida hidráulica para lavabo, con tubería PVC ced 40 1/2"Ø, incluye: bifurcación para mono alimentación de agua fría, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	3.00	4.00	1.00	\$854.78	\$	3,419.12
HIDR10-030	Salida hidráulica para tarja, con tubería PVC ced 40 1/2"Ø, incluye: bifurcación para doble alimentación de agua fría, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	1.00	1.00		\$854.78	\$	854.78
HIDR10-041	Salida hidráulica para regadera, con tubería PVC ced 40 1/2"Ø, incluye: bifurcación para alimentación de agua fría, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	1.00	1.00		\$951.56	\$	951.56



Arquitecto

FELIPE ARMENTA CABANILLAS.

Felipe Armenta Cabanillas
RFC: AECF740406HSLRBL05
Domicilio: Valle del Cauca #3001
Colonia: Valle Alto, Culiacán
Sinaloa, CP 80050
TEL: 667-389-02-11
Correo: arquifarmenac@hotmail.com

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: SSS/SOL/PM/007/2026

CLUES: SLIMB000241 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO (ÁREA DE URGENCIAS), BADIRAGUATO, SINALOA, (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, AIRE ACONDICIONADO INTEGRAL).

OBRA:


CLUES: SLIMB000241

UNIDAD: HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO.

UBICACIÓN: GABRIEL LEYVA SOLANO POSTE No. 321 COL. ALTOS CAMICHIN EN BADIRAGUATO, SINALOA.

PERIODO DE ESTIMACIÓN: 22 DE JULIO DE 2026 AL 28 DE AGOSTO DE 2026

SAN01-002	Interconexión de tubo PVC de 4"Ø pvc en registro sanitario existente, incluye: pase, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	2.00			\$358.19	\$	716.38
SAN01-003	Interconexión de tubo PVC de 2"Ø pvc en registro sanitario existente, incluye: pase, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	2.00			\$286.56	\$	573.12
SAN01-004	Ramaleo a base de tubería de pvc sanitario, en línea reforzado de 4"Ø para conectar de registro a registro, incluye: excavacion, cama de arena, acostillamiento, relleno, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	7.50	7.50			\$384.78	\$	2,885.85
SAN01-020	Ramaleo a base de tubería de pvc sanitario, en línea reforzado de 2"Ø y 4"Ø, incluye: demolición, excavación, cama de arena, acostillamiento, relleno, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	12.30	12.30			\$336.42	\$	4,137.97
SAN01-041-2	Descarga sanitaria de aire acondicionado con tubo de 1"Ø pvc, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	24.65	25.10		0.45	\$128.56	\$	3,226.86
SAN02-001	Salida sanitaria para w.c., con tubería PVC 4"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución	SAL	1.00	1.00			\$1,027.32	\$	1,027.32
SAN02-008	Salida sanitaria para mueble sanitario con tubería PVC de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	3.00	4.00		1.00	\$832.37	\$	3,329.48
SAN02-012	Salida sanitaria para tarja, con tubería PVC de 2"Ø incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	1.00	1.00			\$784.70	\$	784.70
SAN02-020	Suministro y colocación de tubo PVC de ventila sanitaria 2"Ø incluye: ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	2.00			\$1,220.52	\$	2,441.04



Felipe Armenta Cabanillas
RFC: AECF740406HSLRBL05
Domicilio: Valle del Cauca #3001
Colonia: Valle Alto, Culiacán
Sinaloa, CP 80050
TEL: 667-389-02-11
Correo: arquifarmenac@hotmail.com

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: SSS/SOL/PN007/2026

CLUES: SLIMB000241 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL INTEGRAL
OBRA: BADIRAGUATO (ÁREA DE URGENCIAS), BADIRAGUATO, SINALOA, (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, AIRE ACONDICIONADO INTEGRAL)*

CLUES: SLIMB000241

UNIDAD: HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO.

UBICACIÓN: GABRIEL LEYVA SOLANO POSTE No. 321 COL. ALTOS CAMICHIN EN BADIRAGUATO, SINALOA.

PERIODO DE ESTIMACION: 22 DE JULIO DE 2026 AL 28 DE AGOSTO DE 2026

No. ESTIMACION:		01 (UNO) NORMAL			FECHA:		31 DE AGOSTO DE 2026	
SAN02-021	Salida sanitaria para regadera, con tubería PVC de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	1.00	1.00			\$1,028.36	\$ 1,028.36
SAN10-001	Sondeo de tubería de drenaje existente y desazolve de registros sanitarios interiores y exteriores, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	2.00			\$1,203.88	\$ 2,407.76
	INSTALACION ELECTRICA							\$ 177,761.17
ELEC01-010	Suministro y colocacion de desconector (INTERRUPTOR DE SEGURIDAD 2P 60A 240 VCA) Nema 3R de la marca Square/D o similar en calidad y precio para equipos de aire acondicionado tipo minisplit en azotea a base de cable tipo uso rudo de #12, incluye: fijacion, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecucion.	PZA	6.00	6.00			\$4,366.02	\$ 26,196.12
ELEC01-121	Suministro e instalacion de puenteo de circuito cableado eléctrica de alimentador principal en registro eléctrico trifásico con cable cal. 2 AWG 4 hilos, 1 tierra física cal 8 awg, incluye: cople y ponchadora, cinta vulcanizable, cinta aislante para uniones, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	16.50	16.30			\$1,097.85	\$ 17,894.96
ELEC01-067	Instalación de tablero o gabinete de emergencia, aislamiento, incluye: colocación de dos módulos, colocación de tablero, mano de obra, equipo y herramienta, ranurado, resane, fijación, conexiones, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	1.00			\$6,958.71	\$ 6,958.71
ELEC01-168	Suministro de material y mano de obra para alimentacion de tablero aislado 1 de 5 kva desde tablero principal en bodega, incluye: tubería glav. pd de 1", accesorios para soporteria y fijacion, cable thw-1s cal 6 lusa o similar, para fases y cable thw-1s cal 10 lusa o similar para tierra, herramienta, mano de obra, acarreo de material y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	ML	21.95	22.00		0.05	\$918.54	\$ 20,207.88

ARQ. FELIPE ARMENTA CABANILLAS
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ADRIAN ARECHIGA RAMIREZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA



Felipe Armenta Cabanillas
RFC: AECF740406HSLRBL05
Domicilio: Valle del Cauca #3001
Colonia: Valle Alto, Culiacán
Sinaloa, CP 80050
TEL: 667-389-02-11
Correo: arquifarmeniac@hotmail.com

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: SSS/SOL/PPN007/2026

CLUES: SLIMB000241 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL INTEGRAL
OBRA: BADIRAGUATO (ÁREA DE URGENCIAS), BADIRAGUATO, SINALOA, (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, AIRE
ACONDICIONADO INTEGRAL).

CLUES: SLIMB000241

UNIDAD: HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO.

UBICACIÓN: GABRIEL LEYVA SOLANO POSTE No. 321 COL. ALTOS CAMICHIN EN BADIRAGUATO, SINALOA.

PERIODO DE ESTIMACION: 22 DE JULIO DE 2026 AL 28 DE AGOSTO DE 2026

No. ESTIMACION:		01 (UNO) NORMAL		FECHA:		31 DE AGOSTO DE 2026	
ELEC02-087	Codo conduit pared delgada galvanizado de 35 mm (1 1/4") de diámetro, incluye: suministro, acarreo, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	3.00	3.00		\$238.46	\$ 715.38
ELEC02-105	Tubo conduit pared gruesa galvanizado de 32 mm (1 1/4") de diámetro, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	16.50	16.50		\$332.46	\$ 5,485.59
ELEC02-630	Suministro e instalación de conector curvo liquidtight 32 mm. de diámetro. , incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, fijación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, en cualquier nivel.	PZA	2.00	2.00		\$189.71	\$ 379.42
ELEC02-401	Suministro e instalación de soporte con 15 cm promedio de riel unicanal con abrazadera unicanal 2x4, incluye materiales mano de obra y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	18.00	18.00		\$260.12	\$ 4,682.16
ELEC03-131	Salida eléctrica aparente para alumbrado exterior a base de tubo conduit galvanizado pared gruesa de 13 mm., con un desarrollo de 4 m, con cable thw cal. 12 de la marca Conduemex, con tres cajas conduit T-19, T-29 serie 9, y una FS-1 de 13 mm, incluye: una reducción de 19 a 13 mm, un cople de 13 mm, 3 abrazaderas de uña, un apagador y placa de una unidad.	SAL	3.00	3.00		\$1,817.28	\$ 5,451.84
ELEC03-140	Suministro e instalación de salida eléctrica en plafon de tablaroca o reticular, para centro de lampara nueva, incluye: tubo conduit pared gruesa galvanizado de 27 mm (1") de diámetro, soporte con 15 cm promedio de riel unicanal con abrazadera unicanal, tubo licuatte, cable tw 12 (1 negro, 1 blanco y 1 tierra física verde), bote integral, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	16.00	14.00		\$1,818.73	\$ 25,462.22



Arquitecto

FELIPE ARMENTA CABANILLAS.

Felipe Armenta Cabanillas
RFC: AECF740406HSLRBL05
Domicilio: Valle del Cauca #3001
Colonia: Valle Alto, Culiacán
Sinaloa, CP 80050
TEL: 667-389-02-11
Correo: arquifarmementa@hotmail.com

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: ISS/SOL/PM007/2026

CLUES: SLIMB000241 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL INTEGRAL
OBRA: BADIRAGUATO (ÁREA DE URGENCIAS), BADIRAGUATO, SINALOA, (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, AIRE ACONDICIONADO INTEGRAL).

CLUES: SLIMB000241

UNIDAD: HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO.

UBICACION: GABRIEL LEYVA SOLANO POSTE No. 321 COL. ALTOS CAMICHIN EN BADIRAGUATO, SINALOA.

PERIODO DE ESTIMACION: 22 DE JULIO DE 2026 AL 28 DE AGOSTO DE 2026


NO. ESTIMACION:

01 (UNO) NORMAL

FECHA:

31 DE AGOSTO DE 2026

ELEC04-003-1	Suministro e instalacion de salida electrica para contacto, incluye: TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde), caja galvanizada, conduit pvc ligero de 1/2"Ø, a 3/4" Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	19.00	23.00	4.00	\$960.34	\$	22,087.82
ELEC04-004-1	Suministro e instalacion de salida electrica para contacto de emergencia, incluye:TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde), caja galvanizada, tubo conduit galvanizado pared delgada de 1/2"Ø, a 3/4" Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	14.00	12.00		\$1,515.15	\$	18,181.80
ELEC04-011	Suministro e instalacion de salida electrica para aire acondicionado 220v, incluye: caja galvanizada, cable TW 10, (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde), tubería galvanizada de uso rudo 3/4"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	6.00	6.00		\$1,882.33	\$	11,293.98
ELEC05-001-1	Suministro e instalación de salida eléctrica para apagador sencillo, incluye: caja galvanizada, cable TW 14, tubo conduit pvc ligero de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	8.00	7.00		\$909.38	\$	6,365.66
ELEC05-003	Suministro e instalación de salida eléctrica para apagador triple, incluye: caja galvanizada, cable TW 12, poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	2.00	2.00		\$926.99	\$	1,853.98
ELEC06-012	Suministro e instalación de luminario de sobreponer en plafón 32 W, 6500 K, tubo led 16 W x 2, marca tecnolite, modelo 32ESTLED32V65S OPORTO II o similar, incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	3.00		\$1,514.55	\$	4,543.65
HERRERIAS							\$	21,063.01



Felipe Armenta Cabanillas
RFC: AECF740406HSLRBL05
Domicilio: Valle del Cauca
Colonias: Valle Alto, Culliacán
Sinaloa, CP 80050
TEL: 667-389-02-11

Correo: arquifarmaceutica@hotmail.com

SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/007/2026

CLUES: SLIMB000241 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL INTEGRAL
OBRA: BADIRAGUATO (ÁREA DE URGENCIAS), BADIRAGUATO, SINALOA, (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, AIRE ACONDICIONADO INTEGRAL)*.

CLUES: SLIMB000241

UNIDAD: HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO

UBICACIÓN: GABRIEL LEYVA SOLANO POSTE N°. 321 COL. ALTOS CAMICHIN EN BADIRAGUATO, SINALOA

PERIODO DE ESTIMACION: 22 DE JULIO DE 2026 AL 28 DE AGOSTO DE 2026

No. ESTIMACION:	01 (UNO) NORMAL
-----------------	-----------------

FECHA:	31 DE AGOSTO DE 2026
--------	----------------------

HER01-002	Suministro e instalación de marco para puerta en herrería con perfil 129 (M-225), incluye: anclaje, resane, fondo anticorrosivo color gris, y pintura de esmalte color BLANCO a dos manos, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	1.00	1.00				\$1,872.72	\$	1,872.72
HER02-001	Suministro e instalación de puerta de lamina lisa por ambos lados calibre 16, de 0.80 a 1.10 x 2.15 m de altura, con bastidor de ptr 1 1/2", incluye:chapa de seguridad cuadrada, bisagras, fondo anticorrosivo color gris, y pintura esmalte color blanco, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	1.00	1.00				\$9,141.41	\$	9,141.41
HER10-002	Suministro e instalación de puerta de protección, con cuadrado de 1/2" a cada 11 cms. en sentido vertical y a cada 35 cms en sentido horizontal, sobre marco y contra marco de PTR de 1 1/2", con chapa cuadrada de seguridad, y anclado a muro con ancla de angulo de 1", incluye: romper muro, anclaje, resane, fondo anticorrosivo color gris, pintura esmalte, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación.	M2	3.08	2.97				\$3,383.46	\$	10,048.88
	AIRE ACONDICIONADO INTEGRAL								\$	850,091.91
AIR02-192-1	Suministro y colocación de tablero de fuerza y control (TC), formado por controlador logico programable by LOGOSIEMENS, elementos de protección y derivadores para la operación de sistema de aire acondicionado de expansión directa formado por unidad condensadora (UC) y unidad manejadora de aire (UMA) para los servicios de Quirofano, Sala de recuperación y sala de tococirugía. Incluye:cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra,carro, trazo,corte,elaboración de cuerda, fijación, guía de alambre galvanizado no.14, coples, limpiezas retirando sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, en cualquier nivel.	PZA	3.00	3.00				\$155,809.38	\$	467,428.14

ARQ. FELIPE ARMENTA CABANILLAS
CONTRATISTA

15

ARQ. MIGUEL ADRIAN ARECHIGA RAMIREZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA



Felipe Armenta Cabanillas
RFC: AECF740406HSLRBL05
Domicilio: Valle del Cauca #3001
Colonia: Valle Alto, Culiacán
Sinaloa, CP 80050
TEL: 667-389-02-11
Correo: arquifarmementac@hotmail.com

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: ISS/SO/LP/N007/2026

OBRA: CLUES: SLIMB000241 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL INTEGRAL
ACONDICIONADO INTEGRAL)*. BADIRAGUATO (ÁREA DE URGENCIAS), BADIRAGUATO, SINALOA, (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, AIRE

CLUES: SLIMB000241

UNIDAD: HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO

UBICACIÓN: GABRIEL LEYVA SOLANO POSTE No. 321 COL. ALTOS CAMICHIN EN BADIRAGUATO, SINALOA.

PERIODO DE ESTIMACIÓN: 22 DE JULIO DE 2026 AL 28 DE AGOSTO DE 2026

No. ESTIMACIÓN:

01 (UNO) NORMAL

FECHA:

31 DE AGOSTO DE 2026

AIRO2-192-2	Suministro y colocación de tablero de fuerza y control (VFD VE), formado variador de frecuencia(VFD) para extractor centrífugo tipo CMI, elementos de protección y derivadores para la operación de sistema de extracción para los servicios de quirófano, Sala de recuperación y Sala de Tococirugía. Incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, trazo, corte, elaboración de cuerda, fijación, guía de alambre galvanizado no.14, coples, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, en cualquier nivel.	PZA	3.00	3.00					\$39,796.95	\$	119,390.85
AIRO2-192-3	Suministro y colocación de tablero de fuerza y control (VFD UMA), formado variador de frecuencia(VFD) para unidad manejadora de aire (UMA) elementos de protección y derivadores para la operación de sistema de aire acondicionado tipo expansión directa para los servicios de Quirófano, Sala de recuperación y Sala de Tococirugía. Incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, trazo, corte, elaboración de cuerda, fijación, guía de alambre galvanizado no.14, coples, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, en cualquier nivel.	PZA	3.00	3.00					\$87,757.64	\$	263,272.92

\$ 1,498,029.19
\$ 239,684.67
\$ 1,737,713.86

ARQ. FELIPE ARMENTA CABANILLAS
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ADRIAN ARECHIGA RAMIREZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA