



ARQUITECTO

FELIPE ARMENTA CABANILLAS.

Felipe Armenta Cabanillas
RFC: AECF740406HSLRBL05
Domicilio: Valle del Cauca #3001
Colonia: Valle Alto, Culiacán
Sinaloa, CP 80050
TEL: 667-389-02-11
Correo: arquifarmeta@hotmail.com

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: SSS/SOL/PM/007/2026

OBRA: CLUES: SLIMB000241 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL INTEGRAL
ACONDICIONADO INTEGRAL)*
BADRAGUATO (AREA DE URGENCIAS), BADRAGUATO, SINALOA, (INSTALACION ELECTRICA, AIRE

CLUES: SLIMB000241

UNIDAD: HOSPITAL INTEGRAL BADRAGUATO.

UBICACION: GABRIEL LEYVA SOLANO POSTE NO. 321 COL. ALTOS CAMICHIN EN BADRAGUATO, SINALOA.

PERIODO DE ESTIMACION: 29 DE AGOSTO DE 2026 AL 09 DE OCTUBRE DE 2026

		No. ESTIMACION:			02 (DOS) NORMAL		FECHA:		12 DE OCTUBRE DE 2026	
No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	P. U.	IMPORTE		
	PRELIMINARES							\$ 18,688.14		
PRE04-283	Ranurado y demolición de 10 a 40 cm de ancho en muros de albañilerías incluye: corte con disco, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	44.95	94.00		49.05	\$ 198.81	\$ 18,688.14		
	ALBAÑILERIA							\$ 128,537.06		
ALB05-001	Aplanado en muros a base de mortero cemento-cal-arena, acabado rastreado, para recibir azulejo, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	M2	21.45	56.92		35.47	\$307.47	\$ 17,501.19		
ALB05-005	Aplanado acabado fino sobre muros (en elevaciones de 0 a 3 m), con mezcla cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	93.28	147.57		54.29	\$365.16	\$ 53,886.66		
ALB05-049	Filos y boquillas en muros con cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	97.25	139.28		42.03	\$195.54	\$ 27,234.81		
ALB12-032	Entortado previo a recibir piso de 2 a 4 cm. de espesor promedio a base de mezcla cemento-arena en proporción 1:4, incluye: trazo, nivelación, acarreos, elevación, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	53.50	55.31		1.81	\$289.39	\$ 16,006.16		
ALB15-039	Resanado y detallado de 10 cm hasta 20 cm de ancho en muros a base de aplanados acabado flotado, incluye: retiro de aplanado suelto, material, mano de obra, herramienta.	ML	44.95	94.00		49.05	\$147.96	\$ 13,908.24		
	INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS							\$ 2,566.62		
SAN03-110	Suministro y colocación de coladera de rejilla cuadrada 15x15 cm con trampa, marca Helvex 22V-CH, o similar incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00			\$2,566.62	\$ 2,566.62		
	INSTALACION ELECTRICA							\$ 331,473.69		



ARQUITECTO

FELIPE ARMENTA CABANILLAS.

Felipe Armenta Cabanillas
RFC: AECF740406HSLRBL05
Domicilio: Valle del Cauca #3001
Colonia: Valle Alto, Cuicatlan
Sinaloa, CP 80050
TEL: 667-389-02-11
Correo: arquifarmntac@hotmail.com

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: **ISS/SOL/PPN007/2026**

CLUES: SLIMB000241 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL INTEGRAL
OBRA: BADIRAGUATO (ÁREA DE URGENCIAS), BADIRAGUATO, SINALOA, (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, AIRE
ACONDICIONADO INTEGRAL).
CLUES: SLIMB000241

CLUES: SLIMB000241

UNIDAD: HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO.

UBICACIÓN:

GABRIEL LEYVA SOLANO POSTE No. 321 COL. ALTOS CAMICHIN EN BADIRAGUATO, SINALOA.

PERIODO DE ESTIMACIÓN: 29 DE AGOSTO DE 2026 AL 09 DE OCTUBRE DE 2026

NO. ESTIMACIÓN:

02 (DOS) NORMAL

FECHA:

12 DE OCTUBRE DE 2026

ELEC01-001	Suministro e instalación de interruptor termomagnético de 1x15 A, QO115 de la marca Square'D o similar en calidad y precio, incluye suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2.00	11.00		9.00	\$526.87	\$	5,795.57
ELEC01-002	Suministro e instalación de interruptor termomagnético de 2x20 A, QO220 de la marca Square'D o similar en calidad y precio, incluye suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	6.00	6.00			\$1,292.65	\$	7,755.90
ELEC01-121	Suministro e instalación de puenteo de circuito cableado eléctrica de alimentador principal en registro eléctrico trifásico con cable cal. 2 AWG 4 hilos, 1 tierra física cal 8 awg, incluye: cople y ponchadora, cinta vulcanizable, cinta aislante para uniones, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	16.50	1.50	16.30	1.30	\$1,097.85	\$	1,646.78
ELEC01-140	Suministro e instalación de alimentador para salida de extractor y su apagador (2 cal 12 1N cal 12 - 1T F cal 14), incluye: cable thw cal 12, cable thw cal 12 verde, tubo galvanizado 3/4" PD conduit LB 3/4", codo galv 3/4" PD, cople galv. 3/4" PD, conector galv. 3/4" C-T, conector galv 3/4" C-T monitor 3/4" C-T monitor 3/4", contratuerca 3/4", tubo licuante 3/4", conector licualite 3/4", recto, conector PVC 3/4" curvo, tubo pvc 3/4" PG, codo PVC 3/4" PG, conector PVC 3/4" PG, conector PVC 3/4" PG, caja galvanizada 2x4", varilla roscada, riel unicanal, abrazadera unicanal 3/4", cinta aislante, fijación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación	ML	5.95	13.00		7.05	\$854.24	\$	11,105.12
ELEC01-143	Suministro e instalación de alimentador para salida de alumbrado (2 cal 12 1 N cal 12 - 1T F cal 14), incluye: cable thw cal 12, cable thw cal 12 verde, tubo galvanizado 3/4" PD conduit LB 3/4", codo galv 3/4" PD, cople galv. 3/4" PD, conector galv. 3/4" C-T, conector galv 3/4" C-T monitor 3/4", contratuerca 3/4", tubo licuante 3/4", conector licualite 3/4", recto, conector licualite 3/4", curvo, tubo pvc 3/4" PG, codo PVC 3/4" PG, conector PVC 3/4" PG, caja galvanizada 2x4", varilla roscada, riel unicanal, abrazadera unicanal 3/4", cinta aislante, fijación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación	ML	22.25	22.25			\$854.24	\$	19,006.84



Felipe Armenta Cabanillas
RFC: AECF740406HSLRBL05
Domicilio: Valle del Cauca #3001
Colonia: Valle Alto, Cuicatlan
Sinaloa, CP 80050
TEL: 667-389-02-11
Correo: arquifarmementac@hotmail.com

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: ISS/SOL/PM/007/2026

CLUES: SLIMB000241 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL INTEGRAL
OBRA: BADIRAGUATO (AREA DE URGENCIAS), BADIRAGUATO, SINALOA, (INSTALACION ELECTRICA, AIRE ACONDICIONADO INTEGRAL)*

CLUES: SLIMB000241

UNIDAD: HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO.

UBICACION: GABRIEL LEYVA SOLANO POSTE NO. 321 COL. ALTOS CAMICHIN EN BADIRAGUATO, SINALOA.

PERIODO DE ESTIMACION: 29 DE AGOSTO DE 2026 AL 09 DE OCTUBRE DE 2026

No. ESTIMACION:		02 (DOS) NORMAL		FECHA:		12 DE OCTUBRE DE 2026	
ELEC02-001		Revisión y reparación del sistema eléctrico, cableados, cortes, ocultar cables sueltos, por problemas de baja corriente en las diferentes áreas de la unidad, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		PZA		1.00 2.00	
ELEC02-105		Tubo conduit pared gruesa galvanizado de 32 mm (1 1/4") de diámetro, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.		ML		16.50 19.50	
ELEC02-401		Suministro e instalación de soporte con 15 cm promedio de riel unical con abrazadera unical 2x4, incluye materiales mano de obra y todo lo necesario para su ejecución.		PZA		18.00 26.00	
ELEC02-402		Suministro e instalación de soporte suspendido a losa con 30 cm promedio de riel unical con abrazadera unical 2x4 y varilla rosca de 5/16" tuerca, contratuera y guasas, incluye materiales mano de obra y todo lo necesario para su ejecución.		PZA		6.00 8.00	
ELEC04-003-1		Suministro e instalación de salida eléctrica para contacto, incluye: TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde), caja galvanizada, conduit pvc ligero de 1/2"Ø, a 3/4" Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		SAL		19.00 2.00	
ELEC05-001-1		Suministro e instalación de salida eléctrica para apagador sencillo, incluye: caja galvanizada, cable TW 14, tubo conduit pvc ligero de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.		SAL		8.00 4.00	
ELEC05-003		Suministro e instalación de salida eléctrica para apagador triple, incluye: caja galvanizada, cable TW 12, poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.		SAL		2.00 -2.00	
ELEC06-018		Suministro e instalación de luminario de interior 60x120 cms, de empotrar en plafón, marca IPSA, modelo LZ-OFLED-R-96W/65 o similar, incluye: lámpara led, material, mano de obra, herramienta, equipo y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		PZA		2.00 2.00	



Felipe Armenta Cabanillas
RFC: AECF740406HSLRBL05
Domicilio: Valle del Cauca #3001
Colonia: Valle Alto, Culiacán
Sinaloa, CP 80050
TEL: 667-389-02-11
Correo: arquifarmementac@hotmail.com

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: |SSS/SOL/PM/007/2026

OBRA: CLUES: SLIMB000241 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL INTEGRAL

BADIRAGUATO (ÁREA DE URGENCIAS), BADIRAGUATO, SINALOA, (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, AIRE

ACONDICIONADO INTEGRAL)"

CLUES: SLIMB000241

UNIDAD: HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO.

UBICACIÓN: GABRIEL LEYVA SOLANO POSTE No. 321 COL. ALTOS CAMICHIN EN BADIRAGUATO, SINALOA.

PERIODO DE ESTIMACIÓN: 29 DE AGOSTO DE 2026 AL 09 DE OCTUBRE DE 2026

NO. ESTIMACION:		02 (DOS) NORMAL		FECHA:		12 DE OCTUBRE DE 2026	
ELEC06-059-1	Suministro e instalación de lámpara led redonda modelo YDLED-1500_65_B marca tecnolite o similar de 6500k de empotrar, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	9.00	6.00		\$571.67	\$ 3,430.02
ELEC06-061	Suministro e instalación de luminaria le-230-mo 60x60 o similar, 40 w, 4000 lm, 4000k, 120-277, acrílico opalino. Incluye: luminaria, herramientas, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	5.00	6.00	1.00	\$1,602.42	\$ 9,614.52
ELEC06-071	Suministro e instalación de reflector de seguridad muro led de 42 W 5000 K, incluye: taquetes y pilas, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su buen funcionamiento.	PZA	3.00	3.00		\$4,075.71	\$ 12,227.13
ELEC07-001	Suministro y colocación de tapa y contacto doble 110 v, con tierra con placa, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	23.00	25.00	2.00	\$240.15	\$ 6,003.75
ELEC07-030	Suministro y colocación de tapa ciega, incluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	2.00		\$108.86	\$ 217.72
ELEC07-099	Colocación de tapa y contacto eléctrico doble polarizado de emergencia 5262-00r, incluye: terminal ojo cal. 10, material y mano de obra.	PZA	14.00	12.00		\$206.18	\$ 2,474.16
ELEC08-001	Suministro y colocación de tapa con apagador sencillo, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	7.00	11.00	4.00	\$180.04	\$ 1,980.44
ELEC10-001-1	Suministro e instalación de salida de datos, incluye: caja galvanizada, tubería de conduct de 3/4"Ø (mínimo), ranuras, resanes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	3.00	4.00	1.00	\$1,067.51	\$ 4,270.04
ELEC10-005	Suministro y colocación de tapa para datos RJ45, 2 jack, con conector Jack estilo 110 (de Impacto), tipo Keystone, categoría 6, de 8 posiciones y 8 cables incluye: conector plug, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00		\$931.18	\$ 931.18



ARQUITECTO
FELIPE ARMENTA CABANILLAS.

Felipe Armenta Cabanillas
RFC: AECF740406HSLRBL05
Domicilio: Valle del Cauca #3001
Colonia: Valle Alto, Culiacán
Sinaloa, CP 80050
TEL: 667-389-02-11
Correo: arquifarmntac@hotmail.com

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: SSS/SOL/PPN007/2026

OBRA:

CLUES: SLIMB000241 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO (ÁREA DE URGENCIAS), BADIRAGUATO, SINALOA, (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, AIRE ACONDICIONADO INTEGRAL).

CLUES: SLIMB000241

UNIDAD: HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO

UBICACIÓN:

GABRIEL LEYVA SOLANO POSTE No. 321 COL. ALTOS CAMICHIN EN BADIRAGUATO, SINALOA.

PERIODO DE ESTIMACION:

29 DE AGOSTO DE 2026 AL 09 DE OCTUBRE DE 2026

NO. ESTIMACION:

02 (DOS) NORMAL

FECHA:

12 DE OCTUBRE DE 2026

ELECIO-017	Suministro y colocacion de tapa para datos RJ45, 1 jack, con conector Jack estilo 110 (de Impacto), tipo Keystone, categoria 6, de 8 posiciones y 8 cables incluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	2.00	2.00				\$791.71	\$	1,583.42
ELECIO-021	Suministro e instalacion de alimentador para salida de datos, con cable UTP 6 cn plug, desde la toma hasta el rack, incluye: tubo pvc conduit ligero de 3/4", codo pvc conduit C/R de 3/4", cople pvc conduit 3/4", mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ML	66.70	76.00		9.30		\$209.82	\$	15,946.32
ELECIO-041	Suministro e instalación acometida telefónica y/o datos con tubo de fierro galvanizado de 3/4"Ø, incluye: mufa ranuras, resanes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	1.00	2.00		1.00		\$2,639.59	\$	5,279.18
ELECIO-064	Suministro e instalación de charofil charola tipo malla para rack, 66/250mm, 3 Metros, hasta 262 cables, electro zinc (EZ), incluye soportería de varilla rosada de 1/4" taquite expansivo metálico, cortes y nivelado mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	ML	7.20	1.80				\$577.86	\$	1,040.15
ELECIO-001	Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo minisplit MIRAGE, 1 ton o similar incluye: maniobra, tuberías, conexiones de cobre, presión y llenado de gas, accesorios, soldadura, colocación de malla reforzada en ductos para evitar filtraciones, mano de obra, cableado, conexión a desagüe, arranque, pruebas y ajustes, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	4.00	5.00		1.00		\$10,467.53	\$	52,337.65
ELECIO-002	Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo minisplit MIRAGE, 2 ton o similar incluye: maniobra, tuberías, conexiones de cobre, presión y llenado de gas, accesorios, soldadura, colocación de malla reforzada en ductos para evitar filtraciones, mano de obra, cableado, conexión a desagüe, arranque, pruebas y ajustes, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	4.00		3.00		\$21,464.67	\$	85,858.68



ARQUITECTO

FELIPE ARMENTA CABANILLAS.

Felipe Armenta Cabanillas
RFC: AECF740406HSLRBL05
Domicilio: Valle del Cauca #3001
Colonia: Valle Alto, Culiacán
Sinaloa, CP 80050
TEL: 667-389-02-11
Correo: arquifarmementac@hotmail.com

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: SSS/SOL/PM/007/2026

CLUES: SLIMB000241 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO (ÁREA DE URGENCIAS), BADIRAGUATO, SINALOA, (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, AIRE ACONDICIONADO INTEGRAL).

CLUES: SLIMB000241

UNIDAD: HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO.

UBICACIÓN: GABRIEL LEYVA SOLANO POSTE NO. 321 COL. ALTOS CAMICHIN EN BADIRAGUATO, SINALOA.

PERIODO DE ESTIMACIÓN: 29 DE AGOSTO DE 2026 AL 09 DE OCTUBRE DE 2026

No. ESTIMACIÓN: 02 (DOS) NORMAL

FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2026

ELEC11-050	Servicio, limpieza, revisión y mantenimiento preventivo de equipos de aire acondicionado tipo minisplit de 1 a 2 toneladas, incluye: maniobra, revisar presión y llenado de gas, accesorios, soldadura, mano de obra, revisión a desague, arranque, pruebas y ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	1.00					\$2,309.05	\$	2,309.05
AIRO3-021	Suministro e instalación de rejilla de extracción, de 6"x4" de sección con adaptador para ducto circular de 8" a 10" de diámetro el cargo incluye; el costo por los materiales y mano de obra que intervengan, acarreo, armado, fijación de elementos, soportaría necesaria según el caso, limpieza, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo en cualquier nivel.	PZA	1.00	1.00					\$639.52	\$	639.52
AIRO2-045	Suministro e instalación de extractor centrífugo Soler&Palu de simple aspiración modelo CM-250 Clase I, con dos opciones de rodete: de alabes atrasados o del tipo airfoil con transmisión de potencia poleas y bandas. Rango de caudal 811 CFM 460V/3F/60HZ. el cargo incluye; el costo por los materiales y mano de obra que intervengan, acarreo, armado, fijación de elementos, soportaría necesaria según el caso, limpieza, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo en cualquier nivel.	PZA	1.00	1.00					\$40,720.74	\$	40,720.74
TAB01-058	TABLA ROCA Y DUROCK Suministro y fabricación de mueble tipo alacena de tablaroca fijado a muro en su parte trasera y laterales colocado volado, con medidas de 0.40 m de prof. x 0.90 m de alto x 3.15 m de largo, colocado a partir de 1.55 m de alto en lecho bajo, puertas, corredizas a base aluminio natural y acrílico opalino blanco, manijas color plata, chapa de seguridad, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	1.00	1.00					\$16,587.52	\$	16,587.52
											118,847.23



ARQUITECTO
FELIPE ARMENTA CABANILLAS.

Felipe Armenta Cabanillas
RFC: AECF740406HSLRBL05
Domicilio: Valle del Cauca #3001
Colonia: Valle Alto, Culiacán
Sinaloa, CP 80050
TEL: 667-389-02-11
Correo: arquifarmementac@hotmail.com

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: SSS/SOL/PM/007/2026

OBRA: CLUES: SLIMB000241 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL INTEGRAL
ACONDICIONADO INTEGRAL)*
CLUES: SLIMB000241

CLUES: SLIMB000241

UNIDAD: HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO.

UBICACIÓN: GABRIEL LEYVA SOLANO POSTE No. 321 COL. ALTOS CAMICHIN EN BADIRAGUATO, SINALOA.

PERIODO DE ESTIMACION: 29 DE AGOSTO DE 2026 AL 09 DE OCTUBRE DE 2026

No. ESTIMACION: 02 (DOS) NORMAL

FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2026

TAB01-061-3	Suministro y fabricación de mueble tipo alacena de tablaroca fijado a muro en su parte trasera y laterales colocado volado, con medidas de 0.40 m de prof. x 0.60 a 0.75 m de alto x 0.85 a 1.20 m de largo, colocado a partir de 1.55 m de alto en lecho bajo, puertas corredizas a base aluminio blanco y acrílico opalino blanco, manijas color plata, chapa de seguridad, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	1.00	1.00					\$7,909.12	\$	7,909.12
TAB01-096	Suministro y fabricación de mueble a base de tablaroca en cubierta y piernas, medidas de 0.60 m de ancho, de 0.90 a 1.20 m de largo y una altura de 0.75 m, fijada sobre piernas, recubierta de lamina de acero inoxidable cal. 304 y faldon y zocio de 10 cms. de acero inoxidable, incluye: sacabocado pasacables, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	1.00	2.00	1.00				\$13,353.47	\$	26,706.94
TAB01-204	Muro de 11 cm. de espesor, compuesto por 2 paneles tipo durock de 13 mm. de espesor, bastidor armado a base canales y postes de lámina galvanizada cal. 20 de 9.2 cm. de ancho, a cada 0.41 m. de separación, incluye: materiales, acarreo, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	11.65	12.42			0.77		\$1,603.01	\$	19,909.38
PLAF01-101	Suministro e instalación de falso plafon suspendido liso a base de tablaroca (tabla yeso) y perfil de aluminio blanco, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	46.60	50.66			4.06		\$622.64	\$	31,542.94
PLAF01-140	Suministro e instalación de nicho en plafón, de 30x60x180 cm, para minisplits, a base de tablaroca (tabla yeso), incluye: ajustes en suspensión de tee principales, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	4.00	2.00					\$1,590.58	\$	3,181.16
PLAF01-310	Falso plafón de panel tipo durock de 13 mm. de espesor, con bastidor armado a base canalera de 1 1/2 (pulg) y canal listón cal. 26, a cada 0.46 m. de separación, incluye: materiales, acarreo, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, esquineros, pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	3.78	3.77					\$902.98	\$	3,404.23



Felipe Armenta Cabanillas
RFC: AECF740406HSLRBL05
Domicilio: Valle del Cauca #3001
Colonia: Valle Alto, Culiacán
Sinaloa, CP 80050
TEL: 667-389-02-11
Correo: arquifarmtac@hotmail.com

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: ISS/SOL/PM007/2026

OBRA: CLUES: SLIMB000241 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL INTEGRAL
BADIRAGUATO (ÁREA DE URGENCIAS), BADIRAGUATO, SINALOA, (INSTALACION ELÉCTRICA, AIRE
ACONDICIONADO INTEGRAL)*

CLUES: SLIMB000241

UNIDAD: HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO.

UBICACIÓN: GABRIEL LEYVA SOLANO POSTE No. 321 COL. ALTOS CAMICHIN EN BADIRAGUATO, SINALOA.

PERIODO DE ESTIMACIÓN: 29 DE AGOSTO DE 2026 AL 09 DE OCTUBRE DE 2026

No. ESTIMACION:		02 (DOS) NORMAL		FECHA:		12 DE OCTUBRE DE 2026	
PLAF02-352	Registro en falso plafón de tablaroca para luminaria de 0.61x0.61 m. Incluye: refuerzo perimetral con tee de aluminio, materiales, acarreo, mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	PZA	5.00	6.00	1.00	\$456.78	\$ 2,740.68
PLAF02-354	Registro en falso plafón de tablaroca para luminaria de 0.61x1.10 A 1.22 m de largo. Incluye: refuerzo perimetral con tee de aluminio, materiales, acarreo, mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	PZA	2.00	6.00	4.00	\$801.37	\$ 4,808.22
PLAF02-358	Registro en falso plafón de tablaroca para luminaria redonda de 0.30x0.30 m. Incluye: refuerzo perimetral con tee de aluminio, materiales, acarreo, mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	PZA	9.00	6.00		\$342.84	\$ 2,057.04
ACABADOS							72,096.08
ACAB01-001	Azuaje en muros Línea económica 20 x 30 cm, asentada las piezas de manera vertical con pegazulejo y junta con boquilla anthongo, incluye: suministro de materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	21.45	21.15		\$659.40	13,946.31
ACAB01-003	Azuaje en muros Línea económica 30 x 20 cm, asentada las piezas de manera horizontal con pegazulejo y junta con boquilla anthongo, en todos los muros frontales con dos líneas hasta el techo Incluye: suministro de materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	1.44	3.06	1.62	\$659.40	2,017.76
ACAB01-007	Suministro y colocación de azulejo antiderrapante 20x20 cm en área de regadera, similar el existente, tipo vitropiso, interceramic, lamosa o similar, incluye pegavito adhesivo, o similar, emboquillado, recortes, incluye: trazo, nivelación, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	M2	1.74	1.74		\$634.57	1,104.15
ACAB01-020	Piso de loseta porcelanato de 60x60 cm. asentada con pegavito y junta de color de acuerdo al modelo, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	45.16	45.37	0.21	\$977.79	44,362.33
ACAB01-029	Zoclo de 10 cm. loseta porcelanato de 60x60 cm. asentada con pegavito y junta de color de acuerdo al modelo, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	40.20	40.36	0.16	\$264.26	10,665.53
CRISTALERIA Y ALUMINIO							74,967.85



Felipe Armenta Cabanillas
RFC: AECF740406HSLRBL05
Domicilio: Valle del Cauca #3001
Colonia: Valle Alto, Culiacán
Sinaloa, CP 80050
TEL: 667-389-02-11
Correo: arquifarmementac@hotmail.com

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: ISS/ISO/LPN007/2026

OBRA: CLUES: SLIMB000241 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL INTEGRAL
BADIRAGUATO (AREA DE URGENCIAS) BADIRAGUATO, SINALOA, (INSTALACION ELECTRICA, AIRE
ACONDICIONADO INTEGRAL)"

CLUES: SLIMB000241

UNIDAD: HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO.

UBICACION: GABRIEL LEYVA SOLANO POSTE No. 321 COL. ALTOS CAMICHIN EN BADIRAGUATO, SINALOA.

PERIODO DE ESTIMACION: 29 DE AGOSTO DE 2026 AL 09 DE OCTUBRE DE 2026

No. ESTIMACION:		02 (DOS) NORMAL		FECHA:		12 DE OCTUBRE DE 2026	
ALU01-013	Suministro y colocacion de ventanas corredizas de aluminio natural linea 2" y cristal claro de 6 mm, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su instalacion. Incluye tela mosquitera	M2	1.55	1.49		\$4,069.06	6,062.90
ALU01-019	Suministro e instalacion de ventanas fijas de aluminio natural linea 2" y cristal claro de 6 mm., incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecucion.	M2	1.55	1.49		\$4,069.06	6,062.90
ALU02-026	Suministro e instalacion de dos puertas abatibles de de 0.75 a 1.00 m de ancho por 1.80 a 2.20 m de alto de aluminio natural de 2" y cristal claro de 6 mm, sin tope para abertura en ambos sentidos, bisagras al piso, polarizado esmerilado, incluye: barra de empuje en ambas puertas, chapa de seguridad, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M2	6.02	5.83		\$7,944.72	46,317.72
ALU04-030	Suministro e instalacion de marco de aluminio natural con batiente y feipa, y ceja integrada en el marco que sirve de tope para puerta, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecucion.	PZA	3.00	3.00		\$1,958.61	5,875.83
ALU06-054	Suministro y colocacion de sellador sikaflex en cancelerias, incluye: material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ML	42.40	73.04		\$145.79	10,648.50
HER10-001	HERRERIAS Suministro e instalacion de proteccion en herrera para ventanas, por parte exterior de ventana, con cuadrado de 1/2" a cada 11 cms. en sentido vertical y dos en sentido horizontal, (1 arriba separado 11 cms del marco y abajo separado 11 cms.), con marco de solera de 1", anclado con taquete de varilla 3/8"Ø barrenado en marco de solera sobre vano de ventana a hueso, incluye: anclaje, fondo anticorrosivo color gris, pintura esmalte, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su colocacion.	M2	1.55	2.02		\$2,369.77	4,786.94
							\$ 63,708.94



ARQUITECTO

FELIPE ARMENTA CABANILLAS.

Felipe Armenta Cabanillas
RFC: AECF740406HSLRBL05
Domicilio: Valle del Cauca #3001
Colonia: Valle Alto, Culiacán
Sinaloa, CP 80050
TEL: 667-389-02-11
Correo: arquifarmementac@hotmail.com

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: ISS/SOL/PM007/2026

OBRA: CLUES: SLIMB000241 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO (ÁREA DE URGENCIAS), BADIRAGUATO, SINALOA, (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, AIRE ACONDICIONADO INTEGRAL).

CLUES: SLIMB000241

UNIDAD: HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO.

UBICACIÓN: GABRIEL LIEVA SOLANO POSTE NO. 321 COL. ALTOS CAMICHIN EN BADIRAGUATO, SINALOA.

PERIODO DE ESTIMACIÓN: 29 DE AGOSTO DE 2026 AL 09 DE OCTUBRE DE 2026

No. ESTIMACIÓN: 02 (DOS) NORMAL

FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2026

HER10-003	Suministro e instalación de protección de 60x100x80 cm para aire acondicionado tipo minisplit de 1 a 2 ton en azotea de herrería, anclado a losa de azotea con ancla de ángulo de 1", porta candado y candado. Incluye: romper, anclaje, resane, fondo anticorrosivo color gris, y pintura esmalte a dos manos color blanco, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	6.00	10.00	4.00	\$5,892.20	\$	58,922.00
								45,751.17
PINTURAS								
PIN01-008	Pintura en área para extintor en forma de círculo, con un diámetro total de 30 cms., a base de pintura esmalte, de buena calidad marca comex, berel o similar color rojo fuego, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	1.00	1.00		\$548.03		548.03
PIN01-021	Pintura vinílica en muros exteriores marca berel o similar a dos manos, incluye: pintado boquillas, cantos en vanos, filos, aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	23.75	57.24	33.49	\$117.46		6,723.41
PIN01-041	Pintura vinílica en plafones exteriores marca berel o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	18.00	23.85	5.85	\$126.00		3,005.10
PIN01-098	Pintura vinílica en pretiles marca berel color blanco o similar existente a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación.	ML	15.85	17.85	2.00	\$126.00		2,249.10
PIN01-153	Suministro y colocación de pintura vinílica antibacterial mca. comex o similar en plafones, incluye: herramienta, equipo, material y mano de obra, y todo lo necesario para su correcta colocación.	M2	55.15	54.43		\$132.75		7,225.58
PIN01-154	Pintura esmalte base-agua comex ACQUA100 o similar a dos manos en muros interiores, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	120.55	186.54	65.99	\$139.38		25,999.95
	INSTALACION DE GASES MEDICINALES							77,831.91



Felipe Armenta Cabanillas
RFC: AECF740406HSLRBL05
Domicilio: Valle del Cauca #3001
Colonia: Valle Alto, Culiacán
Sinaloa, CP 80050
TEL: 667-389-02-11
Correo: arquifarmeniac@hotmail.com

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: ISS/SOL/PPN/007/2026

OBRA: CLUES: SLIMB000241 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL INTEGRAL
BADIRAGUATO (AREA DE URGENCIAS), BADIRAGUATO, SINALOA, (INSTALACION ELECTRICA, AIRE
ACONDICIONADO INTEGRAL)*

CLUES: SLIMB000241

UNIDAD: HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO.

UBICACION: GABRIEL LEYVA SOLANO POSTE No. 321 COL. ALTOS CAMICHIN EN BADIRAGUATO, SINALOA.

PERIODO DE ESTIMACION: 29 DE AGOSTO DE 2026 AL 09 DE OCTUBRE DE 2026

No. ESTIMACION:		02 (DOS) NORMAL		FECHA:		12 DE OCTUBRE DE 2026	
SC-02	Suministro e instalacion de tubo de cobre 13 mm (1/2") tipo L rígido oxymed, sin costura de acuerdo a la norma ASTM b 819: incluye suministro, preparacion de materiales, tratamiento de piezas acorde a NFPA 99 2021 corte NFPA 99 2021, pintura, limpieza de juntas NFPA 99 2021, camareo NFPA 99 2021, ensamble de piezas NFPA 99 2021, montaje, soldadura de acuerdo a NFPA 99 2021 y cumplimiento con código ANSI/ASME B16.50, mano de obra, trazo, lijado, fijación, nivelación y prueba, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo de oxiacetileno y herramienta en cualquier nivel.	ML	19.60	19.60		\$380.60	7,459.76
SC-03	Suministro e instalacion de tubo de cobre 19 mm (3/4") tipo L rígido oxymed, sin costura de acuerdo a la norma ASTM b 819: incluye suministro, preparacion de materiales, tratamiento de piezas acorde a NFPA 99 2021 corte NFPA 99 2021, pintura, limpieza de juntas NFPA 99 2021, camareo NFPA 99 2021, ensamble de piezas NFPA 99 2021, montaje, soldadura de acuerdo a NFPA 99 2021 y cumplimiento con código ANSI/ASME B16.50, mano de obra, trazo, lijado, fijación, nivelación y prueba, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo de oxiacetileno y herramienta en cualquier nivel.	ML	35.36	35.36		\$455.99	16,123.81
SC-07-1	Suministro y aplicacion de pintura de esmalte alquidalico anticorrosivo de acuerdo a especificaciones y código de colores actual (oxigeno, verde, aire medicinal blanco y oxido nitroso azul marino), para tubería de 19 mm (3/4") de diametro, inc: cargo directo por el costo de mano de obra, y materiales requeridos, flete a la obra, acarreo, aplicacion a dos manos minimo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta en cualquier nivel.	ML	54.96	56.56	1.60	\$46.11	2,607.98



ARQUITECTO

FELIPE ARMENTA CABANILLAS.

Felipe Armenta Cabanillas
RFC: AECF740406HSLRBL05
Domicilio: Valle del Cauca #3001
Colonia: Valle Alto, Culiacán
Sinaloa, CP 80050
TEL: 667-389-02-11
Correo: arquifarmementa@hotmail.com

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: ISS/SOL/PM/007/2026

OBRA: CLUES: SLIMB000241 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO (AREA DE URGENCIAS), BADIRAGUATO, SINALOA, (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, AIRE ACONDICIONADO INTEGRAL).

CLUES: SLIMB000241

UNIDAD: HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO

UBICACIÓN: GABRIEL LEYVA SOLANO POSTE NO. 321 COL. ALTOS CAMICHIN EN BADIRAGUATO, SINALOA.

PERIODO DE ESTIMACIÓN: 29 DE AGOSTO DE 2026 AL 09 DE OCTUBRE DE 2026

No. ESTIMACIÓN: 02 (DOS) NORMAL

FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2026

SC-103	Suministro e instalación de alarma digital de zona 2 G (O/A) para gases medicinales serie 2 con display de 10 pulgadas, gabinete para empotrar en muro de inyección de plástico abs en cumplimiento con NFPA 286, gas en pantalla display LCD de 10 pulgadas, para la detección de eventos para alta y baja presión en tiempo real con todas las funciones de para modificar parámetros por el usuario (unidades, niveles de presión, histéresis, etc), puerto de salida y entrada de datos rj45 y una salida de relé de contactos secos para conexión con sistemas de relé fabricada en lamina de acero calibre 18 en acabado de pintura electrostática para montaje de accesorios de alarma (sensores, fuente de alimentación eléctrica, salidas de gas con válvulas dis demand no incluidos), solo incluye las clemas de conexión eléctrica y de datos. fuente de alimentación eléctrica: multivoltaje de 110V- 220V para módulo de pantalla display de alarma . frontal para alarma: para empotrar a muro, fabricado en inyección de plástico abs. cargo directo por el costo de materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	1.00	1.00				\$46,878.88	46,878.88
SC-25	Suministro e instalación de codo 90°x13 mm (1/2") tipo L incluye suministro, preparación de materiales, tratamiento de piezas acorde a NFPA 99 2021, limpieza de juntas NFPA 99 2021, ensamble de piezas NFPA 99 2021, montaje, soldadura de acuerdo a NFPA 99 2021 y cumplimiento con código ANSI/ASME B16.50, mano de obra,, flete a obra, acarreo, trazo, lijado, fijación, nivelación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demas cargos derivados del uso de equipo de oxiacetileno y herramienta en cualquier nivel.	PZA	12.00	12.00				\$101.32	1,215.84
SC-75-1	Suministro e instalación conector para aire, incluye: armado, pruebas de hermeticidad con nitrógeno, cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, trzo, lijado, fijación, nivelación y pruebas, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demas cargos derivados del uso de equipos y herramienta en cualquier nivel	PZA	1.00	1.00				\$450.80	450.80



ARQUITECTO

FELIPE ARMENTA CABANILLAS.

Felipe Armenta Cabanillas
RFC: AECF740406HSLRBL05
Domicilio: Valle del Cauca #3001
Colonia: Valle Alto, Culiacán
Sinaloa, CP 80050
TEL: 667-389-02-11
Correo: arquifarmenatac@hotmail.com

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: ISS/SOL/PM007/2026

CLUES: SLIMB000241 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL INTEGRAL
OBRA: BADIRAGUATO (ÁREA DE URGENCIAS), BADIRAGUATO, SINALOA, (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, AIRE
ACONDICIONADO INTEGRAL).

CLUES: SLIMB000241

UNIDAD: HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO.

UBICACIÓN: GABRIEL LEYVA SOLANO POSTE No. 321 COL. ALTOS CAMICHIN EN BADIRAGUATO, SINALOA.

PERIODO DE ESTIMACIÓN: 29 DE AGOSTO DE 2026 AL 09 DE OCTUBRE DE 2026

No. ESTIMACION:		02 (DOS) NORMAL		FECHA:		12 DE OCTUBRE DE 2026	
SC-75-4	Sumistro e instalacion conector para oxigeno, incluye, armado, pruebas de hermeticidad con nitrógeno, cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, trzo, lijado, fijacion, nivelacion y pruebas, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados del uso de equipos y herramienta en cualquier nivel.	PZA	1.00	1.00		\$450.80	450.80
SC-44	Suministro e instalacion de cople reductor de cobre diametro mayor de 19 mm (3/4") a 13 mm (1/2") tipo L incluye suministro, preparacion de materiales, tratamiento de piezas acorde a NFPA 99 2021, limpieza de juntas NFPA 99 2021, ensamblaje de piezas NFPA 99 2021, montaje, soldadura de acuerdo a NFPA 99 2021 y cumplimiento con código ANSI/ASME B16.50, mano de obra,, flete a obra, acarreo, trazo, lijado, fijacion, nivelacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados del uso de equipo de oxiacetileno y herramienta en cualquier nivel.	PZA	12.00	12.00		\$113.57	1,362.84
SC-33-1	Suministro e instalacion tee de cobre forjado de 19 mm (k-16mm) (3/4") tipo L incluye suministro, preparacion de materiales, tratamiento de piezas acorde a NFPA 99 2021, limpieza de juntas NFPA 99 2021, ensamblaje de piezas NFPA 99 2021, montaje, soldadura de acuerdo a NFPA 99 2021 y cumplimiento con código ANSI/ASME B16.50, mano de obra,, flete a obra, acarreo, trazo, lijado, fijacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados del uso de equipo de oxiacetileno y herramienta en cualquier nivel.	PZA	8.00	8.00		\$160.15	1,281.20
AIRE ACONDICIONADO INTEGRAL							
AIR02-045-3	Suministro de materiales y mano de obra por la instalacion de extractor de aire centrífugo de tejado, el cual incluye lo siguiente: base metalica, tacones de neopreno, interconexion electrica a pie de equipo, maniobras con grua para montaje, pruebas de arranque y paro, asi como todo lo necesario para su correcta instalacion.	PZA	1.00	1.00		\$8,826.56	8,826.56



ARQUITECTO

FELIPE ARMENTA CABANILLAS.

Felipe Armenta Cabanillas
RFC: AECF740406HSLRBL05
Domicilio: Valle del Cauca #3001
Colonia: Valle Alto, Culiacán
Sinaloa, CP 80050
TEL: 667-389-02-11
Correo: arquifarmentac@hotmail.com

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: ISS/SOL/PM/007/2026

OBRA: CLUES: SLIMB000241 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO (ÁREA DE URGENCIAS), BADIRAGUATO, SINALOA, (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, AIRE ACONDICIONADO INTEGRAL)*

CLUES: SLIMB000241

UNIDAD: HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO.

UBICACIÓN: GABRIEL LEYVA SOLANO POSTE No. 321 COL. ALTOS CAMICHIN EN BADIRAGUATO, SINALOA.

PERIODO DE ESTIMACIÓN: 29 DE AGOSTO DE 2026 AL 09 DE OCTUBRE DE 2026

No. ESTIMACIÓN: 02 (DOS) NORMAL

FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2026

AIRO3-005	Rejilla de extracción de 10"x10" (extracción), Incluye: suministro, acarreo, elevaciones, instalación, mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	PZA	1.00	1.00					\$2,057.01	\$ 2,057.01
AIRO2-192-1	Suministro y colocación de tablero de fuerza y control (TC), formado por controlador lógico programable by LOGOSIEMENS, elementos de protección y derivadores para la operación de sistema de aire acondicionado de expansión directa formado por unidad condensadora (UC) y unidad manejadora de aire (UMA) para los servicios de Quirofano, Sala de recuperación y sala de tococirugía. Incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, trazo, corte, elaboración de cuerda, fijación, guía de alambre galvanizado no.14, coples, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, en cualquier nivel.	PZA	3.00	-3.00					\$155,809.38 - \$ 467,428.14	

\$ 477,924.12
\$ 76,467.86
\$ 554,391.98