


MUNICIPIO DE AHOME							FINIQUITO		
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA							HOJA	1	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS							DE	8	
OBRA:	(143AH23CP) REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN CALLE POMONA Y CALLE COVINA, FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	FÁISMUN-EPM-142CP-143CP-144CP-AH-2023	
							CONTRATISTA:	INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.	
PERIODO DEL : 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023							FECHA:	03 DE OCTUBRE DEL 2023	
AL 03 DE OCTUBRE DEL 2023									
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
	(143AH23CP) REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN CALLE POMONA Y CALLE COVINA, FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.								
1	REHABILITACIÓN DE REJA PROTECTORA DE BALONES								
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1.1	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	21.78	21.78		21.78	0.00	\$10.86	\$0.00
				SUBTOTAL TRABAJOS PRELIMINARES					\$0.00
1.2	CIMENTACIÓN								
1.2.1	DADO DE 25X25X50 CM. DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 19 MM , INCLUYE : EXCAVACIÓN, ACARREOS FUERA DE LA OBRA, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	4.00		4.00	0.00	\$443.51	\$0.00
				SUBTOTAL CIMENTACIÓN					\$0.00
1.3	POSTES Y PANELES								
1.3.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DEACERO O SIMILAR DE 2.50 M. DE ALTURA, EMPOTRADO EN DADO, INCLUYE: TAPÓN PIRAMIDAL, ABRAZADERA DEACERO, 20 CM DE ANCLA DE VARILLA DE 3/8", COLADO, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, PLOMEADO, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	4.00		4.00	0.00	\$1,533.73	\$0.00
1.3.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCA FIJA DEACERO O SIMILAR DE 2.50X2.00 M. DE ALTURA, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	9.00	11.50		11.50	-2.50	\$1,959.87	-\$4,899.69
				SUBTOTAL POSTES Y PANELES					-\$4,899.69

CONFORME



C. VERONICA ISABEL PIÑA ROMAN
CONTRATISTA




REVISÓ


ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZÓ



ING. ODMAN RACHETH BURGOS DELGADO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

<div><div><div>AYUNTAMIENTO DE AHOMÉ</div></div><div>MUNICIPIO DE AHOME</div><div>SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA</div><div>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</div></div> <td colspan="3"><div><div><div>AHOME</div><div>ESTADO DE SINALOA</div><div>2021-2024</div></div><div>FINIQUITO</div><div>HOJA2</div><div>DE8</div></div></td>			<div><div><div>AHOME</div><div>ESTADO DE SINALOA</div><div>2021-2024</div></div><div>FINIQUITO</div><div>HOJA2</div><div>DE8</div></div>						
OBRA: (143AH23CP) REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN CALLE POMONA Y CALLE COVINA, FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.				CONTRATO: FAISMUN-EPM-142CP-143CP-144CP-AH-2023					
				CONTRATISTA: INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.					
PERIODO DEL : 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023				AL 03 DE OCTUBRE DEL 2023		FECHA: 03 DE OCTUBRE DEL 2023			
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
2	ILUMINACIÓN EXTERIOR								
2.1	LUMINARIA PUNTA DE POSTE								
2.1.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN POSTE METÁLICO CÓNICO DE 4" DE DIÁMETRO EN LA BASE Y 2" EN LA PARTE SUPERIOR, 4.50 M DE ALTURA DE ALUMBRADO, INCLUYE: ANDAMIOS, RASQUETEO, LIJADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE, PINTURA DE ESMALTE SUMMA BEREL O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD, THINNER, BROCHA DE 6, GRUA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	13.00	17.00		17.00	-4.00	\$1,007.01	-\$4,028.04
2.1.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE, DE 50W, 100-277V, 7500 LM 5000°K, ACABADO COLOR NEGRO, MODELO: ARTE-STL005-TII MARCA LUMARTEIKE O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD, INCLUYE: ANDAMIOS, DESMANTELAMIENTO DE LAS EXISTENTES EN MAL ESTADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	13.00	9.00		9.00	4.00	\$7,686.45	\$30,745.80
2.1.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE CONTROL PARA CUATRO (4) CIRCUITOS MONOFÁSICO MARCA SQUARE'D Ó SIMILAR PARA COLOCARSE SOBRE MURO EXISTENTE, INCLUYE : DESMANTELAR EL EXISTENTE, 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 x15 AMPS., CONTACTOR, FOTOCELDA, 10.00 M DE CABLE # 12, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$2,307.46	\$0.00
SUBTOTAL LUMINARIA PUNTA DE POSTE									\$26,717.76

CONFORME


C. VERONICA ISABEL PINA ROMAN
CONTRATISTA

REVISÓ



ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA





SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZÓ


ING. ODMAN RACHETH BURGOS DELGADO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

<div><div>AYUNTAMIENTO DE AHOME</div></div> <div>SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</div>			<div>MUNICIPIO DE AHOME</div> <div><div>AHOME</div></div>			FINIQUITO			
			HOJA		3				
			DE		8				
OBRA:	(143AH23CP) REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN CALLE POMONA Y CALLE COVINA, FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					CONTRATO:	FAISMUN-EPM-142CP-143CP-144CP-AH-2023		
						CONTRATISTA:	INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.		
PERIODO DEL : 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023						AL	03 DE OCTUBRE DEL 2023		
						FECHA: 03 DE OCTUBRE DEL 2023			
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
3	MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES								
3.1	PINTURA EN JUEGOS Y BANCAS								
3.1.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN BANCA EXISTENTE A BASE DE ESTRUCTURA DE TUBO DE 2" Y LAMINA PERFORADA EN ASIENTO, RESPALDO Y APOYO CON MEDIDAS LARGO 163 CM, ANCHO 57 CM Y 89 CM DE ALTURA SEGÚN PLANO, INCLUYE: RASQUETEO Y LIJADO DE SUPERFICIE, PINTURA DE ESMALTE SUMMA MARCA BEREL, BROCHA 2", THINNER, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00	9.00		9.00	-1.00	\$1,232.76	-\$1,232.76
3.1.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN BANCA DE ESTRUCTURA DE CONCRETO EXISTENTE RESPALDO, ASIENTO Y APOYO CON MEDIDAS LARGO 209.00 CM, ANCHO 66 CM Y 120 CM DE ALTURA, 3 APOYOS DE MURO DE BLOCK APARENTE 20X60 CM SEGÚN PLANO, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, PINTURA DE ESMALTE SUMMA MARCA BEREL, BROCHA 2", THINNER, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	6.00	6.00		6.00	0.00	\$1,454.94	\$0.00
3.1.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN COLUMPIO EXISTENTE DE 2.63 M DE LARGO, 1.07 M DE ANCHO Y 2.40 M DE ALTURA, INCLUYE: RASQUETEO Y LIJADO, PINTURA DE ESMALTE SUMMA MARCA BEREL O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	2.00		2.00	0.00	\$1,178.91	\$0.00

CONFORME



C. VERÓNICA ISABEL PIÑA ROMAN
CONTRATISTA



REVISÓ


ARQ. MIGUEL ÁNGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA


SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZÓ


ING. OSMÁN RACHETH BURGOS DELGADO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


 AYUNTAMIENTO DE AHOMÉ		MUNICIPIO DE AHOMÉ		 AHOMÉ		FINIQUITO			
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA				HOJA 4			
		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				DE 8			
OBRA:	(143AH23CP) REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN CALLE POMONA Y CALLE COVINA, FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.					CONTRATO:	FAISMUN-EPM-142CP-143CP-144CP-AH-2023		
						CONTRATISTA:	INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.		
					PERIODO DEL :		FECHA:		
					04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		03 DE OCTUBRE DEL 2023		
					AL				
					03 DE OCTUBRE DEL 2023				
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
3.1.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE PARA BARRAS EXISTENTE DE 3.88 M DE LARGO EN PROMEDIO Y 2.20 M DE ALTO A BASE DE TUBO DE 2"DE DIÁMETRO, INCLUYE: RASQUETEO Y LIJADO, PINTURA DE ESMALTE SUMMA MARCA BEREL O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	2.00		2.00	0.00	\$755.73	\$0.00
3.1.5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN DOMO METÁLICO DE 4.08 M DE DIÁMETRO Y 1.60 M DE ALTURA, INCLUYE: RASQUETEO Y LIJADO, PINTURA DE ESMALTE SUMMA MARCA BEREL O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$1,706.00	\$0.00
3.1.6	REPARACIÓN Y PINTURA DE ESMALTE DE BASURERO DE 0.53 M DE DIAMETRO Y 0.92 M DE ALTO A BASE TUBO NEGRO DE 2", SOLERAS DE 2" Y METAL DESPLEGABLE G-18, INCLUYE: RETIRAR LO QUE ESTA EN MAL ESTADO, RASQUETEO Y LIJADO, PINTURA DE ESMALTE SUMMA MARCA BEREL O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00	5.00		5.00	3.00	\$1,616.09	\$4,848.27
3.1.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CADENA METÁLICA DE DE 3/8" Y 3.00 M. DE LARGO EN JUEGO INFANTIL (COLUMPIO), INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$730.33	\$0.00
					SUBTOTAL PINTURA EN JUEGOS Y BANCAS			\$3,615.51	

CONFORME




C. VERÓNICA ISABEL PIÑA ROMAN
CONTRATISTA

REVISÓ



ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA





SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZÓ



ING. ODMAN PACHETH BURGOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

 AYUNTAMIENTO DE AHOME			MUNICIPIO DE AHOME			 AHOME LEYES 1-10-1990 2021-2024			FINIQUITO		
			SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA						HOJA 5		
			DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						DE 8		
OBRA:	(143AH23CP) REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN CALLE POMONA Y CALLE COVINA, FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					CONTRATO:	FAISMUN-EPM-142CP-143CP-144CP-AH-2023				
						CONTRATISTA:	INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.				
PERIODO DEL : 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2023										FECHA: 03 DE OCTUBRE DEL 2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
				E1	E2	TOTALES					
4	PINTURA DE ESMALTE EN GRADAS										
4.1	PINTURA EN MONTEN EXISTENTES										
4.1.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN MONTEN DE 10" EXISTENTE EN GRADAS, INCLUYE: RASQUETEO Y LIJADO, PINTURA DE ESMALTE SUMMA MARCA BEREL O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	102.64	102.64		102.64	0.00	\$134.58	\$0.00		
4.1.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN TUBO DE 2" QUE SIRVE DE APOYO DE ASIENTOS DE MONTEN DE 10" EXISTENTE EN GRADAS, INCLUYE: RASQUETEO Y LIJADO, PINTURA DE ESMALTE SUMMA MARCA BEREL O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	30.96	30.96		30.96	0.00	\$73.16	\$0.00		
4.1.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN MONTEN DE 4" EXISTENTE EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE, INCLUYE: RASQUETEO Y LIJADO, PINTURA DE ESMALTE SUMMA MARCA BEREL O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD, ANDAMIO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	82.40	142.40		142.40	-60.00	\$91.85	-\$5,511.00		
4.1.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN COLUMNA PTR DE 4" EXISTENTE EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE, INCLUYE: RASQUETEO Y LIJADO, PINTURA DE ESMALTE SUMMA MARCA BEREL O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	24.45	35.25		35.25	-10.80	\$98.78	-\$1,066.82		



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

Veronica I. Piña Roman

C. VERONICA ISABEL PIÑA ROMAN
CONTRATISTA




REVISÓ

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ

Edman Burgos

ING. EDMAN RACHETH BURGOS DELGADO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

		MUNICIPIO DE AHOME		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA				FINIQUITO	
								HOJA	6
								DE	8
OBRA:	(143AH23CP) REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN CALLE POMONA Y CALLE COVINA, FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					CONTRATO:	FAISMUN-EPM-142CP-143CP-144CP-AH-2023		
						CONTRATISTA:	INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.		
PERIODO DEL : 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2023 FECHA: 03 DE OCTUBRE DEL 2023									
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
4.1.5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN EN PARTE INFERIOR DE LAMINA DE TECHUMBRE EN GRADAS EXISTENTE, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, PINTURA DE ESMALTE SUMMA MARCA BEREL O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	38.40	38.40		38.40	0.00	\$339.89	\$0.00
				SUBTOTAL PINTURA EN MONTEN EXISTENTES					-\$6,577.82
5	CANCHA DE USOS MULTIPLES								
5.1	PINTURA EN CANCHA								
5.1.1	FRANJA DE 5 CM. DE ANCHO EN PISO CON PINTURA COLOR ROJO DE HULE CLORADO A DOS MANOS (CANCHA DE BASQUETBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	197.08	197.08		197.08	0.00	\$92.34	\$0.00
5.1.2	FRANJA DE 5 CM. DE ANCHO EN PISO CON PINTURA COLOR BLANCO DE HULE CLORADO A DOS MANOS(CANCHA DE VOLIBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	80.70	80.70		80.70	0.00	\$92.34	\$0.00
5.1.3	FRANJA DE 8 CM. DE ANCHO EN PISO CON PINTURA AZUL DE HULE CLORADO A DOS MANOS(CANCHA DE FUTBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	142.76	142.76		142.76	0.00	\$97.23	\$0.00
5.1.4	PINTURA EN PISO EN ZONA DE ÁREA DE TIROS LIBRE Y CIRCULO CENTRAL CON PINTURA COLOR AMARILLO DE HULE CLORADO A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	62.61	60.89		60.89	1.72	\$218.43	\$375.70



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

Veronica I. Pina Roman



C. VERONICA ISABEL PINA ROMAN
CONTRATISTA

REVISA

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ


Orman Racheth Burgos
ING. ORMAN RACHETH BURGOS DEL CADO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


<div></div> <div>AYUNTAMIENTO DE AHOME</div>		<div>MUNICIPIO DE AHOME</div> <div>SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA</div> <div>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</div>				<div></div> <div>AHOME</div> <div>1997 - 2024</div>		FINIQUITO	
								HOJA	7
								DE	8
OBRA:	(143AH23CP) REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN CALLE POMONA Y CALLE COVINA, FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					CONTRATO:	FAISMUN-EPM-142CP-143CP-144CP-AH-2023		
						CONTRATISTA:	INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.		
PERIODO DEL : 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023						AL	03 DE OCTUBRE DEL 2023		
						FECHA:		03 DE OCTUBRE DEL 2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
5.1.5	PINTURA DE ESMALTE EN PORTERIA TABLERO A BASE DE TUBO NEGRO DE 3" CED 30, INCLUYE: RASQUETEO, LIJADO, PINTURA DE FONDO Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS Y TODO LO NECESARIO PARA EN CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE CONSTRUCCIÓN.	PZA	2.00	2.00		2.00	0.00	\$2,654.81	\$0.00
5.1.6	PINTURA DE ESMALTE EN TABLERO EXISTENTE DE 1.80 M DE LARGO X 1.05 M DE ALTO, INCLUYE: RASQUETEO, PRIMARIO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE, THINNER, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	2.00		2.00	0.00	\$1,022.71	\$0.00
				SUBTOTAL PINTURA EN CANCHA					\$375.70
5.2	LIMPIEZA DE OBRA								
5.2.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN EXTERIORES E INTERIORES PARA ENTREGARLA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	3132.41	3132.41		3132.41	0.00	\$3.54	\$0.00
				SUBTOTAL LIMPIEZA DE OBRA					\$0.00
6	ANUNCIO DE OBRA								
6.1	PLACA DE PVC								
6.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA EN MALLA EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE PVC RÍGIDO DE 30X20 CM, CON CALCOMANÍA EN VINIL DE 15X20 CM CON LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$451.89	\$0.00
				SUBTOTAL PLACA DE PVC					\$0.00
EXT	PRECIOS EXTRAORDINARIOS								
EXT-001	RECONEXION DE LUMINARIA PUNTA POSTE , INCLUYE: POSTE DE 4.5 M, CABLEADO DOS HILOS DE LAMPARA A REGISTRO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	0.00	5.00		5.00	-5.00	\$688.27	-\$3,441.35

CONFORME



C. VERONICA ISABEL PIÑA ROMAN
CONTRATISTA



REVISÓ


ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA


SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZÓ


ING. OSMAN RACHETH BURGOS DELGADO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

 AYUNTAMIENTO DE AHOMÉ MUNICIPIO DE AHOMÉ SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		 AHOME <small>2001, 2014</small>		FINIQUITO					
				HOJA	8				
				DE	8				
OBRA:	(143AH23CP) REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO UBICADO EN CALLE POMONA Y CALLE COVINA, FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.	CONTRATO:	FAISMUN-EPM-142CP-143CP-144CP-AH-2023						
		CONTRATISTA:	INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.						
PERIODO DEL : 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		AL	03 DE OCTUBRE DEL 2023		FECHA: 03 DE OCTUBRE DEL 2023				
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
EXT-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO INFANTIL (SUBE Y BAJA) INCLUYE: EXCAVACION, DADO, INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	0.00	1.00		1.00	-1.00	\$15,530.21	-\$15,530.21
				SUBTOTAL PRECIOS EXTRAORDINARIOS					-\$18,971.56
							SUBTOTAL:		\$259.90
							IVA:		\$41.58
							TOTAL A CANCELAR		\$301.48
							INVERSIÓN DE LA OBRA		\$336,572.65
							INVERSIÓN EJERCIDA:		\$336,271.17
							SALDO NO EJERCIDO:		\$301.48



CONFORME

Verónica I. Piña Roman
C. VERONICA ISABEL PIÑA ROMAN
CONTRATISTA

REVISÓ

Miguel Ángel Cabanillas Reyes
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ

Odman Racheth Burgos Belgado
ING. ODMAN RACHETH BURGOS BELGADO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS