

# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

## Resumen de Estimación

**Nombre de Obra** PAVIMENTACIÓN DE PROLONGACIÓN DEL BLVD. ENRIQUE SÁNCHEZ ALONSO, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.  
**Municipio:** Culiacan  
**Localidad:** Culiacan  
**Contratista:** JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.  
**Contrato:** OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0201-2023

**Importe de la Estimación s/IVA** \$4,455,678.74  
**Importe del Contrato s/IVA:** \$99,727,614.83  
**No. Estimación:** 19  
**Tipo Estimación:** Extraordinaria  
**Periodo del Contrato:** 09/01/2023 al 07/09/2023  
**Periodo de la Estimación:** 19/08/2023 al 29/08/2023

Clave	Descripción	Monto
50		
EX	EXTRAORDINARIOS	4,455,678.74

Total Paquete s/IVA: 4,455,678.74  
Ajuste por Redondeo: \$0.00  
Total de Estimación s/IVA: \$4,455,678.74

  
JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A.  
DE C.V.

CONTRATISTA

  
ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

SUPERVISOR

  
ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

## Estimación

**Nombre de Obra** PAVIMENTACIÓN DE PROLONGACIÓN DEL BLVD. ENRIQUE SÁNCHEZ ALONSO, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

**Municipio:** Culiacan

**Contrato:** OPUU-EST-LP-PEST-VIAL-0201-2023

**No. Estimación:** 19

**Localidad:** Culiacan

**Importe del Contrato s/IVA** \$99,727,614.83

**Tipo de Estimación:** Extraordinaria

**Contratista:** JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.

**Periodo del Contrato** 09/01/2023 al 07/09/2023

**Importe de la Estimación:** \$4,455,678.74

**Periodo de la Estimación:** 19/08/2023 al 29/08/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado Por Ejercer	Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior					
<b>EX</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>									
<b>EX</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>									
EXTPR03	CONSTRUCCION DE BARANDAL ORNAMENTAL DE 11.22 M, A BASE DE REDONDO LISO Ø 1/2" Y SOPORTES DE PTR @ 1.45 ML	PZA	0.00	\$16,798.21	14.00	-2.0000	52.00	0.00	-\$33,596.42	0.00 %
EXTPR06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN 5X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA Y COLOR INTEGRAL, SOBRE PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100KG/CM2	M2	0.00	\$1,428.37	565.49	54,4100	2,504.86	0.00	\$77,717.61	0.00 %
EXTPR07	BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 7 CM CON ACABADO FINAL DE GRAVILLA LAVADA DE 4CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	0.00	\$909.63	455.76	198.6100	2,173.57	0.00	\$180,661.61	0.00 %
EXTPR10	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE BORDILLO DE 15X20 CM ARMADO CON AMEX 15X20-4, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ACABADO SEMIPULIDO EN CORONA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	0.00	\$344.24	84.58	-7.8300	776.17	0.00	-\$2,695.40	0.00 %
EXTPR09	ARENEO PARA PROTECCIÓN DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREOS DE LA ARENA A RAZÓN DE 12 LT/M2, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.00	\$478.90	394.81	3.9000	398.71	0.00	\$1,867.71	0.00 %
EXTPR18	JUNTAS DE DILATACION TRANSVERSALES A BASE DE CONTRAJUNTA DE 3.05 M X 2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	0.00	\$42.86	3,702.00	633.1000	8,526.70	0.00	\$27,134.67	0.00 %
EXTPR19	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-45 KG/CM2 (RESISTENCIA RÁPIDA A 7 DÍAS) EN LOSAS DE PAVIMENTO DE 20 CMS. DE ESPESOR, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LA COLOCACION DENTRO DE LAS LINEAS DE NIVELES, ACABADO ESPECIFICADO, VIBRADO Y CURADO CON CURACRETO BLANCO O SIMILAR, MEDIDO EN SUPERFICIE DE PAVIMENTO CONSTRUIDO.	M2	0.00	\$793.95	8,392.00	1,257.0400	17,432.04	0.00	\$998,026.91	0.00 %
EXT-E-23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE CONCRETO TIPO PIRAMIDAL DE 30X50X70 CMS. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTADO DE CEPAL, ACARREOS Y MANIOBRA CON CAMIÓN GRUA, NIVELADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	0.00	\$2,136.57	0.00	112.0000	112.00	0.00	\$239,295.84	0.00 %

JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V. ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA  
CONTRATISTA SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA  
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

## Estimación

**Nombre de Obra** PAVIMENTACIÓN DE PROLONGACIÓN DEL BLVD. ENRIQUE SÁNCHEZ ALONSO, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

**Municipio:** Culiacan **Contrato:** OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0201-2023 **No. Estimación:** 19  
**Localidad:** Culiacan **Importe del Contrato s/IVA** \$99,727,614.83 **Tipo de Estimación:** Extraordinaria  
**Contratista:** JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V. **Periodo del Contrato** 09/01/2023 al 07/09/2023 **Importe de la Estimación:** \$4,455,678.74  
**Periodo de la Estimación:** 19/08/2023 al 29/08/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volumen	P.U.	Anterior	Estimación						
EXTPR20	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA O 1" A BASE DE POLIDUCTO PEAD RD-9, INCLUYE: 2M DE POLIDUCTO, 4 COPLES RECTO ROSC. EXT. DE 1", 1 VALVULA ESFERA 1" PN30, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (TOMA DOMICILIARIA DEL RIO SUITES)	PZA	0.00	\$2,295.00	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$2,295.00	0.00	%	
EXT-E-19	PAGO A CFE POR CONTRATACION	PZA	0.00	\$34,995.05	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$34,995.05	0.00	%	
EXT-E-20	PAGO POR UNIDAD DE VERIFICACION DE ALUMBRADO	PZA	0.00	\$21,462.65	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$21,462.65	0.00	%	
EXT-E-21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PUNTA POSTE LED DE 80 W. EN POSTE METALICO CIRCULAR DE 4 MTS. INCLUYE: POSTE METALICO CIRCULAR DE 4 MTS, LUMINARIA LED DE 80 W (120 LM/W IP 65 - IK 09 - 5700K) 7 AÑOS DE GARANTÍA, TORNILLERÍA, CABLEADO, MANIOBRAS Y ACARREOS CON CAMIÓN GRUA, PINTURA, CORTES, CONEXIONES, MANO DE OBRA Y HTA. MENOR.	PZA	0.00	\$33,830.69	0.00	32.0000	32.00	0.00	\$1,082,582.08	0.00	%	
EXTPR21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL EN TUBERIA DE 10", INCLUYE 2 ADAPTADORES ESPECIALES DE 10" PARA TUBERIA DE C900 A FOFO, ATRAQUE DE ACERO A BASE DE ANGULO 2X2X1/4", EMPAQUES DE PLOMO, NEOPRENO, TORNILLERIA, SOLDADURA Y PINTURA.	PZA	0.00	\$42,865.67	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$42,865.67	0.00	%	
EXT-E-22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PUNTA POSTE LED DE 80 W. EN POSTE METALICO CIRCULAR DE 4 MTS. INCLUYE: POSTE METALICO CIRCULAR DE 4 MTS, LUMINARIA LED DE 80 W (120 LM/W IP 65 - IK 09 - 5700K) 7 AÑOS DE GARANTÍA, TORNILLERÍA, CABLEADO, MANIOBRAS Y ACARREOS CON CAMIÓN GRUA, PINTURA, CORTES, CONEXIONES, MANO DE OBRA Y HTA. MENOR.	PZA	0.00	\$15,920.23	0.00	112.0000	112.00	0.00	\$1,783,065.76	0.00	%	
<b>Total Partida:</b>									<b>4,455,678.74</b>			

JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.   
 CONTRATISTA

  
 ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA  
 SUPERVISOR

  
 ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA  
 JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO