






 <div>AYUNTAMIENTO DE AHOME</div>		MUNICIPIO DE AHOME				 <div>AHOME</div>		FINIQUITO	
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA								HOJA	1
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS								DE	6
OBRA:	(106AH23CP) REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO VIRREYES, EN LOS MOCHIS, FRACC. VIRREYES, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	FAISMUN-SAL-073PR-074PR-PAP-106CP-110CP-AH-2023	
							CONTRATISTA:	FABRICA DE MATERIALES MMAT, S.A. DE C.V.	
PERIODO DEL : 08 DE AGOSTO DE 2023 AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2023									
FECHA: 02/09/2023									
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E.3	E.4	TOTALES			
	CONSTRUCCION DE PARQUE VIRREYES								
1	PINTURA EN JUEGOS INFANTILES								
1.1	REHABILITACIÓN DE JUEGOS EXISTENTES								
1.1.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN COLUMPIO EXISTENTE DE 3.00 M DE LARGO, 1.58 M DE ANCHO Y 2.40 M DE ALTURA, INCLUYE: RASQUETE Y LIJADO, PINTURA DE ESMALTE SUMMA MARCA BEREL O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00	N/A	1.00	0.00	\$1,143.53	\$0.00
1.1.2	FABRICACIÓN Y HECHURA DE ASIENTO EN COLUMPIO EXISTENTE A BASE DE MONTEN DE 8" CAL-14 Y SOPORTES DE VARILLA LISA DE 1/2", INCLUYE: COLOCACIÓN SOBRE CADENAS EXISTENTES, FONDO PRIMARIO, PINTURA DE ESMALTE SUMMA MARCA BEREL O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00	N/A	1.00	0.00	\$1,478.71	\$0.00
1.1.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN RESBALADILLA EXISTENTE DE 1.70 M DE ALTO, 0.45 M DE ANCHO, INCLUYE: RASQUETE Y LIJADO, PINTURA DE ESMALTE SUMMA MARCA BEREL O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00	N/A	1.00	0.00	\$1,369.84	\$0.00

 CONFORME FABRICA DE MATERIALES MMAT, S.A. DE C.V. MARCO ANTONIO AGUIRRE CHAO CONTRATISTA	 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	REVISA  ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ RESIDENTE DE OBRA	AUTORIZÓ  ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
---	---	--	---

 <div>AYUNTAMIENTO DE AHOME</div>		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				 <div>AHOME CON. 2011-2014 2021-2024</div>		FINIQUITO	
								HOJA	2
								DE	6
OBRA:	(106AH23CP) REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO VIRREYES, EN LOS MOCHIS, FRACC. VIRREYES, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					CONTRATO:	FAISMUN-SAL-073PR-074PR-PAP-106CP-110CP-AH-2023		
						CONTRATISTA:	FABRICA DE MATERIALES MMAT, S.A. DE C.V.		
PERIODO DEL : 08 DE AGOSTO DE 2023						AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2023		FECHA: 02/09/2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E.3	E.4	TOTALES			
1.1.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN SUBE Y BAJA EXISTENTE DE 3.00 M DE LARGO, 0.50 M DE ALTURA CON 2 ASIENTAS DE 0.57 M DE LARGO Y 0.2 M DE ANCHO, INCLUYE: RASQUETE Y LIJADO, PINTURA DE ESMALTE SUMMA MARCA BEREL O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00	N/A	1.00	0.00	\$827.85	\$0.00
1.1.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AGARRADERA EN SUBE Y BAJA CON MEDIDAS DE 0.25X0.25 M EN FORMA DE "T" SOBRE TUBO DE 2 1/2", INCLUYE: REDONDO DE 1", SOLDADURA DE 1/8", FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE SUMMA MARCA BEREL O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00	N/A	1.00	0	\$337.24	\$0.00
1.2	LIMPIEZA DE OBRA			SUBTOTAL DE REHABILITACIÓN DE JUEGOS EXISTENTES					\$0.00
1.2.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE:RETIRO DE ESCOMBRO, BASURA, SOBRANTES DE MATERIALES, BARRIDO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M2	58.07	58.07	N/A	58.07	0	\$13.26	\$0.00
SUBTOTAL DE LIMPIEZA DE OBRA									\$0.00

CONFORME

FABRICA DE MATERIALES MMAT, S.A. DE C.V.

MARCO ANTONIO AGUIRRE CHAO

CONTRATISTA

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REVISAR

Valenzuela Diego

ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ


RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZO

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE AHOME										FINIQUITO	
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA										HOJA	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS										DE	
OBRA: (106AH23CP) REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO VIRREYES, EN LOS MOCHIS, FRACC. VIRREYES, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.										CONTRATO: FAISMUN-SAL-073PR-074PR-PAP-106CP-110CP-AH-2023	
										CONTRATISTA: FABRICA DE MATERIALES MMAT, S.A. DE C.V.	
PERIODO DEL : 08 DE AGOSTO DE 2023 AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2023										FECHA: 02/09/2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
				E.3	E.4	TOTALES					
2	MOBILIARIO URBANO										
2.1	MOBILIARIO										
2.1.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASURERO "BOTE RIN" MARCA JUMBO O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD BOT-LP-04-00 MODELO MUO-518, MEDIDAS ALTO 100 CM, ANCHO 40 CM, LARGO 60 CM INCLUYE: EXCAVACIÓN, 2 DADOS DE CONCRETO DE 20X20X30 CM CONCRETO F'C=150 KG/CM2 TMA 19 MM, TAQUETES HILTY, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	2.00	2.00	N/A	2.00	0	\$12,952.66	\$0.00		
2.1.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA HIMALAYA BAN-711JUMBO O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, MEDIDAS LARGO 210 CM, ANCHO 55 CM, ALTO 95 CM, COLOCADAS SOBRE 2 DENTELLONES DE 30X25X70 CM ARMADA CON ARMEX 15X20-4 CONCRETO F'C=150 KG/CM2 TMA 19 MM, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN, TALADRADO, TAQUETES Y PIJAS HILTY DE 3/8", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	4.00	4.00	N/A	4.00	0	\$24,502.16	\$0.00		




CONFORME

FABRICA DE MATERIALES MMAT, S.A. DE C.V.

MARCO ANTONIO AGUIRRE CHAO

CONTRATISTA



SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO Y ECOLOGÍA


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REVISAR

Valenzuela Diego

ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ



RESIDENTE DE OBRA



AUTORIZO

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

<div></div> <div>AYUNTAMIENTO DE AHOME</div>		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS					<div></div> <div>AHOME</div>		FINIQUITO	
									HOJA	4
									DE	6
OBRA:	(106AH23CP) REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO VIRREYES, EN LOS MOCHIS, FRACC. VIRREYES, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	CONTRATO:		FAISMUN-SAL-073PR-074PR-PAP-106CP-110CP-AH-2023						
		CONTRATISTA:		FABRICA DE MATERIALES MMAT, S.A. DE C.V.						
		PERIODO DEL : 08 DE AGOSTO DE 2023					AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2023		FECHA: 02/09/2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				E.3	E.4	TOTALES				
SUBTOTAL DE								MOBILIARIO	\$0.00	
3	BANQUETA									
3.1	TRABAJOS PRELIMINARES									
3.1.1	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL DEL ÁREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	1.95	1.95	N/A	1.95	0.00	\$14.18	\$0.00	
3.1.2	CORTE Y EXTRACCIÓN DE RAÍZ DE ÁRBOL GRANDE EXISTENTE EN ÁREA DE TRABAJO Y BANQUETA, INCLUYE : EXCAVACIÓN, RELLENO, CARGA A MANO Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00	N/A	1.00	0.00	\$898.19	\$0.00	
3.1.3	DEMOLICIÓN A MANO DE BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR EXISTENTE, INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	1.95	1.95	N/A	1.95	0.00	\$112.28	\$0.00	
3.1.4	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, POR MEDIOS MANUALES DE 0.00 A 2.00 EN MATERIAL TIPO I (MATERIAL ATACABLE CON PICO Y PALA), ZONA "B", INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	0.59	0.59	N/A	0.59	0.00	\$359.27	\$0.00	
3.1.5	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE "MATERIAL BALASTRE FINO GRADUADO", INCLUYE: EXTRACCIÓN, CRIBA. CARGA, ACARREOS, PUESTA EN CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M3	0.51	0.51	N/A	0.51	0.00	\$853.88	\$0.00	

CONFORME

FABRICA DE MATERIALES MMAT. S.A. DE C.V.
MARCO ANTONIO AGUIRRE CHAO
CONTRATISTA





REVISÓ

Valenzuela Diego
ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

		MUNICIPIO DE AHOME							FINIQUITO		
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA									HOJA	5	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS									DE	6	
OBRA:	(106AH23CP) REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO VIRREYES, EN LOS MOCHIS, FRACC. VIRREYES, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	FAISMUN-SAL-073PR-074PR-PAP-106CP-110CP-AH-2023			
							CONTRATISTA:	FABRICA DE MATERIALES MMAT, S.A. DE C.V.			
PERIODO DEL :						08 DE AGOSTO DE 2023	AL	02 DE SEPTIEMBRE DE 2023		FECHA:	02/09/2023
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
				E.3	E.4	TOTALES					
3.1.6	RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO EN MATERIAL INERTE "BALASTRE FINO GRADUADO", INCLUYE: HUMECTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M3	0.39	0.39	N/A	0.39	0.00	\$112.28	\$0.00		
3.1.7	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A 20 M. LINEALES DE DISTANCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	0.51	0.51	N/A	0.51	0.00	\$134.72	\$0.00		
3.1.8	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE: CARGA MECÁNICA.	M3	0.51	0.51	N/A	0.51	0.00	\$246.00	\$0.00		
3.1.9	BANQUETA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66/10-10, CONCRETO F'c=150 KG/CM2, ACABADO FINO BROCHEADO, INCLUYE: MATERIALES, CONCRETO, CIMBRA, REGLAS, DES-CIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.95	1.95	N/A	1.95	0.00	\$670.45	\$0.00		
SUBTOTAL DE TRABAJOS PRELIMINARES										\$0.00	

CONFORME

FABRICA DE MATERIALES MMAT, S.A. DE C.V.
MARCO ANTONIO AGUIRRE CHAO
CONTRATISTA




REVISÓ


ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ


ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>AYUNTAMIENTO DE AHOME</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>MUNICIPIO DE AHOME</p> <p>SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA</p> <p>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>2021-2024</p> </div> </div>										FINQUITO	
										HOJA	6
										DE	6
OBRA:	(106AH23CP) REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO VIRREYES, EN LOS MOCHIS, FRACC. VIRREYES, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.							CONTRATO:	FAISMUN-SAL-073PR-074PR-PAP-106CP-110CP-AH-2023		
								CONTRATISTA:	FABRICA DE MATERIALES MMAT, S.A. DE C.V.		
PERIODO DEL : 08 DE AGOSTO DE 2023										AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2023	FECHA: 02/09/2023
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
				E.3	E.4	TOTALES					
3.2	LIMPIEZA DE OBRA										
3.2.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE:RETIRO DE ESCOMBRO, BASURA, SOBRANTES DE MATERIALES, BARRIDO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M2	5.00	5.00	N/A	5.00	0.00	\$2.43	\$0.00		
SUBTOTAL DE LIMPIEZA DE OBRA									\$0.00		
SUBTOTAL DE PINTURA EN JUEGOS INFANTILES									\$0.00		
I.V.A. (16%)									\$0.00		
TOTAL:									\$0.00		
INVERSIÓN CONTRATADA DE LA OBRA:									\$154,501.41		
INVERSIÓN EJERCIDA DE LA OBRA:									\$154,501.41		
SALDO NO EJERCIDO DE LA OBRA:									\$0.00		

CONFORME



FABRICA DE MATERIALES MMAT, S.A. DE C.V.
MARCO ANTONIO AGUIRRE CHAO
CONTRATISTA



SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO Y ECOLOGÍA


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REVISAR

Valenzuela Diego

ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZO



ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS