



PREESFORZADOS CONCRETOS Y
AGREGADOS DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA	
OBRA: SEÑALAMIENTO TURISTICO REGION CULIACAN - IMALA - SANALONA	
IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$	469,792.55
IMPORTE DE ESTIMACION: \$	469,792.55

ESTIMACION: 1

PERIODO: 04 AL 08 DE AGOSTO DE 2023

FECHA: 09/08/2023

RESUMEN DE ESTIMACION			
E1	SEÑALAMIENTO TURISTICO	\$	469,792.55

TOTAL: \$ 469,792.55



ING. MARTIN CASTRO MORENO
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)



ARQ. FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ESTIMACION**OBRA:** SEÑALAMIENTO TURISTICO REGION CULIACAN - IMALA - SANALONA**UBICACIÓN:** MUNICIPIO DE CULIACAN**CONVENIO:** S/N**ESTIMACION:** 1**PERIODO:** 04 AL 08 DE AGOSTO DE 2023**FECHA:** 09/08/2023**IMPORTE DEL PRESUPUESTO:** \$ 469,792.55

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
E1 SEÑALAMIENTO TURISTICO									
P34S12C006-2	SEÑALAMIENTO VERTICAL TIPO SID-8 TURISTICA Y SID-11 SERVICIOS, FABRICADA EN CHAROLA TROQUELADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16, DE 30 X 117 CMS. ACABADO VINIL REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD COLOR AZUL Y LETRAS BLANCAS, DOS POSTES DE PTR GALVANIZADO CAL. 14 DE 2" X 2" DE 2.90 MTS., INCLUYE: TORNILLOS, TUERCAS Y RONDANAS, ANCLADOS EN MUERTOS DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 20X20X40 CM. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION.	PZA	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	\$ 15,370.05	\$ 384,251.25
P34S12C006-3	SEÑALAMIENTO VERTICAL TIPO SID-8 TURISTICA FABRICADA EN CHAROLA TROQUELADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16, DE 40X117 CMS. ACABADO EN VINIL REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD COLOR AZUL Y LETRAS BLANCAS, CUADRO CON CODIGO "QR" CON INFORMACION TURUSTICA ESTATAL Y LOGOTIPO DE LA SECRETARIA DE TURISMO DEL ESTADO DE SINALOA, INCLUYE: DOS POSTES DE PTR GALVANIZADO CAL. 14 DE 2" X 2" DE 2.90 MTS., INCLUYE: TORNILLOS, TUERCAS Y RONDANAS, ANCLADOS EN MUERTOS DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 20X20X40 CM. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION.	PZA	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	\$ 17,108.26	\$ 85,541.30

TOTAL de SEÑALAMIENTO TURISTICO: \$ 469,792.55**TOTAL de ESTIMACION No. 1:** \$ 469,792.55


ING. MARTIN CASTRO MORENO
RESIDENTE DE OBRA PREECASIN



ARQ. FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
RESIDENTE DE OBRA (SOP)