



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL AYTO-JAPAC-2022-002 A  
CONCURSO N°. AYTO-JAPAC-2022-SC-003 A**

**MINUTA**

SIENDO LAS 13:30 HORAS DEL DÍA 20 DE MAYO DE 2022, SE REUNIERON EN EL ÁREA DE CONTRATACIÓN DE OBRAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN LOS C. REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS Y PERSONAS FÍSICAS SIGUIENTES:

- 1.- EMILID CONTRERAS MENDOZA
- 2.- MATERIALES Y ALMACENES SALE, S.A. DE C.V.
- 3.- JOSÉ MARÍA GAXIOLA FAJARDO

ING. JOSÉ GPE. MEZA DURÁN  
ING. JOSÉ IGNACIO LARRAÑAGA RUBIO  
ARQ. PAVEL RIGOBERTO SALAZAR  
AGUIRRE

GERENTE DE OBRAS  
SUBGERENTE DE OBRAS  
REYTE. DEL JEFE DE LA UNIDAD DE PROYECTOS  
Y PLANEACIÓN

CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA JUNTA DE ACLARACIONES, REFERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. AYTO-JAPAC-2022-002 A, CONCURSO AYTO-JAPAC-2022-SC-003 A, PARA: EQUIPAMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 EQUIPOS DE BOMBEO TIPO TURBINA VERTICAL PARA UN GASTO DE 120 LPS Y UNA CDT DE 65 M. CADA UNO, PARA REPOSICIÓN DE LOS EXISTENTES EN REBOMBEO DE AGUA POTABLE DE TANQUE PÉNJAMO ALTO EN LA COLONIA ROSALES A TANQUE ANTENA EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA.

EXPONIENDO LOS PARTICIPANTES LAS OBSERVACIONES, ACLARACIONES Y DUDAS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN:

EN EL CATÁLOGO:

**CLAVE 2060 12**

DICE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO A-53 CON UNA L=7.0 M ESPESOR DE 6.35 MM INCLUYE : 2 CODOS DE 45°X10"Ø Y BRIDA EN SUS EXTREMOS, SOLDADURA, LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA(SAND BLAST) A METAL GRIS, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO A BASE DE ALQUITRAN DE HULLA EPOXICA RP-5, ESPESOR DE PELICULA SECA DE 16 MILESIMAS DE PULGADA, EQUIPO Y PERSONAL NECESARIO ACARREO AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS

DEBE DECIR: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO A-53 DE 10"Ø ESPESOR DE 9.27 MM INCLUYE: 2 CODOS DE 45°X10"Ø Y BRIDA EN SUS EXTREMOS, SOLDADURA, LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA(SAND BLAST) A METAL GRIS, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO A BASE DE PRIMARIO RP-6 ESPECIFICACION PEMEX A 2 CAPAS DE 4 A 6 MILESIMAS DE PULGADA POR CAPA SECA Y RA-28 A UNA CAPA DE 3 A 4 MILESIMAS DE PULGADA POR CAPA SECA, APLICACIÓN A BASE DE ASPERCIÓN CONVENCIONAL O SIN AIRE(AIRLESS), EQUIPO Y PERSONAL NECESARIO ACARREO AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS(LA UNIDAD DEBE SER EN ML Y LA CANTIDAD EN 7.0)

**CLAVE 2060 14**

DICE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO A-53 CON UNA L=4.5 M ESPESOR DE 6.35 MM INCLUYE : 2 CODOS DE 45°X10"Ø Y BRIDA EN SUS EXTREMOS, SOLDADURA, LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA(SAND BLAST) A METAL GRIS, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO A BASE DE ALQUITRAN DE HULLA EPOXICA RP-5, ESPESOR DE PELICULA SECA DE 16 MILESIMAS DE PULGADA, EQUIPO Y PERSONAL NECESARIO ACARREO AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS.

DEBE DECIR: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ACERO A-53 DE 10"Ø ESPESOR DE 9.27 MM INCLUYE : 2 CODOS DE 45°X10"Ø Y BRIDA EN SUS EXTREMOS, SOLDADURA, LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA (SAND BLAST) A METAL GRIS, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO A BASE DE



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL AYTO-JAPAC-2022-002 A  
CONCURSO N°. AYTO-JAPAC-2022-SC-003 A**

PRIMARIO RP-6 ESPECIFICACION PEMEX A 2 CAPAS DE 4 A 6 MILESIMAS DE PULGADA POR CAPA SECA Y RA-28 A UNA CAPA DE 3 A 4 MILESIMAS DE PULGADA POR CAPA SECA, APLICACIÓN A BASE DE ASPERSION CONVENENCIONAL O SIN AIRE(AIRLESS),EQUIPO Y PERSONÁL NECESARIO ACARREO AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS(LA UNIDAD DEBE SER EN ML Y LA CANTIDAD EN 4.5)

**CLAVE 3900 54**

**DICE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE CORTO DE Fofó. DE 10"Ø DE L=0.25 M**

**DEBE DECIR: SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE CORTO DE ACERO SOLDABLE BRIDADO EN SUS EXTREMOS DE 10"Ø DE L=0.25 M**

**ACLARACIONES:**

A.- EL "CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL. EL "CONTRATISTA" CONVIENE, POR LD MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE LA "JUNTA", EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

B.- LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS SERÁ EN EL LUGAR A INSTALARSE.

**PREGUNTAS:**

**01. PREGUNTA:** LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS ¿DEBERÁN RESPETARSE TOTALMENTE?

**RESPUESTA:** TODA LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR JAPAC DEBERÁ RESPETARSE EN CUANTO AL PROCEDIMIENTO SOLICITADO EN ELLOS Y ESTABLECIENDO LAS CONGRUENCIAS EN SUS CÁLCULOS Y DEBERÁN REGRESARSE DEBIDAMENTE FIRMADOS.

**02. PREGUNTA:** PARA LA INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO SE PODRÁ HACER CONSIDERACIONES?

**RESPUESTA:** PARA LA INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO SE DEBERÁN UTILIZAR LAS CANTIDADES QUE SE PRESENTAN EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, INDEPENDIEMENTE DE LAS CONSIDERACIONES QUE CADA PROVEEDOR HAGA PARA LA INTEGRACIÓN, EL PRECIO QUE SE CONSIDERE DEBERÁ DE SER CONGRUENTE.

**03. PREGUNTA:** ¿SE PUEDE OFERTAR EQUIPOS DE BOMBEOS SIMILARES?

**RESPUESTA:** SI, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS ESTABLECIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES.

**04. PREGUNTA:** ¿QUÉ CERTIFICACIÓN DEBERÁ PRESENTAR EL LICITANTE?

**RESPUESTA:** DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICACIÓN DE ACUERDO AL PRODUCTO SUMINISTRADO.

**05. PREGUNTA:** ¿QUÉ FIANZAS DEBERÁN PRESENTAR EL LICITANTE GANADOR?

**RESPUESTA:**

1. FIANZA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO
2. FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO SIN I.V.A.) DEL MONTO DEL SUMINISTRO CONTRATADO, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
3. FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DEL SUMINISTRO, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS SUMINISTROS.



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL AYTO-JAPAC-2022-002 A  
CONCURSO N°. AYTO-JAPAC-2022-SC-003 A**

**06. PREGUNTA:** ¿CUÁL ES LA VIGENCIA DE LA PROPUESTA?  
**RESPUESTA:** 90 DÍAS CALENDARIO.

**07. PREGUNTA:** ¿CUÁL ES EL PROGRAMA DE ENTREGA?  
**RESPUESTA:** 130 DÍAS CALENDARIO (INICIO: DEL 08 DE JUNIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2022).

SE LES INFORMA A TODOS LOS LICITANTES QUE ÉSTA ES LA PRIMERA Y ÚNICA JUNTA DE ACLARACIONES.

**NOTAS**

- ✓ DEBERÁN PRESENTARSE LOS ANEXOS SEPARADOS ENTRE SÍ AL MENOS CON UN CLIP O GRAPA, PARA FACILITAR EL ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS AL MOMENTO DE SU REVISIÓN.
- ✓ LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DEBERÁN PRESENTARSE EN SOBRES SEPARADOS.
- ✓ LA ENTREGA Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS SERÁ EL DÍA 26 DE MAYO DEL PRESENTE A LAS 12:00 HORAS, EN EL LUGAR YA INDICADO.

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE QUIENES EN ELLA INTERVINIERON.

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

**ING. JOSÉ GPE. MEZA DURÁN**  
GERENTE DE OBRAS

**ING. JOSÉ IGNACIO LARRAÑAGA RUBIO**  
SUBGERENTE DE OBRAS

**ARQ. PAVEL RIGOBERTO SALAZAR AGUIRRE**  
RPT. DEL JEFE DE LA UNIDAD DE PROYECTOS  
Y PLANEACIÓN

**FIRMAS**

**EMPRESAS PARTICIPANTES**

- 1.- EMILIO CONTRERAS MENDOZA
- 2.- MATERIALES Y ALMACENES SALE, S.A. DE C.V.
- 3.- JOSÉ MARÍA GAXIOLA FAJARDO

**NO ASISTIÓ**

**NO ASISTIÓ**

**Espartaco Izarra Galindo**