
		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						FINQUITO	
								HOJA	1
								DE	5
OBRA:	(117AH23PR) REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PARQUE PUBLICO, EN LA LOCALIDAD ZAPOTILLO, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					CONTRATO:	FAISMUN-PAP-103PR-111PR-113PR-114PR-115PR-116PR-117PR-AH-2023		
						CONTRATISTA:	INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.		
PERIODO DEL : 31 DE JULIO DEL 2023 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023						FECHA: 15 DE AGOSTO DEL 2023			
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E2	E3	TOTALES			
	(117AH23PR) REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PARQUE PUBLICO, EN LA LOCALIDAD ZAPOTILLO, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.								
1	REHABILITACIÓN CANCHA DE USOS MULTIPLES								
1.1	PINTURA EN CANCHA								
1.1.1	FRANJA DE 5 CM. DE ANCHO EN PISO CON PINTURA COLOR ROJO DE HULE CLORADO A DOS MANOS (CANCHA DE BASQUETBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	206.38	206.78		206.78	-0.40	\$93.99	-\$37.59
1.1.2	FRANJA DE 5 CM. DE ANCHO EN PISO CON PINTURA COLOR BLANCO DE HULE CLORADO A DOS MANOS(CANCHA DE VOLIBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	71.80	71.90		71.90	-0.10	\$93.99	-\$9.40
1.1.3	FRANJA DE 8 CM. DE ANCHO EN PISO CON PINTURA AZUL DE HULE CLORADO A DOS MANOS(CANCHA DE FUTBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	132.42	146.24		146.24	-13.82	\$98.99	-\$1,368.04
1.1.4	PINTURA EN PISO EN ZONA DE ÁREA DE TIROS LIBRE Y CIRCULO CENTRAL CON PINTURA COLOR AMARILLO DE HULE CLORADO A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	72.95	62.80		62.80	10.15	\$222.34	\$2,256.75



CONFORME

VERONICA I. PIÑA ROMAN

C. VERONICA ISABEL PIÑA ROMAN  
INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.  
CONTRATISTA

SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS URBANISMO  
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

REVISADO

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILAS REYES  
RESIDENTE DE OBRA


AUTORIZADO

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



<div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div></div><div>AYUNTAMIENTO DE AHOME</div></div></div>		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS					<div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div></div><div>AHOME</div><div>GOBIERNO MUNICIPAL</div><div>2007-2024</div></div></div>		FINIQUITO	
									HOJA 2	
									DE 5	
OBRA:	(117AH23PR) REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PARQUE PUBLICO, EN LA LOCALIDAD ZAPOTILLO, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					CONTRATO:	FAISMUN-PAP-103PR-111PR-113PR-114PR-115PR-116PR-117PR-AH-2023			
						CONTRATISTA:	INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.			
PERIODO DEL : 31 DE JULIO DEL 2023						AL 15 DE AGOSTO DEL 2023		FECHA: 15 DE AGOSTO DEL 2023		
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				E2	E3	TOTALES				
1.1.5	PINTURA DE ESMALTE EN PORTERIA TABLERO A BASE DE TUBO NEGRO DE 3" CED 30, INCLUYE: RASQUETEO, LIJADO, PINTURA DE FONDO Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS Y TODO LO NECESARIO PARA EN CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE CONSTRUCCIÓN.	PZA	2.00	2.00		2.00	0.00	\$3,430.91	\$0.00	
1.1.6	PINTURA DE ESMALTE EN TABLERO EXISTENTE DE 1.80 M DE LARGO X 1.05 M DE ALTO, INCLUYE: RASQUETEO, PRIMARIO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE, THINNER, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	2.00		2.00	0.00	\$1,349.46	\$0.00	
				SUBTOTAL PINTURA EN CANCHA					\$841.72	
1.2	LIMPIEZA DE OBRA									
1.2.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN EXTERIORES E INTERIORES PARA ENTREGARLA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	780.92	780.92		780.92	0.00	\$9.38	\$0.00	
				SUBTOTAL LIMPIEZA DE OBRA					\$0.00	
2	JUEGOS INFANTILES Y BANCAS EXISTENTES									
2.1	PINTURA EN JUEGOS Y BANCAS									
2.1.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN COLUMPIO EXISTENTE DE 3.00 M DE LARGO, 1.58 M DE ANCHO Y 2.40 M DE ALTURA, INCLUYE: RASQUETEO Y LIJADO, PINTURA DE ESMALTE SUMMA MARCA BEREL O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	2.00		2.00	0.00	\$1,118.37	\$0.00	

CONFORME



  
C. VERÓNICA ISABEL PIÑA ROMÁN  
INGENIERÍA Y OBRAS DEL PACÍFICO URBA, S.A DE C.V.  
CONTRATISTA

  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO Y ECOLOGÍA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

  
REVISA  
ARQ. MIGUEL ÁNGEL CABANILLAS REYES  
RESIDENTE DE OBRA

  
AUTORIZA  
ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



		MUNICIPIO DE AHOME		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA				FINIQUITO		
								HOJA	3	
								DE	5	
OBRA:		(117AH23PR) REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PARQUE PUBLICO, EN LA LOCALIDAD ZAPOTILLO, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					CONTRATO:	FAISMUN-PAP-103PR-111PR-113PR-114PR-115PR-116PR-117PR-AH-2023		
							CONTRATISTA:	INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.		
		PERIODO DEL : 31 DE JULIO DEL 2023					AL 15 DE AGOSTO DEL 2023		FECHA: 15 DE AGOSTO DEL 2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				E2	E3	TOTALES				
2.1.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN RESBALADILLA EXISTENTE DE 1.70 M DE ALTO, 0.45 M DE ANCHO, INCLUYE: RASQUETEO Y LIJADO, PINTURA DE ESMALTE SUMMA MARCA BEREL O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	2.00		2.00	0.00	\$1,223.20	\$0.00	
2.1.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN SUBE Y BAJA EXISTENTE DE 3.00 M DE LARGO, 0.50 M DE ALTURA CON 2 ASIENTAS DE 0.57 M DE LARGO Y 0.2 M DE ANCHO, INCLUYE: RASQUETEO Y LIJADO, PINTURA DE ESMALTE SUMMA MARCA BEREL O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	2.00		2.00	0.00	\$780.44	\$0.00	
2.1.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN PASAMANOS EXISTENTE DE 2.99 M DE LARGO Y 1.97 M DE ALTO Y 0.65 M DE ANCHO A BASE DE TUBO DE 1" Y 2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: RASQUETEO Y LIJADO, PINTURA DE ESMALTE SUMMA MARCA BEREL O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	2.00		2.00	0.00	\$1,022.27	\$0.00	
2.1.5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN BANCA EXISTENTE A BASE DE ESTRUCTURA DE PTR DE 1 1/2" EN ASIENTO Y APOYO CON MEDIDAS LARGO 1600 CM, ANCHO 40 CM Y 50 CM DE ALTURA, INCLUYE: RASQUETEO Y LIJADO DE SUPERFICIE, PINTURA DE ESMALTE SUMMA MARCA BEREL, BROCHA 2", THINNER, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA.	PZA	5.00	5.00		5.00	0.00	\$1,050.58	\$0.00	
SUBTOTAL PINTURA EN JUEGOS Y BANCAS									\$0.00	

CONFORME

*Veronica Isabel Pina Roman*

C. VERONICA ISABEL PINA ROMAN

INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE

CONTRATISTA

SECRETARIA DE OBRAS  
PÚBLICAS URBANISMO  
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS



REVISAR

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILAS REYES  
RESIDENTE DE OBRA


AUTORIZO

ARQ. JESU CRISTO TAMACASTRO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



			MUNICIPIO DE AHOME						FINIQUITO		
			SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA						HOJA 4		
			DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						DE 5		
OBRA:	(117AH23PR) REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PARQUE PUBLICO, EN LA LOCALIDAD ZAPOTILLO, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					CONTRATO:	FAISMUN-PAP-103PR-111PR-113PR-114PR-115PR-116PR-117PR-AH-2028				
						CONTRATISTA:	INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.				
PERIODO DEL : 31 DE JULIO DEL 2023						AL		15 DE AGOSTO DEL 2023		FECHA: 15 DE AGOSTO DEL 2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
				E2	E3	TOTALES					
3	INSTALACIÓN HIDRÁULICA										
3.1	TRABAJOS PRELIMINARES										
3.1.1	DEMOLICIÓN DE BEBEDERO CIRCULAR DE 15 CM DE DIÁMETRO Y 1.30 M DE ALTURA DE CONCRETO CON BASE DE CONCRETO DE 1.00 X 1.00 M, INCLUYE: DEMOLICIÓN, CONEXIÓN DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA, SALIDA DE AGUAS RESIDUALES DESCARGAR HACIA LAS PLANTAS, EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$678.55	\$0.00		
3.1.2	EXCAVACIÓN A MANO PARA CIMENTACIÓN, EN MATERIAL TIPO II EN SECO EN CIMENTACIÓN DE 0.00 A 1.00 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	0.20	0.20		0.20	0.00	\$328.74	\$0.00		
3.1.3	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE ( BALASTRE FINO GRADUADO ) PARA COLOCAR EN RELLENO DE BEBEDERO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	0.26	0.26		0.26	0.00	\$651.73	\$0.00		
3.1.4	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO ( BALASTRE FINO GRADUADO ) POR MEDIOS MECÁNICOS PARA COLOCAR EN RELLENO, INCLUYE: AGUA, MANO DE OBRA Y EQUIPO..	M3	0.20	0.20		0.20	0.00	\$409.57	\$0.00		
3.1.5	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN A 20 M. LINEALES DE DISTANCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	0.39	0.39		0.39	0.00	\$154.99	\$0.00		
3.1.6	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN A UNA DISTANCIA DE 10 KM, INCLUYE: CARGA MECÁNICA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	0.39	0.39		0.39	0.00	\$242.43	\$0.00		
				SUBTOTAL PRELIMINARES					\$0.00		

CONFORME

  
C. VERÓNICA ISABELLA PIÑA ROMAN

INGENIERÍA Y OBRAS DEL PACÍFICO URBA, S.A DE C.V.  
CONTRATISTA




SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS URBANISMO  
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS



REVISÓ

  
ARQ. MIGUEL ÁNGEL CABANILLAS REYES  
RESIDENTE DE OBRAS

AUTORIZÓ

  
ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



 <div>AYUNTAMIENTO DE AHOME</div>		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				 <div>AHOME GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 2021-2024</div>		FINIQUITO	
								HOJA	5
								DE	5
OBRA:	(117AH23PR) REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PARQUE PUBLICO, EN LA LOCALIDAD ZAPOTILLO, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					CONTRATO:	FAISMUN-PAP-103PR-111PR-113PR-114PR-115PR-116PR-117PR-AH-2023		
						CONTRATISTA:	INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.		
PERIODO DEL : 31 DE JULIO DEL 2023						AL		15 DE AGOSTO DEL 2023	
						FECHA:		15 DE AGOSTO DEL 2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E2	E3	TOTALES			
3.2	MODULO DE BEBEDERO								
3.2.1	MODULO DE BEBEDERO TRAPEZOIDAL DE 0.20X0.20 M DE BASE INFERIOR Y 0.30X0.30 M DE BASE SUPERIOR DE CONCRETO A ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A.C 20 CM DE SEPARACIÓN, CIMBRA APARENTE Y FRANJAS HORIZONTALES A BASE DE FRIGOLIT QUEMADO A BASE DE CONCRETO F'C=200 KGCM2 TMA 19 MM, TUBERÍA DE 'PVC DE 1/2" AHOGADA, LLAVE DE NARIZ CROMADA Y PO-CETA HECHA A BASE DE CONCRETO PULIDO Y BASE DE CONCRETO DE 1.00X1.00 M, INCLUYE: 3.00 M DE TUBO DE PVC DE 2" PARA DAR SALIDAS A LAS AGUAS RESIDUALES HACIA LAS PLANTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$5,479.30	\$0.00
				SUBTOTAL MODULO DE BEBEDERO					\$0.00
4	INSTALACIÓN ELÉCTRICA								
4.1	REFLECTORES								
4.1.1	LUMINARIA EG-FL400W REFLECTOR LED INDUSTRIAL 4000W 100-240 47000 LM IP66 MARCA ENERGAIN, INCLUYE: MATERIAL, CONEXIÓN, GRUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	4.00		4.00	0.00	\$8,296.40	\$0.00
				SUBTOTAL REFLECTORES					\$0.00
							SUBTOTAL:		\$841.72
							IVA:		\$134.67
							TOTAL A CANCELAR		\$976.39
							INVERSIÓN DE LA OBRA		\$145,831.59
							INVERSIÓN EJERCIDA:		\$144,855.20
							SALDO NO EJERCIDO:		\$976.39

CONFORME

*Verónica Isabel Piña Roman*

C. VERONICA ISABEL PIÑA ROMAN  
INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.  
CONTRATISTA



SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS URBANISMO  
Y ECOLOGÍA

**DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS**

REVISAR

ARQ. MIGUEL ANGEL VILLANILLAS REYES  
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZAR

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS