

		MUNICIPIO DE AHOME					FINIQUITO		
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA					HOJA	1	
		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS					DE	8	
OBRA:	MEJORAMIENTO DE CAPTACIÓN Y DESFOGUE EN DRENAJE PLUVIAL PEDRO ANAYA DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA				CONTRATO:	CONT-SOPUE-DOP-017-22			
					CONTRATISTA:	CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA			
					FECHA:	22 DE AGOSTO DE 2022			
		PERIODO DEL :	09 DE JULIO DEL 2022	AL	22 DE AGOSTO DE 2022				
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	E1	E2	TOTALES	DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	DRENAJE PLUVIAL PEDRO ANAYA								
	1.- CAJA PLUVIAL								
1.-	1.1.- CAJA PLUVIAL	M2	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	\$ 135.10	\$ 1,215.90
	RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CON EQUIPO MECÁNICO, ROTOMARTILLO MONTADO SOBRE RETROEXCAVADORA. INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.								
2.-	CARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN Y ACARREO AL 1ER KM, CONSIDERANDO TARIFA DE ACARREO VIGENTE EN EL ESTADO. INCLUYE: EQUIPO DE CARGA, CAMIÓN VOLTEO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.	M3	2.03	0.00	0.00	0.00	2.03	\$ 38.42	\$ 77.99
3.-	ACARREO EN CAMIÓN A KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN, CONSIDERANDO TARIFA DE ACARREO A KM SUBSECUENTES VIGENTE EN EL ESTADO. INCLUYE: CAMIÓN DE VOLTEO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.	M3/KM	28.35	0.00	0.00	0.00	28.35	\$ 9.23	\$ 261.67
4.-	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NVELETAS DE REFERENCIA. INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, ESTACAS, NIVELETAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.	M2	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	\$ 22.45	\$ -
5.-	CIMBRA APARENTE PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO CON CIMBRAPLAY DE 5/8". INCLUYE: CIMBRAPLAY DE 5/8", MADERA DE PINO, CLAVOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.	M2	21.87	27.92	0.00	27.92	-6.05	\$ 498.24	\$ -3,014.35
6.-	ACERO FY= 4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO (VARILLA CORRUGADA DE DIFERENTES DIÁMETROS). INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO No. 18, FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.	TON	0.40	0.43	0.00	0.43	-0.03	\$ 69,623.58	\$ -2,088.71
7.-	CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO. INCLUYE: CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 250 KG/CM2, REV 8+/- 2 CM, CURACRETO BASE AGUA, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, VIBRADOR DE CHICOTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.	M3	3.25	3.56	0.00	3.56	-0.31	\$ 4,543.56	\$ -1,408.50
8.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS EN PIEZAS DE 1.80 X 0.90 MT ARMADAS COMO SE INDICA EN PLANO. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.	PZA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	\$ 49,282.15	\$ 98,564.30
									\$ 93,608.30
2.- TUBERIA PVC DE 45 CM (18")									
2.1.- PREELIMINARES									
9.-	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA. INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, ESTACAS, NIVELETAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.	ML	10.00	16.00	0.00	16.00	-6.00	\$ 22.45	\$ -134.70

CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA
CONTRATISTA

SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA
**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**

ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE
PRESIDENTE DE OBRA

ARO. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE AHOME						FINIQUITO			
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA						HOJA	2		
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						DE	8		
OBRA:	MEJORAMIENTO DE CAPTACIÓN Y DESFOGUE EN DRENAJE PLUVIAL PEDRO ANAYA DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA					CONTRATO:	CONT-SOPUE-DOP-017-22		
						CONTRATISTA:	CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA		
						FECHA:	22 DE AGOSTO DE 2022		
PERIODO DEL : 09 DE JULIO DEL 2022 AL 22 DE AGOSTO DE 2022									
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS		DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				E1	E2	TOTALES			
10.-	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN SECO, EN ZANJA HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FUA., MEDIDA EN ZANJA. INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, TRASPALCOS Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.	M3	19.20	83.60	0.00	83.60	-64.40	\$ 75.74	-\$ 4,877.66
11.-	EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.	M3	1.20	5.30	0.00	5.30	-4.10	\$ 187.03	-\$ 766.82
12.-	CAMA ACOSTILLADO Y RELLENO HASTA 30 CMS SOBRE EL LOMO DEL TUBO CON GRAVÓN COMPACTADO CON PISONES DE CABEZA ANGOSTA Y PLANA EN CAPAS SUCESIVAS DE 10 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE GRAVÓN HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, VACIADO Y EXTENDIDO A PALA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.	M3	8.61	11.73	0.00	11.73	-3.12	\$ 581.27	-\$ 1,813.56
13.-	RELLENO DE MATERIAL FINO (SELECCIONADO) PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN O MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M. EN CAPAS DE 15 CMS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.	M3	3.60	81.54	0.00	81.54	-77.94	\$ 131.10	-\$ 10,217.93
14.-	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN MEDIDO EN SITIO (SECO) Y ACARREO AL 1ER KM, CONSIDERANDO TARIFA DE ACARREO VIGENTE EN EL ESTADO. INCLUYE: EQUIPO DE CARGA, CAMIÓN VOLTEO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.	M3	13.26	2.78	0.00	2.78	10.48	\$ 38.42	\$ 402.64
15.-	ACARREO EN CAMIÓN A KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN (SECO) MEDIDO EN SITIO, CONSIDERANDO TARIFA DE ACARREO A KM SUBSECUENTES VIGENTE EN EL ESTADO. INCLUYE: CAMIÓN DE VOLTEO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.	M3/KM	185.64	38.92	0.00	38.92	146.72	\$ 9.23	\$ 1,354.23
TOTAL DE PREELIMINARES								-\$	16,053.80
16.-	2.2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC 18" (45 CM) DE DIÁMETRO PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE 2.0 KG/CM2, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, MATERIALES, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO, MEDIDO COLOCADO.	ML	10.00	13.00	0.00	13.00	-3.00	\$ 2,491.66	-\$ 7,474.98
17.-	COLOCACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC DE 18" (45 CM) DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO, MEDIDO COLOCADO.	ML	10.00	13.00	0.00	13.00	-3.00	\$ 517.96	-\$ 1,553.88
TOTAL DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS								-\$	9,028.86
18.-	2.3.- CORTE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO CORTE DE CONCRETO HIDRÁULICO CON EQUIPO DISCO DE 1.50 M DE DIÁMETRO Y VIALIDAD. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.	ML	20.00	51.30	0.00	51.30	-31.30	\$ 233.36	-\$ 7,304.17
19.-	RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CON EQUIPO DE CARGA Y RETOMARTILLO MONTADO SOBRE RETROEXCAVADORA. INCLUYE: EQUIPO,	M2	12.00	29.90	0.00	29.90	-17.90	\$ 131.04	-\$ 2,345.62

CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA
CONTRATISTA

SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

ING. SANTOS CAMACHO ELIZALDE
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

			MUNICIPIO DE AHOME		AHOME		FINIQUITO		
			SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA				HOJA	3	
			DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				DE	8	
OBRA:	MEJORAMIENTO DE CAPTACIÓN Y DESFOGUE EN DRENAJE PLUVIAL PEDRO ANAYA DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA				CONTRATO:	CONT-SOPUE-DOP-017-22			
					CONTRATISTA:	CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA			
					FECHA:	22 DE AGOSTO DE 2022			
PERIODO DEL :			09 DE JULIO DEL 2022		AL		22 DE AGOSTO DE 2022		
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
	MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES.								
20.-	CARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN Y ACARREO AL 1ER. KM, CONSIDERANDO TARIFA DE ACARREO VIGENTE EN EL ESTADO. INCLUYE: EQUIPO DE CARGA, CAMIÓN DE VOLTEO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.	M3	3.60	8.97	0.00	8.97	-5.37	\$ 38.42	206.32
21.-	ACARREO EN CAMIÓN A KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN, CONSIDERANDO TARIFA DE ACARREO A KM SUBSECUENTES VIGENTE EN EL ESTADO. INCLUYE: CAMIÓN DE VOLTEO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.	M3/KM	50.40	125.58	0.00	125.58	-75.18	\$ 9.23	693.91
22.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL PARA SUB-BASE (QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T. SE CONSIDERA UN 50% EN VOLUMEN DE MATERIAL DE BANCO MEDIDO COLOCADO, BALASTRE) COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M. INCLUYE: MATERIALES, HOMOGENIZACIÓN DE MATERIAL Y HUMEDAD CON EQUIPO, ACARREOS, EXTENDIDO, COMPACTADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.	M3	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	\$ 665.64	1,996.92
23.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL PARA BASE (QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T.) COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. MEDIDO COLOCADO. INCLUYE: MATERIAL, HOMOGENIZACIÓN DE MATERIAL Y HUMEDAD CON EQUIPO, ACARREOS, EXTENDIDO, COMPACTADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.	M3	3.00	7.78	13.98	21.76	-18.76	\$ 707.69	13,276.26
24.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA A RAZÓN DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.	M2	12.00	8.78	0.00	8.78	3.22	\$ 88.93	286.35
25.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO FC=300 KG/CM2 EN LOSAS DE VIALIDADES DE 20 CM DE ESPESOR, REVENIMIENTO NORMAL, T.M.A. DE 1 1/2". INCLUYE: CIMBRADO, ACOMODO Y REGLEADO DEL CONCRETO, VIBRADO, ACABADO ESCOBILLADO Y CURADO, DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.	M2	12.00	8.78	0.00	8.78	3.22	\$ 824.68	2,655.47
	TOTAL DE CORTE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO								18,887.54
	TOTAL DE TUBERIA R/0 DE 45 CM (18")								43,970.20
3.-	REJILLAS								
3.1.-	REJILLA # 1								
26.-	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA. INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, ESTACAS, NIVELETAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.	M2	5.28	5.28	0.00	5.28	0.00	\$ 22.45	-
27.-	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN SECO, EN ZANJA HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROSA Y MEDIDA EN ZANJA. INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL.	M3	29.97	20.35	0.00	20.35	9.62	\$ 75.74	728.62

SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. JESÚS ERNESTO GARCÍA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA
CONTRATISTA



MUNICIPIO DE AHOME			FINIQUITO						
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA			HOJA		4				
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS			DE		8				
OBRA:	MEJORAMIENTO DE CAPTACIÓN Y DESFOGUE EN DRENAJE PLUVIAL PEDRO ANAYA DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA					CONTRATO:	CONT-SOPUE-DOP-017-22		
						CONTRATISTA:	CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA		
						FECHA:	22 DE AGOSTO DE 2022		
PERIODO DEL :			09 DE JULIO DEL 2022		AL		22 DE AGOSTO DE 2022		
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	E1	E2	TOTALES	DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	TRASPALOS Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA HASTA LA INSTALCIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.								
28.-	CIMBRA APARENTE PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO CON CIMBRAPLAY DE 5/8", INCLUYE: CIMBRAPLAY DE 5/8", MADERA DE PINO, CLAVOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.	M2	41.90	41.90	0.00	41.90	0.00	\$ 498.24	\$ -
29.-	ACERO FY=4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO (VARILLA CORRUGADA DE DIFERENTES DIÁMETROS). INCLUYE: HABILITADO, RECOCIDO No. 18, FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.	TON	0.69	0.69	0.00	0.69	0.00	\$ 69,623.58	\$ -
30.-	CONCRETO PREMEZCLADO Fc= 250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO. INCLUYE: CONCRETO PREMEZCLADO Fc= 250 KG/CM2, REV 8 +/- 2 CM, CURACRETO BASE AGUA, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, VIBRADOR DE CHICOTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE CUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.	M3	5.23	5.23	0.00	5.23	0.00	\$ 4,543.56	\$ -
31.-	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN MEDIDO EN SITIO (SECO) Y ACARREO AL 1ER. KM, CONSIDERANDO TARIFA DE ACARREO VIGENTE EN EL ESTADO. INCLUYE: EQUIPO DE CARGA, CAMIÓN DE VOLTEO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.	M3	53.14	27.47	0.00	27.47	25.67	\$ 38.42	\$ 986.24
32.-	ACARREO EN CAMIÓN A 15 KMS. SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN (SECO) MEDIDO EN SITIO, CONSIDERANDO TARIFA DE ACARREO A KM SUBSECUENTES VIGENTE EN EL ESTADO. INCLUYE: CAMION DE VOLTEO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.	M3/KM	743.98	384.58	0.00	384.58	359.40	\$ 9.23	\$ 3,317.26
33.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS EN PIEZAS DE 1.00 X 0.90 MT ARMADAS COMO SE INDICA EN PLANO. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.	PZA	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	\$ 34,961.91	\$ -
	TOTAL DE REJILLA # 1								\$ 5,032.12
34.-	3.2.- REJILLA # 2								
	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA. INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFIA, ESTACAS, NIVELETAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.	M2	5.28	5.28	0.00	5.28	0.00	\$ 22.45	\$ -
35.-	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN SECO, EN ZANJA HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROC MEDIDA EN ZANJA. INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, TRASPALOS Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA HASTA LA INSTALCIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.	M3	29.97	20.35	0.00	20.35	9.62	\$ 75.74	\$ 728.62

CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA
CONTRATISTA

SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

ING. SANTOS CAMACHO ELIZALDE
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

		MUNICIPIO DE AHOME		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA				FINIQUITO	
								HOJA	5
						DE		8	
OBRA:	MEJORAMIENTO DE CAPTACIÓN Y DESFOGUE EN DRENAJE PLUVIAL PEDRO ANAYA DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA					CONTRATO:	CONT-SOPUE-DOP-017-22		
						CONTRATISTA:	CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA		
						FECHA:	22 DE AGOSTO DE 2022		
PERIODO DEL : 09 DE JULIO DEL 2022 AL 22 DE AGOSTO DE 2022									
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	E1	E2	TOTALES	DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	DE CONSTRUCCIÓN.								
36.-	CIMBRA APARENTE PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO CON CIMBRAPLAY DE 5/8", INCLUYE: CIMBRAPLAY DE 5/8", MADERA DE PINO, CLAVOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.	M2	41.90	41.90	0.00	41.90	0.00	\$ 498.24	\$
37.-	ACERO FY=4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO (VARILLA CORRUGADA DE DIFERENTES DIÁMETROS). INCLUYE: HABILITADO, RECOCIDO No. 18, FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.	TON	0.69	0.69	0.00	0.69	0.00	\$ 71,548.34	\$
38.-	CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO. INCLUYE: CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 250 KG/CM2, REV 8 +/- 2 CM, CURACRETO BASE AGUA, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, VIBRADOR DE CHICOTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE CUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.	M3	5.23	5.23	0.00	5.23	0.00	\$ 4,543.56	\$
39.-	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN MEDIDO EN SITIO (SECO) Y ACARREO AL 1ER. KM, CONSIDERANDO TARIFA DE ACARREO VIGENTE EN EL ESTADO. INCLUYE: EQUIPO DE CARGA, CAMIÓN DE VOLTEO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.	M3	53.14	27.47	0.00	27.47	25.67	\$ 38.42	\$ 986.24
40.-	ACARREO EN CAMIÓN A 15 KM. SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN (SECO) MEDIDO EN SITIO, CONSIDERANDO TARIFA DE ACARREO A KM SUBSECUENTES VIGENTE EN EL ESTADO. INCLUYE: CAMION DE VOLTEO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.	M3/KM	743.98	384.58	0.00	384.58	359.40	\$ 9.23	\$ 3,317.27
41.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS EN PIEZAS DE 1.00 X 0.90 MT ARMADAS COMO SE INDICA EN PLANO. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.	PZA	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	\$ 34,961.91	\$ -
	TOTAL DE REJILLA # 2								\$ 5,032.13
42.-	3.3.- REJILLA # 3								
42.-	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA. INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, ESTACAS, NIVELETAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.	M2	5.28	5.28	0.00	5.28	0.00	\$ 22.45	\$
43.-	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN SECO, EN ZANJA HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO PIEDRA MEDIDA EN ZANJA. INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, TRASPALOS Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.	M3	23.82	15.60	0.00	15.60	8.22	\$ 75.74	\$ 622.58
44.-	CIMBRA APARENTE PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO CON CIMBRAPLAY	M2	27.76	27.76	0.00	27.76	0.00	\$ 498.24	\$

CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA
CONTRATISTA

SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

ING. SANTIAO CAMACHO ELIZALDE
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. JESUS ERNESTO TORIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE AHOME			SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA			DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS			FINIQUITO		
									HOJA	6	
									DE	8	
OBRA:	MEJORAMIENTO DE CAPTACIÓN Y DESFOGUE EN DRENAJE PLUVIAL PEDRO ANAYA DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA					CONTRATO:	CONT-SOPUE-DOP-017-22				
						CONTRATISTA:	CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA				
						FECHA:	22 DE AGOSTO DE 2022				
PERIODO DEL : 09 DE JULIO DEL 2022 AL 22 DE AGOSTO DE 2022											
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
				E1	E2	TOTALES					
	DE 5/8". INCLUYE: CIMBRAPLAY DE 5/8", MADERA DE PINO, CLAVOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.										
45.-	ACERO FY=4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO (VARILLA CORRUGADA DE DIFERENTES DIÁMETROS). INCLUYE: HABILITADO, RECOCIDO No. 18, FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.	TON	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	\$ 69,623.58	\$		
46.-	CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO. INCLUYE: CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 250 KG/CM2, REV 8 +/- 2 CM, CURACRETO BASE AGUA, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, VIBRADOR DE CHICOTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE CUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.	M3	3.82	3.81	0.00	3.81	0.01	\$ 4,543.56	\$	45.44	
47.-	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN MEDIDO EN SITIO (SECO) Y ACARREO AL 1ER. KM, CONSIDERANDO TARIFA DE ACARREO VIGENTE EN EL ESTADO. INCLUYE: EQUIPO DE CARGA, CAMIÓN DE VOLTEO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.	M3	40.27	21.06	0.00	21.06	19.21	\$ 38.42	\$	738.05	
48.-	ACARREO EN CAMIÓN A 15 KMS. SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN (SECO) MEDIDO EN SITIO, CONSIDERANDO TARIFA DE ACARREO A KM SUBSECUENTES VIGENTE EN EL ESTADO. INCLUYE: CAMION DE VOLTEO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.	M3/KM	563.80	294.84	0.00	294.84	268.96	\$ 9.23	\$	2,482.50	
49.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS EN PIEZAS DE 1.00 X 0.90 MT ARMADAS COMO SE INDICA EN PLANO. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.	PZA	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	\$ 36,348.08	\$		
50.-	DEMOLUCIÓN DE MURO DE REJILLA EXISTENTE PARA INTERCONECTAR CON REJILLA DE PROYECTO, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLUCIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$ 17,972.31	\$		
	TOTAL DE REJILLA # 3									\$ 3,888.57	
51.-	3.4.- REJILLA # 4 TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA. INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, ESTACAS, NIVELETAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.	M2	5.28	5.28	0.00	5.28	0.00	\$ 22.45	\$		
52.-	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN SECO, EN ZANJA HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA. MEDIDA EN ZANJA. INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, TRASPALCOS Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.	M3	23.82	15.60	0.00	15.60	8.22	\$ 75.74	\$	622.58	

CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA
CONTRATISTA

SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE
RESIDENTE DE OBRA

ARO. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

		MUNICIPIO DE AHOME				FINIQUITO			
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA				HOJA	7		
		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				DE	8		
OBRA:	MEJORAMIENTO DE CAPTACIÓN Y DESFOGUE EN DRENAJE PLUVIAL PEDRO ANAYA DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA					CONTRATO:	CONT-SOPUE-DOP-017-22		
						CONTRATISTA:	CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA		
						FECHA:	22 DE AGOSTO DE 2022		
		PERIODO DEL :	09 DE JULIO DEL 2022	AL	22 DE AGOSTO DE 2022				
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	E1	E2	TOTALES	DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
53.-	CIMBRA APARENTE PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO CON CIMBRAPLAY DE 5/8", INCLUYE: CIMBRAPLAY DE 5/8", MADERA DE PINO, CLAVOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.	M2	27.76	27.76	0.00	27.76	0.00	\$ 498.24	\$ -
54.-	ACERO FY=4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO (VARILLA CORRUGADA DE DIFERENTES DIÁMETROS). INCLUYE: HABILITADO, RECOCIDO No. 18, FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.	TON	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	\$ 69,623.58	\$ -
55.-	CONCRETO PREMEZCLADO Fc= 250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO. INCLUYE: CONCRETO PREMEZCLADO Fc= 250 KG/CM2, REV 8 +/- 2 CM, CURACRETO BASE AGUA, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, VIBRADOR DE CHICOTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE CUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.	M3	3.82	3.81	0.00	3.81	0.01	\$ 4,543.56	\$ 45.44
56.-	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN MEDIDO EN SITIO (SECO) Y ACARREO AL 1ER. KM, CONSIDERANDO TARIFA DE ACARREO VIGENTE EN EL ESTADO. INCLUYE: EQUIPO DE CARGA, CAMIÓN DE VOLTEO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.	M3	40.27	21.06	0.00	21.06	19.21	\$ 38.42	\$ 738.05
57.-	ACARREO EN CAMIÓN A 15 KMS SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN (SECO) MEDIDO EN SITIO, CONSIDERANDO TARIFA DE ACARREO A KM SUBSECUENTES VIGENTE EN EL ESTADO. INCLUYE: CAMION DE VOLTEO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.	M3/KM	563.80	294.84	0.00	294.84	268.96	\$ 9.23	\$ 2,482.50
58.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS EN PIEZAS DE 1.00 X 0.836 M ARMADAS COMO SE INDICA EN PLANO. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.	PZA	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	\$ 36,348.08	\$ -
59.-	DEMOLICIÓN DE MURO DE REJILLA EXISTENTE PARA INTERCONECTAR CON REJILLA DE PROYECTO, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	\$ 17,974.19	\$ 17,974.19
TOTAL DE REJILLA # 4									\$ 21,862.76
TOTAL DE REJILLAS									\$ 35,815.58
4.- OTROS									
60.-	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 4" DE INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.	HR	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	\$ 290.30	\$ -
61.-	SEÑALAMIENTO PARA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO INCLUYE: MECHEROS PARA TRABAJO NOCTURNOS Y LETREROS CON PINTURA FOSFORESCENTE, DE ACUERDO A NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.	SGO.	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	\$ 2,068.00	\$ -
62.-	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA EN TODO EL TRAYECTO DEL DUCO	M2	1600.00	1160.00	0.00	1160.00	440.00	\$ 28.08	\$ 12,355.20



CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA
CONTRATISTA

SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

 <div>AYUNTAMIENTO DE AHOME</div>		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				 <div>AHOME SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA</div>		FINIQUITO	
								HOJA	8
								DE	8
OBRA:	MEJORAMIENTO DE CAPTACIÓN Y DESFOGUE EN DRENAJE PLUVIAL PEDRO ANAYA DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA					CONTRATO:	CONT-SOPUE-DOP-017-22		
						CONTRATISTA:	CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA		
						FECHA:	22 DE AGOSTO DE 2022		
PERIODO DEL : 09 DE JULIO DEL 2022 AL 22 DE AGOSTO DE 2022									
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.			E1	E2	TOTALES			
	TOTAL DE OTROS								\$ 12,355.20
EXT-001	EXTRAS ESTABILIZACIÓN DE TERRENO FANGOSO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA CON PEDRAPLEN A BASE DE PIEDRA BOLA DE RIO, INCLUYE: EMPUJE DE MATERIAL, EXTENDIDO Y ACOMODO MANUAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.00	0.00	19.33	19.33	-19.33	\$ 1,406.64	-\$ 27,190.35
EXT-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2. INCLUYE:MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, NIVELACIÓN, EXTENDIDO DE CONCRETO, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	0.00	0.00	31.05	31.05	-31.05	\$ 334.45	-\$ 10,384.67
EXT-003	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TIPO "L" DE 60 DE BASE, 30 CM DE RESPALDO Y 15 CM DE ESPESOR DE LOSA A BASE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN TIRO DIRECTO, INCLUYE: PINTURA PARA TRÁFICO AMARILLA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, SUMINISTRO DE CONCRETO, VACIADO, VIBRADO, ACABADO, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.	M	0.00	0.00	4.60	4.60	-4.60	\$ 592.10	-\$ 2,723.66
EXT-004	LOSA EN CAJA PLUVIAL, A BASE DE CONCRETO FC=250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA CORRUGADA #4@20 CM, DOBLE PARRILLA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	PZA	0.00	0.00	1.00	1.00	-1.00	\$ 12,011.27	-\$ 12,011.27
EXT-005	DEMOLICIÓN DE BOCA DE TORMENTA EN REJILLA #1, MARCO, CONTRAMARCO Y 5 TAPADERAS, POR MEDIOS MANUALES INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN.	LOTE	0.00	0.00	1.00	1.00	-1.00	\$ 4,031.93	-\$ 4,031.93
EXT-006	FABRICACIÓN DE VENTILAS A BASE DE TUBO DE ACERO 4" X 3/16" DE 30 CM DE PROFUNDIDAD Y 10 CM DE GANCHO, EN CAJA PLUVIAL, AHOGADAS EN CONCRETO DE LOSA. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HABILITADO DEL TUBO, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	0.00	0.00	2.00	2.00	-2.00	\$ 2,075.86	-\$ 4,151.72
EXT-007	DEMOLICIÓN DE MURO DE REJILLA EXISTENTE PARA INTERCONECTAR CON REJILLA DE PROYECTO, EN REJILLA #3 Y REJILLA #4 INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	0.00	0.00	2.00	2.00	-2.00	\$ 5,217.16	-\$ 10,434.32
	TOTAL DE EXTRAS								-\$ 70,927.92
							SUBTOTAL:	\$26,880.96	
							IVA:	\$4,300.95	
							TOTAL	\$31,181.91	
							INVERSIÓN CONTRATADA DE LA OBRA:	\$1,662,102.83	
							INVERSIÓN EJERCIDA:	\$1,630,920.92	
							SALDO NO EJERCIDO:	\$31,181.91	



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE
PRESIDENTE DE OBRA

ARQ. JESÚS ERNESTO TARRA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA
CONTRATISTA