



LOCALIZACION

NOTAS:
 LAS COTAS DE PLANTILLA DE LOS CRUCEROS EXISTENTES QUEDARON IGUAL A COMO ESTABAN Y LA TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" DE Ø SE INSTALO AL NIVEL DE PLANTILLA DE LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES UNIENDO LA TUBERIA ENTRE AMBOS.

LAS DESCARGAS INSTALADAS EN NINGUN MOMENTO PASARON POR ENCIMA DE LA TUBERIA DE AGUA POTABLE EXISTENTE

CROQUIS

CANTIDADES PRINCIPALES DE TUBERIA
 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO SANITARIO S.M SERIE 20 DE 200 MM (12") DE Ø 57.60 M
 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO SANITARIO S.M SERIE 20 DE 200 MM (8") DE Ø 159.05 M

VOLUMENES PRINCIPALES DE OBRA

EXCAVACIONES	767.00 M3
PLANTILLA	21.00 M3
RELLENO ACOSTILLADO	100.47 M3
RELLENO CONFINADO	549.00 M3
DESCARGAS DOMICILIARIAS	24 DESC.
REPOSICION DE PAVIMENTO DE 20 CM DE ESP. R.R.24H 250KG/CM2	263.00 M2

SUPERVISOR

CONTRATISTA



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN

MAZATLAN SINALOA. SISTEMA DE ALCANTARILLADO

COLOMIA ZONA CENTRO
 Reposicion de la infraestructura sanitaria por las calles German Evers, Priv. German Evers y Cion German Evers entre las calles Melchor Ocampo y Leandro Valle, Colonia Centro, Mazatlan, Sinaloa.