




<div></div> <div>MUNICIPIO DE AHOME</div> <div>SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA</div> <div>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</div>		<div></div> <div>AHOME</div> <div>GOBIERNO DEL MUNICIPIO</div> <div>2001-2024</div>		FINIQUITO					
				HOJA	1				
				DE	1				
OBRA:	(006AH23PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD DE TOPOLOBAMPO, SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE AHOME.	CONTRATO:	FISMDF-ALP-006PR-AH-2023						
		CONTRATISTA:	GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.						
PERIODO DEL :		28 DE ABRIL DE 2023	AL	27 DE MAYO DE 2023	FECHA: 27 DE MAYO DE 2023				
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
	(006AH23PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD DE TOPOLOBAMPO, SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE AHOME.								
	RED DE ALUMBRADO								
	LUMINARIAS								
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA LED K-ROAD 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA INCLUYE: LUMINARIA LED K-ROAD 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	400	400.00	0	400.00	0.00	3642.42	\$0.00
002	SUMINISTRO Y COLOCACION BRAZO DE 1.20 MTS. X 1 1/2" DE DIAMETRO GALVANIZADO A IMERSION EN CALIENTE INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	50	50.00	0	50.00	0.00	1242.91	\$0.00
003	SUMINISTRO Y COLOCACION CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL 6 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	600	588.00	0	588.00	12.00	47.2	\$566.40
004	SUMINISTRO Y COLOCACION BASTIDOR B1, AISLADOR CARRETE 1C FLEJE Y HEBILLA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	10	10.00	0	10.00	0.00	596.22	\$0.00
005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE PVC RIGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANÍA EN VINIL DE 15 X 30 CON LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1	1.00	0	1.00	0.00	460.4	\$0.00



SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS URBANISMO  
Y ECOLOGÍA  
  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

CONFORME  
  
C. Xochil Marcel Carizalez Lobo  
GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

REVISÓ  
  
ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNAVAT  
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ  
  
ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTAÑO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS