



**CONTRATISTA:
JUAN CARLOS HERNANDEZ BERMUDES**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN**



RESUMEN DE ESTIMACIÓN

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ONCE RÍOS, ENTRE CALLE RÍO BALUARTE Y CALL RÍO QUELITE, EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO, EN LA LOCALIDAD DE ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO UBICACIÓN: EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO, EN LA LOCALIDAD DE ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2903A-2022

IMPORTE: \$2,538,346.30

ESTIMACION No. 1 NORMAL

HOJA: 1 DE: 1

PERIODO: DEL 07 DE ABRIL AL 19 DE ABRIL 2022

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE
E1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	\$ 495,813.38
SUB - TOTAL =		\$ 495,813.38
I.V.A. =		\$ 79,330.14
\$		\$ 575,143.52


C. JUAN CARLOS HERNANDEZ BERMUDES
CONTRATISTA



ARQ. CESAR ABRAHAM CASTRO MEZA
SUPERVISOR DE OBRA DE LA SOP


MELESIO PEREZ PULIDO
JEFE DEPTO DE SUPERVICION ZONA SUR



OBRA:	OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ONCE RÍOS, ENTRE CALLE RÍO BALUARTE Y CALL RÍO QUELITE, EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO, EN LA LOCALIDAD DE ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA.	CONTRATO:	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2903A-2022
UBICACIÓN:	EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO, EN LA LOCALIDAD DE ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA	IMPORTE:	\$ 2,538,346.30
ESTIMACION No.	1 NORMAL	PERIODO:	07 ABRIL AL 19 ABRIL 2022
PERIODO:	DEL 07 DE ABRIL AL 08 DE JULIO DEL 2022	FECHA:	19/04/2022

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	SEGÚN PROYECTO	IMPORTE CONTRATADO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
E1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO										
P01	PRELIMINARES										
P01S29	EXCAVACIÓN EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE POR MEDIOS MECÁNICOS										
	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA.										
P01S29C007		M3	1,550.00 \$	129.32 \$	200,446.00	876.42			876.42 /	129.32 /	113,338.63
P06	OBRAS VIALES										
P06S02	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90%, DE LA CAPA SUBRASANTE										
	COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE										
P06S02C004	COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	315.00 \$	86.45 \$	27,231.75	258.12			258.12 /	86.45 /	22,314.47
	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCIÓN O ADQUISICIÓN DE MATERIAL EN BANCO,										
P06S02C015	ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, DEPRECIACIÓN, PRUEBAS, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREO DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	420.00 \$	438.64 \$	184,228.80	344.18			344.18 /	438.64 /	150,971.12
P06S07	OPERACIÓN DE MEZCLA, TENDIDO Y COMPACTACIÓN EN BASES CON MATERIAL PÉTREO, COMPACTADA AL 95% Y 100%										


C. JUAN CARLOS HERNANDEZ BERMUDES
CONTRATISTA




ARQUESAR ABR
SUPERVISOR



OBRA:	OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ONCE RÍOS, ENTRE CALLE RÍO BALUARTE Y CALL RÍO QUELITE, EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO, EN LA LOCALIDAD DE ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA.	CONTRATO:	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2903A-2022
UBICACIÓN:	UBICACIÓN: EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO, EN LA LOCALIDAD DE ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA.	IMPORTE:	\$ 2,538,346.30

ESTIMACION No.	1 NORMAL	FECHA:	19/04/2022
PERIODO:	DEL 07 DE ABRIL AL 08 DE JULIO DEL 2022		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	SEGÚN PROYECTO	IMPORTE CONTRATADO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
P06S07C011	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUÉRPO DE BASE TRITURADA, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PÉTREO COMPACTADO AL 100% , VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	420.00 \$	607.79 \$	255,271.80	344.18			344.18	607.79 \$	209,189.16
SUBTOTAL \$											495,813.38
IVA \$											79,330.14
TOTAL \$											575,143.52


C. JUAN CARLOS HERNANDEZ BERMUDES
CONTRATISTA




CARLOS ABRAHAM
SUPERVISOR