


		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				FINIQUITO			
						HOJA DE	13		
OBRA:	TERCERA ETAPA DE BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO EN ÁREAS DE REPARACIÓN DE FUGAS DE JAPAMA, EN DISTINTAS COLONIAS POPULARES Y ZONA URBANA, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					CONTRATO:	CONT-SOPUE-DOP-019-23		
						CONTRATISTA:	CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ		
							FECHA: 28 DE AGOSTO DE 2023		
PERIODO DEL: 08 DE AGOSTO DE 2023 AL 28 DE AGOSTO DE 2023									
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1(UNICA)	E	TOTALES			
BACHEO DE LOSAS CON CONCRETO HIDRÁULICO									
1	PREELIMINARES								
1.1	Trazo y nivelación de terrenos en trabajos de pavimentación con equipo topográfico en todas las etapas de la obra, incluye trabajos de poda de árboles, retiro de elementos que estorban para los trabajos de terracerías.	M2	500.00	545.90	0.00	545.90	-45.90	\$17.57	-\$806.46
1.2	Señalamiento de 4 conos/postes , cinta de precaución y 2 cachimbas preventivas para protección de bocacalles durante todo el proceso de la obra ,incluye, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Jgo	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	\$724.52	\$0.00
1.3	Corte de concreto hidráulico existente para demoler, de 5 a 7 cm de prof. Con cortadora a gasolina y disco de diamante.	ML	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	\$51.66	\$19,372.50
1.4	Demolición de concreto existente con medios mecánicos, incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	500.00	545.90	0.00	545.90	-45.90	\$550.56	-\$25,270.70
1.5	Carga y acarreo para retiro de material de desperdicio producto de demolición de concreto a 5 kms. Fuera de la obra.	M3	97.50	127.74	0.00	127.74	-30.24	\$167.79	-\$5,073.97
SUBTOTAL DE PREELIMINARES								-\$11,778.63	
2 TERRACERIAS									
2.1	Corte, carga y acarreo para retiro de material de desperdicio a 5 kms.	M3	275.00	218.35	0.00	218.35	56.65	\$189.20	\$10,718.18
2.2	Compactación del terreno natural con medios mecanicos: espesor de 15 cms y compactacion del 90%min del p.v.s.m.	M2	500.00	545.90	0.00	545.90	-45.90	\$42.84	-\$1,966.36
SUBTOTAL DE TERRACERIAS								\$8,751.82	
3 BASES									
3.1	Suministro y Tendido de Sub-Base de 20 cms. de espesor compactados al 95% min. Del p.v.m.s. con balastre cribado, incluye: materiales v mano de obra.	M2	500.00	545.90	0.00	545.90	-45.90	\$264.19	-\$12,126.32

CONFORME
CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ
CONTRATISTA


SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

REVISÓ
ING. SANTOS CAMACHO ELIZALDE
RESPONSABLE DE OBRA

AUTORIZÓ
ARQ. JESÚS ERNESTO TARRA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS							FINIQUITO		
							HOJA		2		
							DE		3		
OBRA:	TERCERA ETAPA DE BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO EN ÁREAS DE REPARACIÓN DE FUGAS DE JAPAMA, EN DISTINTAS COLONIAS POPULARES Y ZONA URBANA, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	CONT-SOPUE-DOP-019-23			
							CONTRATISTA:	CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ			
		PERIODO DEL : 08 DE AGOSTO DE 2023 AL 28 DE AGOSTO DE 2023						FECHA:		28 DE AGOSTO DE 2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
				EI(UNICA)	E	TOTALES					
3.2	Suministro y Tendido de Base de 20 cms. de espesor compactados al 95% min. Del p.v.m.s. con balastre y Arenon 70-30, incluye: materiales y mano de obra.	M2	500.00	545.90	0.00	545.90	-45.90	\$340.38	-\$15,623.44		
3.3	Suministro y aplicación de Polietileno (Hule Negro), incluye: Materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	\$37.15	\$18,575.00		
							SUBTOTAL DE BASES		-\$9,174.76		
4	CONCRETO HIDRAULICO										
4.1	Losa de concreto hidráulico premezclado f'c=300 kg/cm²,T.M.A.1 1/2", de 18 cms. de espesor, revenimiento 10(+2), resistencia a 3 días, incluye: cimbra y descimbra, curado, contrajunta de 1.5", materiales y m.o.	M2	500.00	545.90	0.00	545.90	-45.90	\$972.47	-\$44,636.37		
4.2	Junta de contracción en concreto existente con concreto nuevo a base de cartón asfaltado, incluye: mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00	\$127.78	\$15,972.50		
							SUBTOTAL DE CONCRETO HIDRAULICO		-\$28,663.87		
5	COMPLEMENTARIAS										
5.1	Calafateo en juntas con sellador asfáltico en caliente. Incluye todo lo necesario hasta concepto terminado.	ML	125.00	161.93	0.00	161.93	-36.93	\$45.55	-\$1,682.16		
5.2	Limpieza final de la obra, con medios manuales en apertura de obra.	M2	500.00	545.90	0.00	545.90	-45.90	\$3.78	-\$173.50		
							SUBTOTAL DE COMPLEMENTARIAS		-\$1,855.66		


CONFORME



 CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ
 CONTRATISTA


 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO Y ECOLOGÍA
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REVISAR

 ING. SALVADOR DOMACHO ELIZALDE
 PRESIDENTE DE OBRA


 ARQ. JESUS ERNESTO TANIA CASTRO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

		MUNICIPIO DE AHOME						FINQUITO	
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						HOJA DE	3
OBRA:	TERCERA ETAPA DE BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO EN ÁREAS DE REPARACIÓN DE FUGAS DE JAPAMA, EN DISTINTAS COLONIAS POPULARES Y ZONA URBANA, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					CONTRATO:	CONT-SOPUE-DOP-019-23		
						CONTRATISTA:	CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ		
						FECHA:		28 DE AGOSTO DE 2023	
PERIODO DEL :						08 DE AGOSTO DE 2023		AL 28 DE AGOSTO DE 2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1(UNICA)	E	TOTALES			
6	CONTROL DE CALIDAD								
6.1	Determinación del grado de compactación por el MÉTODO CONO Y ARENA (ASTM-D-156-07) para capa terreno natural, capa de Sub-Base y capa de Base, incluye; mano de obra, herramienta, transporte y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Prueba	30.00	15.00	0.00	15.00	15.00	\$2,267.80	\$34,017.00
6.2	Muestreo de concreto fresco, elaboración y ensaye de espécimenes cilindros de concreto, de 15 cm de diametro x 30 cm de altura, muestra de 4 espécimenes, normas de referencia, nmxc-161-2013-onncce, nmxc-159-onncce-2016, nmxc-156-onncce-2010, nmxc-435-onncce-2010)(nmxc-c-109-onncce-2013 y nmxc-c-083-onncce-2014)., incluye; mano de obra, herramienta, transporte y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Muestreo	18.00	14.00	0.00	14.00	4.00	\$2,180.63	\$8,722.52
							SUBTOTAL DE CONTROL DE CALIDAD		\$42,739.52
							SUBTOTAL DE BACHEO DE LOSAS CON CONCRETO HIDRÁULICO		\$18.42
							IVA:		\$2.96
							TOTAL:		\$21.38
							MONTO CONTRATADO DE LA OBRA		\$1,547,534.77
							MONTO EJERCIDO:		\$1,547,513.39
							SALDO NO EJERCIDO:		\$21.38

CONFORME



CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ
CONTRATISTA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA


DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

REVISAR



ING. SANTIAGO PACHICO ELZALDE
RESPONSABLE DE OBRA

AUTORIZO



ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS