



PREESFORZADOS CONCRETOS Y  
AGREGADOS DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA

OBRA: REHABILITACION CARRETERA E.C. AUTOPISTA BENITO JUAREZ - CAMPO PLATA

IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$ 17,255,644.03

IMPORTE DE ESTIMACION: \$ 1,000,000.00

ESTIMACION: 4

PERIODO: 12 AL 25 DE JUNIO DE 2023

FECHA: 26/06/2023

RESUMEN DE ESTIMACION

E1	REHABILITACION DE CARRETERA	\$	1,000,000.00
----	-----------------------------	----	--------------

TOTAL: \$ 1,000,000.00

ING. LUIS ERNESTO VERDUZCO BELTRAN  
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ARQ. MARGARITA CAMACHO BORQUEZ  
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

**ESTIMACION****OBRA:** REHABILITACION CARRETERA E.C. AUTOPISTA BENITO JUAREZ - CAMPO PLATA**UBICACIÓN:** MUNICIPIO DE ANGOSTURA**CONVENIO:** S/N**ESTIMACION:** 4**PERIODO:** 12 AL 25 DE JUNIO DE 2023**FECHA:** 26/06/2023**IMPORTE DEL PRESUPUESTO:** \$ 17,255,644.03

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
<b>E1 REHABILITACION DE CARRETERA</b>									
P06S31C018P6	OPERACION DE BACHEO DE CAJA, CON MEZCLA ASFALTICA CALIENTE, AGREGADO MAXIMO 3/4" A FINOS, INCLUYE: AFINE, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EMULSION ASFALTICA PARA RIEGO DE IMPREGNACION Y LIGA, SUMINISTRO DE LA MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN 5 CM. ESP., TENDIDO Y COMPACTADO, ACARREOS, APERTURA DE CAJA DE 15 CM., MEJORAMIENTO DE BASE DE 10 CM MEZCLADOS A LOS 10 EXISTENTES, COMPACTACION, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	7,283.48	2,697.87	833.41	0.00	1,864.4542	\$ 536.35	\$ 1,000,000.00

**TOTAL de REHABILITACION DE CARRETERA:** \$ 1,000,000.00**Total de Estimación No. 4:** \$ 1,000,000.00

ING. LUIS ERNESTO VERDUZCO BELTRAN  
RESIDENTE DE OBRA PREECASIN

ARQ. MARGARITA CAMACHO BORQUEZ  
RESIDENTE DE OBRA (SOP)