



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
DIRECCION DE SUPERVISION  
RESUMEN DE ESTIMACIÓN

NOMBRE DE OBRA: PROYECTO DE LA CARRETERA HACIA EL POBLADO NUEVO SANTA MARIA, EN EL MUNICIPIO DE EL ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.  
MUNICIPIO: EL ROSARIO, SINALOA.  
LOCALIDAD: NUEVO SANTA MARIA, MUNICIPIO DE MOCORITO.  
CONTRATISTA: INARDY S.C.  
CONTRATO: SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-0504A-2023

IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN s/IVA \$1,338,520.00  
IMPORTE DEL CONTRATO s/IVA \$1,338,520.00  
NO. ESTIMACIÓN: 1 (UNO)  
TIPO ESTIMACIÓN: FINAL  
PERIODO DEL CONTRATO: 10 DE ABRIL AL 08 DE JUNIO DE 2023  
PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 10/04/2023 AL 08/06/2023

PROYECTO DE LA CARRETERA HACIA EL POBLADO NUEVO SANTA MARIA,  
MUNICIPIO DE EL ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.

\$ 1,338,520.00

TOTAL ESTIMACION No. 1 (UNO):

(SIN IVA)

\$ 1,338,520.00

INARDY S.C.

ING. HERMES ALFONSO CASTRO MONTOYA  
CONTRATISTA

ARQ. JOSE MANUEL ACOSTA BERNAL  
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

LIC. NANCY KARINA GUARDADO  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

ING. MANUEL VALENZUELA ROJAS  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE  
VIALIDADES



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**  
**DIRECCION DE SUPERVISION**  
**ESTIMACIÓN**

**NOMBRE DE OBRA:** PROYECTO DE LA CARRETERA HACIA EL POBLADO NUEVO SANTAMARIA, MUNICIPIO DE EL ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.

**MUNICIPIO:** EL ROSARIO, SINALOA.

**LOCALIDAD:** NUEVO SANTA MARIA, MUNICIPIO DE EL ROSARIO.

**CONTRATISTA:** INARDY S.C.

**CONTRATO:** SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-0504A-2023

**IMPORTE DEL CONTRATO s/IVA** \$1,338,520.00

**PERIODO DEL CONTRATO:** 10 DE ABRIL AL 08 DE JUNIO DE 2023

**NO. ESTIMACIÓN:** 1 (UNO)

**TIPO ESTIMACIÓN:** FINAL

**IMPORTE ESTIMACIÓN:** \$1,338,520.00

**PERIODO DE LA ESTIMACIÓN:** 10/04/2023 AL 08/06/2023

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLÚMEN	P.U.	ESTIMACIÓN ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO ESTIMACIONES	POR EJERCER	MONTO ESTIMADO	AVANCE
E10001	1.- LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO. UBICACIÓN DEL TRAZO, LEVANTAMIENTO EN PLANTA DE TODA LA INFRAESTRUCTURA VISIBLE EXISTENTE POR EL TRAZO, COMO SON ESTRUCTURA DE ALCANTARILLAS, CAUCE DE ARROYO, POSTES DE CFE Y TELMEX, LINDEROS DE CERCAS, TERRENOS EN EL ENTORNO DEL CAMINO Y ALGUNOS DETALES MAS VISTOS EN EL LUGAR	ESTUDIO	1.00	\$408,550.00		1.00	1.00	0.00	\$408,550.00	100.00%
E10002	2.- NIVELACION DEL TRAZO, DEFINICION DEL EJE Y SECCIONES A CADA 20 Mts. SE NIVELA CON EQUIPO DIGITAL PARA SU PRESICION, YA LEVANTADA LA PLANTA SE DEFINE EL EJE Y SE LEVANTAN LAS SECCIONES A CADA 20 MTS. CON UN ANCHO SUFICIENTE PARA LA PROPUESTA DE RAZANTE DE PAVIMENTO.	ESTUDIO	1.00	\$302,620.00		1.00	1.00	0.00	\$302,620.00	100.00%
E10003	3.- LEVANTAMIENTO Y ANALISIS DE ESTRUCTURAS DE LAS OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL COMO SON, LAS ALCANTARILLAS Y VADOS. SE LEVANTAN TOPOGRAFICAMENTE A DETALLE CADA UNA DE LAS OBRAS MENCIONADAS PARA SU ANALISIS ESTRUCTURAL O ACTUALIZACION DE PROYECTO SEGÚN LO REQUIERA.	ESTUDIO	1.00	\$159,850.00		1.00	1.00	0.00	\$159,850.00	100.00%
E10004	4.- PROYECTO DE CARRETERA. PROYECTO GEOMETRICO, PROYECTO DE CAPAS, MOVIMIENTO DE TERRACERIAS Y CANTIDADES DE OBRA.	ESTUDIO	1.00	\$235,630.00		1.00	1.00	0.00	\$235,630.00	100.00%
E10005	5.- ELABORACION DE PLANOS. SE DIBUJARAN LOS PLANOS CON TODA LA INFORMACION NECESARIA DEL TRAZO DEL CAMINO COMO SON: PLANTA, SECCIONES, PERFILES, PROPUESTA DE RAZANTE, VOLUMENES DE CORTE Y CAPAS DE MATERIAL, PROPUESTAS DE ESTRUCTURAS NUEVAS, TODO A ESCALA QUE CORRESPONDA.	ESTUDIO	1.00	\$138,220.00		1.00	1.00	0.00	\$138,220.00	100.00%
E10006	6.- ENTREGA DIGITAL DE PROPUESTA GENERAL DEL PROYECTO. ENTREGA DIGITAL CON TODA LA INFORMACION EN FORMATO DWG, JPG, PDF DEL TRABAJO REALIZADO.	ESTUDIO	1.00	\$93,650.00		1.00	1.00	0.00	\$93,650.00	100.00%

ESTIMACION No. 1 (unica)

\$1,338,520.00 100.00%

INARDY S. C.

ING. HERMES ALFONSO CASTRO MONTOYA

CONTRATISTA

ARQ. JOSE MANUEL ACOSTA BERNAL  
 DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

LIC. NANCY KARINA GUARDADO  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

ING. MANUEL VALENZUELA ROJAS  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE VIALIDADES