
		MUNICIPIO DE AHOME		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA				FINIQUITO	
								HOJA	1
								DE	3
OBRA:	(144AH23CP) REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO, UBICADO EN CALLE DREN MOCHICAHUI Y CALLE PRADO BONITO, FRACC. PRADO BONITO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					CONTRATO:	FAISMUN-EPM-142CP-143CP-144CP-AH-2023		
						CONTRATISTA:	INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.		
PERIODO DEL : 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023					AL	18 DE OCTUBRE DEL 2023		FECHA:	18 DE OCTUBRE DEL 2023
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E2	E3	TOTALES			
	(144AH23CP) REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO, UBICADO EN CALLE DREN MOCHICAHUI Y CALLE PRADO BONITO, FRACC. PRADO BONITO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.								
1	REHABILITACION DE PARQUE								
1.1	PODA DE ARBOL DE ALTURA DE 5 MTS INCLUYE: ACOPIO DE MALEZA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA ,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERAMIENTA								
1.1.1	PODA DE ARBOL DE ALTURA DE 5 MTS INCLUYE: ACOPIO DE MALEZA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA ,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERAMIENTA	PZA	2.00	2.00		2.00	0.00	\$1,936.53	\$0.00
	SUBTOTAL PODA DE ARBOL DE ALTURA DE 5 MTS INCLUYE: ACOPIO DE MALEZA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA ,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERAMIENTA								\$0.00
1.2	PINTURA								
1.2.1	PINTURA METALICA EN JUEGOS INFANTILES, MARCA BEREL COLOR PLUS MATE BLANCO Y COLORES CLAROS A DOS MANOS O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD, INCLUYE : APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	18.61	18.61		18.61	0.00	\$341.48	\$0.00
1.2.2	PINTURA METALICA EN POSTES DE LUZ, MARCA BEREL COLOR PLUS MATE BLANCO Y COLORES CLAROS A DOS MANOS O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD, INCLUYE APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	12.00	12.00		12.00	0.00	\$341.48	\$0.00
	SUBTOTAL PINTURA								\$0.00

CONFORME



Verónica Isabel Piña Roman
C. VERÓNICA ISABEL PIÑA ROMAN
CONTRATISTA

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA
**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**

REVISÓ
Miguel Ángel Cabanillas Reyes
ARQ. MIGUEL ÁNGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ

Odman Racheth Burgos Delgado
ING. ODMAN RACHETH BURGOS DELGADO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

 AYUNTAMIENTO DE AHOME		MUNICIPIO DE AHOME					FINIQUITO		
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA							HOJA	2	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS							DE	3	
OBRA:	(144AH23CP) REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO, UBICADO EN CALLE DREN MOCHICAHUI Y CALLE PRADO BONITO, FRACC. PRADO BONITO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					CONTRATO:	FAISMUN-EPM-142CP-143CP-144CP-AH-2023		
						CONTRATISTA:	INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.		
PERIODO DEL : 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023					AL	18 DE OCTUBRE DEL 2023		FECHA: 18 DE OCTUBRE DEL 2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E2	E3	TOTALES			
1.3	REHABILITACION DE BEBEDEROS								
1.3.1	REPARACIÓN DE MODULO DE BEBEDERO DE 0.20X0.20 CMS A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: DEMOLER 0.20X0.10X0.20 EN LA PARTE SUPERIOR PARA INCRUSTAR COBLE CPVC-COBRE, NIPLE GALVANIZADO DE 1/2"X15 CMS. COBLE GALVANIZADO DE 1/2" Y LLAVE DE NARIZ CROMADO, COLADO CON CONCRETO, APLANADO DE LA COLUMNA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	PZA	2.00	2.00		2.00	0.00	\$2,027.22	\$0.00
SUBTOTAL REHABILITACION DE BEBEDEROS									\$0.00
1.4	INSTALACION DE SET DE JUEGOS DE EJERCICIOS								
1.4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SET-EC01 CIRCUITO DE EJERCITADORES DE METAL DE 6.30 X 5.30 X 2.26 M PARA MAYORES DE 15 AÑOS EN ADELANTE QUE INCLUYE: MODELO E23REMO, MODELO E26BAR-BAS, MODELO E26CAB-TUB, MODELO E29ESQ-TUB, MODELO E30BICI-TUB, LOS DADOS DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 SERAN SUMINISTRADOS POR EL PROVEEDOR, TRANSPORTE, COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	LOTE	1.00	1.00		1.00	0.00	\$83,107.84	\$0.00
1.4.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL TIPO "B" 0.00 A 0.10 MTS DE PROFUNDIDAD PARA FABRICACION DE DENTELLON , INCLUYE :RETIRO DE MATERIAL, AFINE DE TERRENO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	0.31	0.31		0.31	0.00	\$556.75	\$0.00
1.4.3	FABRICACION Y COLOCACION DE DENTELLON DE CONCRETO F'C=200, 10X30 CMS., ARMADO CON MEDIO ARME 10-30-4 CON ACABADO PULIDO Y BOLIADO. INCLUYE: CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	30.92	30.92		30.92	0.00	\$530.35	\$0.00



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

CONFORME



VERONICA I. PUA
C. VERONICA ISABEL PUA ROMAN
CONTRATISTA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

REVISÓ
ARQ. MIGUEL ANGEL CABALLAS REYES
COORDINADOR DE OBRAS

AUTORIZÓ

ING. OSMAN RACHETH BURGOS DELGADO

		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						FINIQUITO	
								HOJA	3
								DE	3
OBRA:	(144AH23CP) REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO, UBICADO EN CALLE DREN MOCHICAHUI Y CALLE PRADO BONITO, FRACC. PRADO BONITO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					CONTRATO:	FAISMUN-EPM-142CP-143CP-144CP-AH-2023		
						CONTRATISTA:	INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.		
PERIODO DEL : 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023						AL	18 DE OCTUBRE DEL 2023		FECHA: 18 DE OCTUBRE DEL 2023
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E2	E3	TOTALES			
1.4.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA , INCLUYE: PAGO DE REGALÍAS POR EXTRACCIÓN, CRIBA, CARGA, ACARREO, SOBRECARREO, PUESTO A PIE DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	M3	8.88	8.63		8.63	0.25	\$879.94	\$219.99
				SUBTOTAL INSTALACION DE SET DE JUEGOS DE EJERCICIOS					\$219.99
1.5	COLOCACION DE LEYENDA								
1.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE PVC RIGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANIA EN VINIL DE 15 X 30 CON LEYENDA SEGUN PROGRAMA, FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$462.81	\$0.00
				SUBTOTAL COLOCACION DE LEYENDA					\$0.00
								SUBTOTAL:	\$219.99
								IVA:	\$35.20
								TOTAL A CANCELAR	\$255.19
								INVERSIÓN DE LA OBRA	\$146,549.45
								INVERSIÓN EJERCIDA:	\$146,294.26
								SALDO NO EJERCIDO:	\$255.19



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

Veronica I. Peña Roman
C. VERONICA ISABEL PIÑA ROMAN
CONTRATISTA

Miguel Angel Cabanillas Reyes
REVISA
ARQ MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

Adrian Burgos Delgado
AUTORIZÓ
ING. OSMAN RACHETH BURGOS DELGADO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS