SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

11/05/2022

Resumen de Estimación

S-05

Nombre de Obra Terminación de los aproches del puente en el arroyo Seco del camino Mocorito - El Valle, Municipio de Mocorito, Estado de Sinaloa

Municipio: Mocorito
Localidad: Mocorito
Contratista: CONSTRUCCIONES BORQUEZ, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0303-2022

Importe de la Estimación s/IVA			$415,241.11
Importe del Contrato s/IVA:			$896,103.58
No. Estimación:			1
Tipo Estimación:			Normal
Periodo del Contrato:	09/03/2022	**al**	07/04/2022
Periodo de la Estimación:	25/03/2022	**al**	18/04/2022

Clave	Descripción	Monto
1		
	TERMINACIÓN DE LOS APROCHES DEL PUENTE EN EL ARROYO SECO DEL CAMINO EL VALLE - MOCORITO, MUNICIPIO DE MOCORITO.	
P06	**OBRAS VIALES**	**415,241.11**

Total Paquete s/IVA: **415,241.11**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $415,241.11

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR SOP

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFA DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

CONSTRUCCIONES BORQUEZ, S.A. DE C.V.
ING. SAMUEL BORQUEZ MENDEZ
CONTRATISTA

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

SINALOA ES TAREA DE TODOS

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra Terminación de los aproches del puente en el arroyo Seco del camino Mocorito - El Valle, Municipio de Mocorito, Estado de Sinaloa

S-04

Municipio:	Mocorito	**Contrato:**	OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0303-2022	**No. Estimación:**	1
Localidad:	Mocorito	**Importe del Contrato s/IVA**	$896,103.58	**Tipo de Estimación:**	Normal
Contratista:	CONSTRUCCIONES BORQUEZ, S.A. DE C.V.	**Periodo del Contrato**	09/03/2022 **al** 07/04/2022	**Importe de la Estimación:**	$415,241.11
				Periodo de la Estimación:	25/03/2022 **al** 18/04/2022

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado Por Ejercer	Monto Estimado Avance
TERMINACIÓN DE LOS APROCHES DEL PUENTE EN EL ARROYO SECO DEL CAMINO EL VALLE - MOCORITO, MUNICIPIO DE MOCORITO.									
P06	**OBRAS VIALES**								
P06S18	**RIEGO DE LIGA.**								
P06S18C006	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIÓNICA ECR-60 A RAZÓN DE 0.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.005/00 Y N.CMT.4.05.001/06 INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE CON BARREDORA CON CEPILLO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y BOMBEO DE MATERIALES ASFALTICOS.	LT	1,008.72	$20.12	0.00	912.6300	912.63	96.09	$18,362.12	90.47 %

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR SOP

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
IEFA DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

CONSTRUCCIONES BORQUEZ, S.A. DE C.V.
ING. SAMUEL BORQUEZ MENDEZ
CONTRATISTA

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra Terminación de los aproches del puente en el arroyo Seco del camino Mocorito - El Valle, Municipio de Mocorito, Estado de Sinaloa

S-04

Municipio:	Mocorito	**Contrato:**	OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0303-2022	**No. Estimación:**	1
Localidad:	Mocorito	**Importe del Contrato s/IVA**	$896,103.58	**Tipo de Estimación:**	Normal
Contratista:	CONSTRUCCIONES BORQUEZ, S.A. DE C.V.	**Periodo del Contrato**	09/03/2022 **al** 07/04/2022	**Importe de la Estimación:**	$415,241.11
				Periodo de la Estimación:	25/03/2022 **al** 18/04/2022

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P06S27	**CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO Y COMPACTACIÓN AL 95% Y 100% DE SU DENSIDAD TEÓRICA**									
P06S27C002	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE CARPETA ASFÁLTICA (MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: ADQUISICIÓN O PROCESAMIENTO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARPETAS, ELABORADA EN PLANTA, CON AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" Y CEMENTO ASFÁLTICO TIPO AC-20, SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES PÉTREOS Y ASFÁLTICOS, TODOS LOS ACARREOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA MEZCLA, FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS AL LUGAR DE LA APLICACIÓN EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO	M3	100.87	$3,719.45	0.00	91.5400	91.54	9.33	$340,478.45	90.75 %
P06S27C003	TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA (MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACIÓN.	M3	100.87	$616.13	0.00	91.5400	91.54	9.33	$56,400.54	90.75 %

Total Partida: **415,241.11**

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR SOP

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFA DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

CONSTRUCCIONES BORQUEZ, S.A. DE C.V.
ING. SAMUEL BORQUEZ MENDEZ
CONTRATISTA