MECER
SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SUPERVISION

OBRA: CONSTRUCCION DE REPRESA DE CONCRETO CICLOPEO EN LA LOCALIDAD DE LA PETACA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA

CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-MARN-1610-2023

FECHA DE CONTRATO: 16-oct-23

UBICACIÓN: CONCORDIA, SINALOA, MEXICO

IMPORTE DE CONTRATO: $ 2,420,241.19

ESTIMACION No. 2 (DOS) NORMAL

PERIODO DE CONTRATO: DEL 24 DE OCTUBRE 2023 AL 21 DE ENERO DE 2024

PERIODO DE ESTIMACION: DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA: 1 DE 1

RESUMEN DE ESTIMACION

	PARTIDA	IMPORTE
E1	REPRESA DE CONCRETO CICLOPEO	$ 723,658.88
P01	PRELIMINARES	
P02	CIMENTACION	
P03	OBRA CIVIL	$ 15,087.75
P04	CIMBRA, ESTRUCTURA DE MADERA	$ 173,347.61
P05	CONCRETO HIDRAULICO	$ 535,223.52
P09	HERRERIA	
P18	AGUA POTABLE	
	SUMA	723,658.88
	IVA (16 %)	115,785.42
	TOTAL ESTIMACION	839,444.30

ING. MIGUEL ENRIQUE CEBALLOS RIVERA
MECER SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

HUMBERTO ARREOLA B.
ING. HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE
SUPERVISOR

ING. MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA SUR

MECER
SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SUPERVISION

OBRA:	**CONSTRUCCION DE REPRESA DE CONCRETO CICLOPEO EN LA LOCALIDAD DE LA PETACA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA**	**CONTRATO:**	**OPPU-EST-LP-PEST-MARN-1610-2023**
UBICACIÓN:	**CONCORDIA, SINALOA, MÉXICO**	**IMPORTE:**	**$ 839,444.30**
ESTIMACION No.	**2 (DOS) NORMAL**	**FECHA DE CONTRATO:**	**16 DE OCTUBRE DE 2023**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UND.	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR	POR EJERCER	DE ESTA ESTIMACIÓN	P.U.	IMPORTE
	CONSTRUCCION DE REPRESA DE CONCRETO CICLOPEO								**$ 723,658.88**
E1	REPRESA DE CONCRETO CICLOPEO								$ 723,658.88
P03	OBRA CIVIL								$ 15,087.75
P03S30	LOSAS								$ 15,087.75
P03S30C253	LOSA EN BOVEDA DE CONCRETO ARMADO DE 20 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO, ELABORACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	1.71	7.52	-	- 5.81	**7.52**	$ 2,006.35	$ 15,087.75
	CIMBRA, ESTRUCTURA DE MADERA								$ 173,347.61
P04S04	CIMBRA ACABADO APARENTE Y DESCIMBRA EN COLUMNA, CABALLETE, ALEROS O PILA, LOSAS, MUROS, POSTES Y PILOTES PARA PUENTES								$ 173,347.61
P04S04C034	CIMBRA ACABADO APARENTE CON CIMBRAPLAY DE 3/4" DE ESPESOR EN MUROS, TRABES Y/O LOSAS DE CONCRETO MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO. INCLUYE: DESCIMBRA DE 0.00 A 4.00 MTS. DE ALTURA. HABILITADO, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	410.28	397.97	152.72	12.31	**245.25**	$ 706.82	$ 173,347.61
P05	CONCRETO HIDRAULICO								$ 535,223.52
P05S01	CONCRETO HIDRÁULICO CICLÓPEO								$ 535,223.52
P05S01C018	CONCRETO HECHO EN OBRA DE CICLOPEO F'C= 150 KG/CM2, 40% PIEDRA, 60% DE CONCRETO, INCLUYE: FABRICACIÓN CON REVOLVEDORA ALTURA MAXIMA DE 4.00 MT Y ACARREO A 20 MT. DE DISTANCIA.	M3	460.78	448.24	258.01	12.54	**190.23**	$ 2,813.56	$ 535,223.52

SUB-TOTAL	$ 723,658.88
IVA	$ 115,785.42
TOTAL	$ 839,444.30

ING. MIGUEL ENRIQUE CEBALLOS RIVERA
MECER SUPERVISION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA SUR

ING. HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE
SUPERVISOR SOP