MUNICIPIO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA, KM. 13.3, EN LA CIUDAD DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

HOJA	1
DE	1

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO	**DEL 9 DE NOVIEMBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023**	**IMPORTE S/IVA:**	1,432,757.80
LUGAR: ALHUEY, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA	**CONTRATISTA: CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS**		
OBRA: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY - AUTOPISTA	**CONTRATO No.:** ANG-IPR-2023-013	**FECHA INIC:**	09-nov-23
	PRESUPUESTO: $1,661,999.05 IVA INCLUIDO	**FECHA TERM:**	28-nov-23

ESTADO CONTABLE

CONCEPTO ESTADO DE CUENTA			ANTICIPO-AMORTIZACION			ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO	
ESTIMACIONES	IMPORTE	SALDO	RETENCIONES	IMPORTE	SALDO	CONCEPTO	IMPORTE
MONTO CONTRATO S/IVA	$ 1,432,757.80		MONTO ANTICIPO S/IVA	$ -		IMPORTE DE LA ESTIMACION	$ 1,432,757.80
ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO	$ 1,432,757.80	$ -				MENOS AMORTIZACION	$ -
						SUMA	$ 1,432,757.80
						MAS 16% IVA	$ 229,241.25
						TOTAL	$ 1,661,999.05
						DEDUCCIONES (3%)	-$ 42,982.73
						SUMA DE DEDUCCIONES	-$ 42,982.73
						SALDO LIQUIDO	$ 1,619,016.32

CONTRATISTA		Vo.Bo.
ING. CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS	ING. LEOPOLDO ENRIQUEZ OCHOA	ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ
PERSONA FISICA	SUPERVISOR	DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MUNICIPIO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA, KM. 13.3, EN LA CIUDAD DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

Resumen de Estimacion

HOJA	1
DE	1

ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO	**DEL 9 DE NOVIEMBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023**	**IMPORTE S / IVA:** $ 1,432,757.80

ALHUEY, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA	**CONTRATISTA:** CHRISTIAN DAVID MONZON`GALLEGOS		
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY - AUTOPISTA	**CONTRATO No.:** ANG-IPR-2023-013	**FECHA INIC:**	09-nov-23
	PRESUPUESTO: $1,661,999.05 IVA INCLUIDO	**FECHA TERM:**	28-nov-23

ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO

		PROYECTO						
CLAVE	C O N C E P TO							IMPORTE
I	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO							$ 1,432,757.80
						Total de la Estimacion		$ 1,432,757.80

Elaboró:

Ing. Christian David Monzon Gallegos
Persona Fisica

Ing. Leopoldo Enriquez Ochoa
Supervisor

Vo. Bo. :

Ing. Jesus Miguel Angulo Lopez
Director General de Obras y Servicios Publicos

MUNICIPIO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA, KM. 13.3, EN LA CIUDAD DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

ESTIMACIONES

ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO	DEL 9 DE NOVIEMBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023	IMPORTE S/IVA: $ 1,432,757.80

LUGAR:	ALHUEY, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA	CONTRATISTA:	CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS		
OBRA:	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY - AUTOPISTA	CONTRATO No.:	ANG-IPR-2023-013	FECHA INIC:	09-nov-23
		PRESUPUESTO:	$1,661,999.05 IVA INCLUIDO	FECHA TERM:	28-nov-23

ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO

		PROYECTO						
CLAVE	C O N C E P TO	UNIDAD	CANTIDAD	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	CANTIDAD DE ESTA ESTIMACION	P.U	IMPORTE
I	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO							
PU001	RETIRO DE MURO DE CONTENCION TRIBLOCK PARA LA COLOCACION DE LUMINARIA, INCLUYE; MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21.00	0.00	0.00	21.00	$ 1,802.07	$ 37,843.47
PU002	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	10.00	0.00	0.00	10.00	$ 336.56	$ 3,365.60
PU003	CABLE AL XLP 2+1 CAL. 4 SUBTERRANEO PARA ALIMENTAR LUMINARIAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	495.00	0.00	0.00	495.00	$ 153.69	$ 76,076.55
PU004	REGISTRO DE PVC REDONDO ELECTRICO DE 10", INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION, EXCAVACION, RELLENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	22.00	0.00	0.00	22.00	$ 1,462.32	$ 32,171.04

Elaboró:

Ing. Christian David Monzon Gallegos
Persona Fisica

Ing. Leopoldo Enriquez Ochoa
Supervisor

Vo. Bo. :

Ing. Jesus Miguel Angulo Lopez
Director General de Obras y Servicios Publicos

MUNICIPIO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA, KM. 13.3, EN LA CIUDAD DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

ESTIMACIONES

ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO	DEL 9 DE NOVIEMBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023	IMPORTE S/IVA: $ 1,432,757.80

LUGAR:	ALHUEY, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA	CONTRATISTA:	CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS		
OBRA:	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY - AUTOPISTA	CONTRATO No.:	ANG-IPR-2023-013	FECHA INIC:	09-nov-23
		PRESUPUESTO:	$1,661,999.05 IVA INCLUIDO	FECHA TERM:	28-nov-23

ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO

		PROYECTO						
CLAVE	C O N C E P TO	UNIDAD	CANTIDAD	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	CANTIDAD DE ESTA ESTIMACION	P.U	IMPORTE
PU005	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE (Ø 1-1/2"), INCLUYE: EXCAVACION EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, ENCOFRADO CON CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2 T.M.A. 3/4", RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	495.00	0.00	0.00	495.00	$ 51.47	$ 25,477.65
PU006	LUMINARIA DOBLE VIAL LED TECNOLOGÍA MODELO ORION FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIDAS 720X308X93 MM, PROTECCIÓN IP66/1K08, CON TRES MÓDULOS (48 LEDS) POTENCIA DE 100 WATTS, EFICIENCIA LUMINOSA DE 100 LM/W, CON DRIVER PROGRAMABLE PHILIPS DE 120-277 V., INCLUYE: BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.30X0.70X0.90 M., MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21.00	0.00	0.00	21.00	$ 40,548.62	$ 851,521.02
PU007	ALIMENTADOR PARA MURETE DE MEDICION, INCLUYE: CABLE THW-LS CAL. 4, CABLE THW-LS CAL 6, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 8, TUBO PVC CONDUIT TIPO PESADO DE 1 1/2" EXCAVACION EN TERRENO TIPO II, CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	25.00	0.00	0.00	25.00	$ 406.19	$ 10,154.75

Elaboró:

C. DAVID M.

Ing. Christian David Monzon Gallegos
Persona Fisica

Ing. Leopoldo Enriquez Ochoa
Supervisor

Vo. Bo. :

Ing. Jesus Miguel Angulo Lopez
Director General de Obras y Servicios Publicos

MUNICIPIO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA, KM. 13.3, EN LA CIUDAD DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

ESTIMACIONES

ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO	DEL 9 DE NOVIEMBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023	IMPORTE S/IVA: $ 1,432,757.80

LUGAR:	ALHUEY, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA	CONTRATISTA:	CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS		
OBRA:	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY - AUTOPISTA	CONTRATO No.:	ANG-IPR-2023-013	FECHA INIC:	09-nov-23
		PRESUPUESTO:	$1,661,999.05 IVA INCLUIDO	FECHA TERM:	28-nov-23

ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO

		PROYECTO						
CLAVE	C O N C E P TO	UNIDAD	CANTIDAD	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	CANTIDAD DE ESTA ESTIMACION	P.U	IMPORTE
PU008	MURETE DE MEDICION PREFABRICADO, INCLUYE: CONTROL, RELEVADOR DE TIEMPO 0-5 HR INCLUYE: BASE DE MEDICION 5-100 AMP. MARCA SQUARE D, GABINETE, 2 CONTACTORES DE 30 AMP., 2 INTERRUPTORES DE 2 x 50 AMP. FOTOCELDA DE 1000 W 220 V. RECEPTACULO PARA FOTOCELDA, MENSULA, TUBO CON ROSCA GALVANIZADO DE Ø 1/2", MUFA DE Ø 1/2", CABLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PUESTA EN OPERACIÓN Y PRUEBAS.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	$ 22,626.65	$ 22,626.65
PU009	CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO, INCLUYE; CORTE DE PAVIMENTO, DEMOLICION, RETIRO Y REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	495.00	0.00	0.00	495.00	$ 284.37	$ 140,763.15
PU010	RIEGO DE LIGA A AREAS A BACHEAR CON EMULSION ASFALTICA A RAZON DE 1.70 A 2.00 LITROS POR METRO CUADRADO	ML	495.00	0.00	0.00	495.00	$ 46.73	$ 23,131.35

Elaboró:

C. DAVID M.

Ing. Christian David Monzon Gallegos
Persona Fisica

Ing. Leopoldo Enriquez Ochoa
Supervisor

Vo. Bo. :

Ing. Jesus Miguel Angulo Lopez
Director General de Obras y Servicios Publicos

MUNICIPIO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA, KM. 13.3, EN LA CIUDAD DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

ESTIMACIONES

ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO	DEL 9 DE NOVIEMBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023	IMPORTE S/IVA: $ 1,432,757.80

LUGAR:	ALHUEY, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA	CONTRATISTA:	CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS		
OBRA:	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY - AUTOPISTA	CONTRATO No.:	ANG-IPR-2023-013	FECHA INIC:	09-nov-23
		PRESUPUESTO:	$1,661,999.05 IVA INCLUIDO	FECHA TERM:	28-nov-23

ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO

		PROYECTO						
CLAVE	C O N C E P TO	UNIDAD	CANTIDAD	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	CANTIDAD DE ESTA ESTIMACION	P.U	IMPORTE
PU011	PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA DE 7 CM. DE ESPESOR EN CALIENTE INCLUYE; SUMINISTRO Y ELABORACION EN PLANTA DE LA MEZCLA ASFALTICA, ACARREOS, TENDIDO, COMPACTACION, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO HASTA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	495.00	0.00	0.00	495.00	$ 310.11	$ 153,504.45
PU012	PAGO A CFE POR CONTRATACION.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	$ 20,786.12	$ 20,786.12
PU013	PAGO POR UNIDAD DE VERIFICACION DE ALUMBRADO	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	$ 35,336.00	$ 35,336.00
					TOTAL DE ALUMBRADO PUBLICO=			$ 1,432,757.80
						TOTAL DE ESTIMACION=		$ 1,432,757.80

Elaboró:

Ing. Christian David Monzon Gallegos
Persona Fisica

Ing. Leopoldo Enriquez Ochoa
Supervisor

Vo. Bo. :

Ing. Jesus Miguel Angulo Lopez
Director General de Obras y Servicios Publicos

MUNICIPIO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA, KM. 13.3, EN LA CIUDAD DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

GENERADORES

OBRA: **AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY - AUTOPISTA EN LA COMUNIODAD DE ALHUEY, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA**

NUMEROS GENERADORES

CONTRATISTA: **CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS**

ANG-IPR-2023-013

DEL 9 DE NOVIEMBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023 21/12/2023

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	PARCIAL	TOTAL	UNIDAD
I	**AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO**									
PU001	RETIRO DE MURO DE CONTENCION TRIBLOCK PARA LA COLOCACION DE LUMINARIA, INCLUYE; MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.									
							21.00	21.00		
								21.00	**21.00**	**PZA**
PU002	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.									
							10.00	10.00		
								10.00	**10.00**	**PZA**
PU003	CABLE AL XLP 2+1 CAL. 4 SUBTERRANEO PARA ALIMENTAR LUMINARIAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.									
				495.00				495.00		
								495.00	**495.00**	**ML**

Elaboró:

Ing. Christian David Monzon Gallegos
Persona Fisica

Revisó:

Ing. Leopoldo Enriquez Ochoa
Supervisor

MUNICIPIO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA, KM. 13.3, EN LA CIUDAD DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

GENERADORES

OBRA: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY - AUTOPISTA EN LA COMUNIODAD DE ALHUEY, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA

NUMEROS GENERADORES

CONTRATISTA: CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS

ANG-IPR-2023-013

DEL 9 DE NOVIEMBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023 21/12/2023

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	PARCIAL	TOTAL	UNIDAD
PU004	REGISTRO DE PVC REDONDO ELECTRICO DE 10", INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION, EXCAVACION, RELLENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.									
							22.00	22.00		
								22.00	**22.00**	**PZA**
PU005	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE (Ø 1-1/2"), INCLUYE: EXCAVACION EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, ENCOFRADO CON CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2 T.M.A. 3/4", RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.									
				495.00				495.00		
								495.00	**495.00**	**ML**
PU006	LUMINARIA DOBLE VIAL LED TECNOLOGÍA MODELO ORION FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIDAS 720X308X93 MM, PROTECCIÓN IP66/1K08, CON TRES MÓDULOS (48 LEDS) POTENCIA DE 100 WATTS, EFICIENCIA LUMINOSA DE 100 LM/W, CON DRIVER PROGRAMABLE PHILIPS DE 120-277 V., INCLUYE: BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.30X0.70X0.90 M., MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.									
							21.00	21.00		
								21.00	**21.00**	**PZA**

Elaboró:

Ing. Christian David Monzon Gallegos
Persona Fisica

Revisó:

Ing. Leopoldo Enriquez Ochoa
Supervisor

MUNICIPIO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA, KM. 13.3, EN LA CIUDAD DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

GENERADORES

OBRA: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY - AUTOPISTA EN LA COMUNIODAD DE ALHUEY, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA

NUMEROS GENERADORES

CONTRATISTA: CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS

ANG-IPR-2023-013

DEL 9 DE NOVIEMBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023 21/12/2023

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	PARCIAL	TOTAL	UNIDAD
PU007	ALIMENTADOR PARA MURETE DE MEDICION, INCLUYE: CABLE THW-LS CAL. 4, CABLE THW-LS CAL 6, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 8, TUBO PVC CONDUIT TIPO PESADO DE 1 1/2" EXCAVACION EN TERRENO TIPO II, CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.									
				25.00				25.00		
								25.00	**25.00**	**ML**
PU008	MURETE DE MEDICION PREFABRICADO, INCLUYE: CONTROL, RELEVADOR DE TIEMPO 0-5 HR INCLUYE: BASE DE MEDICION 5-100 AMP. MARCA SQUARE D, GABINETE, 2 CONTACTORES DE 30 AMP., 2 INTERRUPTORES DE 2 x 50 AMP. FOTOCELDA DE 1000 W 220 V. RECEPTACULO PARA FOTOCELDA, MENSULA, TUBO CON ROSCA GALVANIZADO DE Ø 1/2", MUFA DE Ø 1/2", CABLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PUESTA EN OPERACIÓN Y PRUEBAS.									
							1.00	1.00		
								1.00	**1.00**	**PZA**
PU009	CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO, INCLUYE; CORTE DE PAVIMENTO, DEMOLICION, RETIRO Y REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.									
				495.00				495.00		
								495.00	**495.00**	**ML**

Elaboró:

C. DAVID M

Ing. Christian David Monzon Gallegos
Persona Fisica

Revisó:

Ing. Leopoldo Enriquez Ochoa
Supervisor

MUNICIPIO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA, KM. 13.3, EN LA CIUDAD DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

GENERADORES

OBRA: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY - AUTOPISTA EN LA COMUNIODAD DE ALHUEY, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA

NUMEROS GENERADORES

CONTRATISTA: CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS

ANG-IPR-2023-013

DEL 9 DE NOVIEMBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023 21/12/2023

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	PARCIAL	TOTAL	UNIDAD
PU010	RIEGO DE LIGA A AREAS A BACHEAR CON EMULSION ASFALTICA A RAZON DE 1.70 A 2.00 LITROS POR METRO CUADRADO									
				495.00				495.00		
								495.00	**495.00**	**ML**
PU011	PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA DE 7 CM. DE ESPESOR EN CALIENTE INCLUYE; SUMINISTRO Y ELABORACION EN PLANTA DE LA MEZCLA ASFALTICA, ACARREOS, TENDIDO, COMPACTACION, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO HASTA SU CORRECTA EJECUCION.									
				495.00				495.00		
								495.00	**495.00**	**ML**
PU012	PAGO A CFE POR CONTRATACION.									
							1.00	1.00		
								1.00	**1.00**	**PZA**
PU013	PAGO POR UNIDAD DE VERIFICACION DE ALUMBRADO									
							1.00	1.00		
								1.00	**1.00**	**PZA**

Elaboró:

C-DAVIDM

Ing. Christian David Monzon Gallegos
Persona Fisica

Revisó:

Ing. Leopoldo Enriquez Ochoa
Supervisor

MUNICIPIO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA, KM. 13.3, EN LA CIUDAD DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

OBRA:	**AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY - AUTOPISTA EN LA COMUNIODAD DE ALHUEY, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA**	**FOTOS**

CONTRATISTA: CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS

ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO

CONTRATO: ANG-IPR-2023-013

DEL 9 DE NOVIEMBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023

FECHA: 21-dic-23

CLAVE	CONCEPTO

Elaboró:

C. DAVID M. J.

Ing. Christian David Monzon Gallegos
Persona Fisica

Revisó:

Ing. Leopoldo Enriquez Ochoa
Supervisor

MUNICIPIO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA, KM. 13.3, EN LA CIUDAD DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

OBRA:	**AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY - AUTOPISTA EN LA COMUNIODAD DE ALHUEY, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA**	**FOTOS**

CONTRATISTA: CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS

ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO

CONTRATO: ANG-IPR-2023-013

DEL 9 DE NOVIEMBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023

FECHA: 21-dic-23

CLAVE | CONCEPTO

Elaboró:

C. DAVID M.

Ing. Christian David Monzon Gallegos
Persona Fisica

Revisó:

Ing. Leopoldo Enriquez Ochoa
Supervisor

MUNICIPIO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA, KM. 13.3, EN LA CIUDAD DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

OBRA:	**AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY - AUTOPISTA EN LA COMUNIODAD DE ALHUEY, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA**	**FOTOS**

CONTRATISTA: CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS

ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO

CONTRATO: ANG-IPR-2023-013

DEL 9 DE NOVIEMBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023

FECHA: 21-dic-23

CLAVE	CONCEPTO
I	**AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO**

Elaboró:

Ing. Christian David Monzon Gallegos
Persona Fisica

Revisó:

Ing. Leopoldo Enriquez Ochoa
Supervisor