SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra REHABILITACION DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN LA CALLE CERRADA CAPOMOS, EN LA COLONIA INFONAVIT MACAPULE, CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Ahome
Localidad: Los Mochis
Contratista: JESUS ENRIQUE DIAZ CARDENAS
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-2304-2025

Importe de la Estimación s/IVA $52,434.29
Importe del Contrato s/IVA: $420,629.39
No. Estimación: 2
Tipo Estimación: Adicional-Finiquito
Periodo del Contrato: 02/05/2025 **al** 02/07/2025
Periodo de la Estimación: 14/06/2025 **al** 02/07/2025

Clave	Descripción	Monto
1	REHABILITACION DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN LA CALLE CERRADA CAPOMOS	
P01	**PRELIMINARES**	**45,351.89**
P02	**CIMENTACIÓN**	**7,082.40**

Total Paquete s/IVA: **52,434.29**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $52,434.29

JESUS ENRIQUE DIAZ CARDENAS
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA NORTE

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO
SUPERVISOR S.O.P

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACION DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN LA CALLE CERRADA CAPOMOS, EN LA COLONIA INFONAVIT MACAPULE, CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Ahome	**Contrato:**	OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-2304-2025	**No. Estimación:**	2
Localidad:	Los Mochis	**Importe del Contrato s/IVA**	$420,629.39	**Tipo de Estimación:**	Adicional-Finiquito
Contratista:	JESUS ENRIQUE DIAZ CARDENAS	**Periodo del Contrato**	02/05/2025 **al** 02/07/2025	**Importe de la Estimación:**	$52,434.29
				Periodo de la Estimación:	14/06/2025 **al** 02/07/2025

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
REHABILITACION DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN LA CALLE CERRADA CAPOMOS										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S01	**DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES**									
010101	SONDEO Y LOCALIZACION DE REDES PRINCIPALES Y/O TOMAS DE AGUA	PZA	9.00	$860.34	9.00	1.0000	10.00	-1.00	$860.34	111.11 %
010104	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN AGUA, EN ZANJA HASTA 3.50 M DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, TRASPALEOS Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA. MEDIDA EN ZANJA.	M3	67.20	$87.25	67.20	65.4500	132.65	-65.45	$5,710.51	197.40 %
P01S02	**EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DESPERDICIOS**									
020701	BOMBEO DE AGUAS NEGRAS DE POZO A POZO, POR MEDIO DE TUBERIA DE PVC DE 8" COLOCADA PROVISIONALMENTE. CON BOMBA TRAGA SÓLIDOS DE 6" DE DIÁMETRO. CON CAPACIDAD PARA MOVER ARENA Y PIEDRAS. MOTOR A GASOLINA. (HASTA 150 M DE DISTANCIA) INCLUYE RENTA DE TUBERIA DE 8", MANIOBRAS DE INSTALACION Y RETIRO DE TUBERIAS	HORA	4.00	$1,263.77	4.00	20.0000	24.00	-20.00	$25,275.40	600.00 %
020703	SONDEO CON VACTOR PARA BAJAR NIVELES DE AGUAS NEGRAS EN LINEAS DE DRENAJE DE POZO A POZO	HORA	4.00	$3,440.86	4.00	1.0000	5.00	-1.00	$3,440.86	125.00 %
010106	AFINE A MANO DE CEPAS EN MATERIAL "A" EN AGUA DE 0 A 3.00 MTS. DE PROF.	M3	5.60	$227.28	5.60	1.0500	6.65	-1.05	$238.59	118.75 %
010109	CAMA DE GRAVON PARA ESTABILIZAR TERRENO Y RECIBIR TUBERIA, INCLUYE: SUMINISTRO DE GRAVON, ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, VACIADO EN LA ZANJA Y EXTENDIDO A PALA	M3	5.60	$594.51	5.60	1.0500	6.65	-1.05	$624.24	118.75 %
010111	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVON EN ACOSTILLADO Y 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO. INCLUYE: GRAVON, ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, VACIADO EN LA ZANJA Y ACOSTILLADO Y EXTENDIDO A PALA SOBRE EL LOMO DEL TUBO	M3	25.80	$594.51	25.80	6.4100	32.21	-6.41	$3,810.81	124.84 %

JESUS ENRIQUE DIAZ CARDENAS
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACION DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN LA CALLE CERRADA CAPOMOS, EN LA COLONIA INFONAVIT MACAPULE, CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Ahome
Localidad: Los Mochis
Contratista: JESUS ENRIQUE DIAZ CARDENAS

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-2304-2025
Importe del Contrato s/IVA $420,629.39
Periodo del Contrato 02/05/2025 **al** 02/07/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Adicional-Finiquito
Importe de la Estimación: $52,434.29
Periodo de la Estimación: 14/06/2025 **al** 02/07/2025

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
010112	SUMINISTRO DE TIERRA SECA PARA RELLENAR ZANJA EN SUSTITUCION DE LODOS. INCLUYE: CARGA CON EQUIPO, Y ACARREO DEL BANCO A LA OBRA CON UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 10 KM	M3	65.52	$173.61	65.52	0.6300	66.15	-0.63	$109.37	100.96 %
010114	RELLENO COMPACTADO AL 90% P.V.S.M. CON PLACA VIBRADORA Y/O BAILARINA DE IMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: AGUA Y ACARREO LIBRE A 20 MTS.	M3	50.40	$242.84	50.40	21.7500	72.15	-21.75	$5,281.77	143.15 %
						Total Partida:			**45,351.89**	
P02	**CIMENTACIÓN**									
P02S01	**MAMPOSTERÍAS**									
030202	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: DEMOLICIÓN MANUAL O CON EQUIPO, MANO DE OBRA, CARGA DEL CAMION, RETIRO DEL MATERIAL A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 5 KM, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	M2	22.40	$275.56	22.40	3.3900	25.79	-3.39	$934.15	115.13 %
010103	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN SECO, EN ZANJA HASTA 3.50 M DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, TRASPALEOS Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA. MEDIDA EN ZANJA.	M3	36.96	$60.37	36.96	13.8100	50.77	-13.81	$833.71	137.36 %
P02S03	**ZAPATAS CORRIDAS.**									
030402	SUB-BASE CON BALASTRE CRIBADO, COMPACTADO AL 95 % PROCTOR, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR CON EQUIPO MECÁNICO Y APLICANDO AGUA, INCLUYE: BALASTRE CRIBADO QUE CUMPLA ESPECIFICACIONES SCT, TODOS LOS TRASPALEOS, ACARREOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. MEDIDO COLOCADO.	M3	2.56	$758.53	2.56	2.3700	4.93	-2.37	$1,797.72	192.58 %

JESUS ENRIQUE DIAZ CARDENAS
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACION DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN LA CALLE CERRADA CAPOMOS, EN LA COLONIA INFONAVIT MACAPULE, CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Ahome
Localidad: Los Mochis
Contratista: JESUS ENRIQUE DIAZ CARDENAS

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-2304-2025
Importe del Contrato s/IVA $420,629.39
Periodo del Contrato 02/05/2025 **al** 02/07/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Adicional-Finiquito
Importe de la Estimación: $52,434.29
Periodo de la Estimación: 14/06/2025 **al** 02/07/2025

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
030404	IMPREGNACION CON ASFALTO FM-1, ACABADO ARENEADO. PARA SELLAR BASE Y RECIBIR CONCRETO HIDRAULICO	M2	22.40	$62.69	22.40	4.1800	26.58	-4.18	$262.04	118.66 %
030507	REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 300 KG/CM2, DE 15 CM DE ESPESOR MINIMO, CON ACELERANTE A 7 DIAS, EN AREAS MAYORES A 20 M2 CON CONCRETO PREMEZCCLADO. INCLUYE: CONCRETO, ACELERANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	22.40	$846.28	22.40	3.3900	25.79	-3.39	$2,868.89	115.13 %
P02S04	**LOSA DE CIMENTACIÓN**									
030702	LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO, RETIRO DE SEÑALAMIENTOS, BARRIDO DEL AREA SEÑALIZADA EN CASO DE PAVIMENTO Y DESPEJE GENERAL DEL AREA	M2	70.00	$14.34	70.00	26.9100	96.91	-26.91	$385.89	138.44 %
							Total Partida:		**7,082.40**	

JESUS ENRIQUE DIAZ CARDENAS
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO
SUPERVISOR DE S.O.P.