SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

Resumen de Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS UBICADA EN CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Choix

Localidad:

Contratista: BILANCIA, S. DE R.L. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-3110B-2025

Importe de la Estimación s/IVA			$893,370.27
Importe del Contrato s/IVA:			$1,539,319.88
No. Estimación:			1
Tipo Estimación:			Normal
Periodo del Contrato:	04/11/2025	**al**	02/01/2026
Periodo de la Estimación:	06/12/2025	**al**	06/01/2026

Clave	Descripción	Monto
1	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
P01	**PRELIMINARES**	**201,898.90**
P02	**CIMENTACIÓN**	**691,471.37**

Total Paquete s/IVA:	**893,370.27**
Ajuste por Redondeo:	$0.00
Total de Estimación s/IVA:	$893,370.27

BILANCIA, S. DE R.L. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS UBICADA EN CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Choix
Localidad:
Contratista: BILANCIA, S. DE R.L. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-3110B-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,539,319.88
Periodo del Contrato 04/11/2025 **al** 02/01/2026

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $893,370.27
Periodo de la Estimación: 06/12/2025 **al** 06/01/2026

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
REHABILITACIÓN DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S01	**DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES**									
P01S01C010	RETIRO DE MUEBLES SANITARIOS WC Y/O LAVABOS, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	6.00	$670.06	0.00	6.0000	6.00	0.00	$4,020.36	100.00 %
P01S01C016	RETIRO DE TUBERÍA DE 1", 3/4, 1/2 "DE COBRE EN SALIDA HIDRÁULICA, INCLUYE: TAPON CORRESPONDIENTE AL DIAMETRO DE LA TUBERIA, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	SAL	4.00	$1,147.08	0.00	4.0000	4.00	0.00	$4,588.32	100.00 %
P01S01C014	RETIRO DE LUMINARIAS DE SOBREPONER EN MURO Y EN TECHO, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	$536.05	0.00	2.0000	2.00	0.00	$1,072.10	100.00 %
P01S01C012	RETIRO DE MARCO METÁLICO EXISTENTE SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRO DE ANCLAS, RESANES, PERFILADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	$1,127.88	0.00	2.0000	2.00	0.00	$2,255.76	100.00 %
P01S01C018	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE AZULEJO Y/O VITROPISO EXISTENTE EN AREA DE BAÑOS, ASENTADA CON MORTERO, A BASE DE CUÑA Y MARRO, INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA, ACARREO FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	42.00	$80.92	0.00	42.0000	42.00	0.00	$3,398.64	100.00 %
P01S02	**EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DESPERDICIOS**									
P01S03C022	BARRA DE 1.00 X 0.60 MTS, FABRICADA A BASE DE DUROCK Y DETALLADA CON PASTA BASECOAT, INCLUYE: PIERNA DE 80 CMS DE ALTO POR 60 CMS DE ANCHO, RESANES, MALLA DE FIBRA DE VIDRIO, REVESTIDA CON PISO CERÁMICO TIPO DUELA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	1.60	$2,398.27	0.00	1.6000	1.60	0.00	$3,837.23	100.00 %

BILANCIA, S. DE R.L. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS UBICADA EN CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Choix
Localidad:
Contratista: BILANCIA, S. DE R.L. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-3110B-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,539,319.88
Periodo del Contrato 04/11/2025 al 02/01/2026

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $893,370.27
Periodo de la Estimación: 06/12/2025 al 06/01/2026

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P01S03	**DESPALME POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS.**									
P02S01C012	REPARACIÓN DE APLANADO CON MORTERO ARENA PROP:1:3 ACABADO FLOTEADO, INCLUYE: MUESTREADO CON REGLA A PLOMO, FILOS, LIMPIEZA, MATERIAL, MANO DE OBRA, ANDAMIOS. DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA.	M2	48.22	$437.72	0.00	40.9500	40.95	7.27	$17,924.63	84.92 %
P01S03C010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO EN MUROS Y/O PISO MODELO SCANNO GRAFITO DE MEDIDAS 1.00 X 0.50 M, INCLUYE: PEGAMENTO, CORTES, DESPERDICIOS, BOQUILLA, LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	25.08	$1,146.11	0.00	25.0800	25.08	0.00	$28,744.44	100.00 %
P01S03C012	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO PARA MUROS Y/O PISO MARCA VITROMEX MOD. EVEREST BLANCO, INCLUYE: PEGAMENTO, CORTES, DESPERDICIOS, BOQUILLA, LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	25.08	$1,236.69	0.00	23.7600	23.76	1.32	$29,383.75	94.74 %
P02S01C014	PINTURA VINILICA LAVABLE MCA. BEREL, EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, LOSA, INCLUYE: ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA, SELLADOR ACRILICO, SELLADO DE FISURAS, DOS MANOS DE PINTURA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA.	M2	27.64	$116.43	0.00	27.6400	27.64	0.00	$3,218.13	100.00 %
P01S05	**TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA**									
P01S02C014	SALIDA SANITARIA PARA DESCARGA DE MUEBLES SANITARIOS CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE Ø 2" DE DIÁMETRO MARCA DURALÓN, INCLUYE: TUBO DE PVC-S DE Ø 2", CODOS DE PVC SANITARIO, PEGAMENTO, LIJADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	3.00	$1,465.85	0.00	3.0000	3.00	0.00	$4,397.55	100.00 %
P01S02C015	SALIDA SANITARIA PARA DESCARGA DE MUEBLES SANITARIOS CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE Ø 4" DE DIÁMETRO MARCA DURALÓN, INCLUYE: TUBO DE PVC-S DE Ø 4", CODOS DE PVC SANITARIO, PEGAMENTO, LIJADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	3.00	$1,096.50	0.00	3.0000	3.00	0.00	$3,289.50	100.00 %

BILANCIA, S. DE R.L. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS UBICADA EN CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Choix
Localidad:
Contratista: BILANCIA, S. DE R.L. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-3110B-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,539,319.88
Periodo del Contrato 04/11/2025 **al** 02/01/2026

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $893,370.27
Periodo de la Estimación: 06/12/2025 **al** 06/01/2026

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P01S02C017	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 6" PVC-S PARA DESCARGA DE DRENAJE, INCLUYE: RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE, DEMOLICION DE FIRME, EXCAVACION, RETIRO DE TUBERIA ASOLBADA, PLANTILLA, COLOCACION DE TUBERIA NUEVA, ACOSTILLADO, RELLENO Y COMPACTACION, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	6.00	$905.68	0.00	6.0000	6.00	0.00	$5,434.08	100.00 %
P01S02C010	SALIDA HIDRÁULICA CON TUBERÍA DE COBRE 1/2", INCLUYE: CODOS, COPLES, CONECTOR CON ROSCA EXTERIOR, SOLDADURA, RANURADO EN MURO, RESANES CON MORTERO CEMENTO ARENA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	SAL.	3.00	$2,686.88	0.00	2.0000	2.00	1.00	$5,373.76	66.67 %
P01S02C012	SALIDA HIDRAULICA EN TUBERIA DE 1" COBRE, INCLUYE: CODOS, COPLES, CONECTOR CON ROSCA EXTERIOR, SOLDADURA, RANURADO EN MURO, RESANES CON MORTERO CEMENTO ARENA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	SAL.	3.00	$3,753.84	0.00	3.0000	3.00	0.00	$11,261.52	100.00 %
P01S06	**EXCAVACIÓN A MANO PARA FORMACIÓN DE ZANJAS EN ZONA "A", CLASES I, II, ZONA "B", CLASES I Y II; Y ZONA "C" C**									
P01S02C018	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC, MCA. HELVEX MOD. TZF NAO17, PARA FLUXOMETRO BLANCO, INCLUYE: FLUXOMETRO DE PALANCA MCA. HELVEX, JUNTA SELLADORA CON GUÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00	$13,388.67	0.00	3.0000	3.00	0.00	$40,166.01	100.00 %
P01S02C020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE OVALIN MCA. CORONA MOD. VALENCIA COLOR BLANCO, INCLUYE: LLAVE TIPO PUCH MARCA HELVEX, INSTALACIÓN, CESPOL CROMO, SELLADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	$8,055.55	0.00	2.0000	2.00	0.00	$16,111.10	100.00 %
P01S02C022	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO SECO TIPO MEDIANO, MARCA HELVEX MOD. MOJAVE, INCLUYE: FIJACIÓN EN MURO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	$8,431.96	0.00	1.0000	1.00	0.00	$8,431.96	100.00 %

BILANCIA, S. DE R.L. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS UBICADA EN CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Choix	**Contrato:**	OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-3110B-2025	**No. Estimación:**	1
Localidad:		**Importe del Contrato s/IVA**	$1,539,319.88	**Tipo de Estimación:**	Normal
Contratista:	BILANCIA, S. DE R.L. DE C.V.	**Periodo del Contrato**	04/11/2025 **al** 02/01/2026	**Importe de la Estimación:**	$893,370.27
				Periodo de la Estimación:	06/12/2025 **al** 06/01/2026

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P01S07	**EXCAVACIÓN A MANO PARA FORMACIÓN DE ZANJAS, EN CUALQUIER ZONA: CLASE II A Y CLASE III, CLASE EN SECO.**									
P01S02C011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO Y CONTRAMARCO PARA REGISTROS EXISTENTES EN AREA DE BAÑOS, INCLUYE: RETIRO DE MARCO EXISTENTE EN MAL ESTADO, COLOCACION DE MARCO DE ANGULO DE 11/2" Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 11/4", CONCRETO F'C= 200 KG/CM2.	PZA	2.00	$1,935.10	0.00	2.0000	2.00	0.00	$3,870.20	100.00 %
P01S02C013	FABRICACION DE REGISTRO SANITARIO DE 0.60X0.40 MTS, A BASE TABIQUE ROJO RECOCIDO Y ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA, ACABADO ENJARRE PULIDO AL INTERIOR, INCLUYE: DEMOLICION DE REGISTRO DAÑADO, EXCAVACION, MEDIA CAÑA, APLANADO AL INTERIOR, MARCO Y TAPA DE ANGULO DE 1 1/2" Y 11/4" COLADO CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	$5,119.86	0.00	1.0000	1.00	1.00	$5,119.86	50.00 %
						Total Partida:			201,898.90	
P02	**CIMENTACIÓN**									
P02S01	**MAMPOSTERÍAS**									
P02S01C010	REPARACIÓN DE FALSO PLAFÓN A BASE DE TABLAROCA LISA DE 1/2", INCLUYE: CORTE DEL AREA PARA REPARAR, MATERIAL, ENCINTADO CON PERFACINTA Y RESANE CON REDIMIX, ACABADO SEGÚN EL ÁREA (TIROL O LISO), MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	156.54	$562.72	0.00	61.0000	61.00	95.54	$34,325.92	38.97 %
P02S02	**ZAPATAS AISLADAS.**									
P02S01C011	REPARACION DE MUROS DE TABLAROCA EN UNIONES DAÑADAS O MAL RESANADAS A BASE DE READIMIX Y PERFACINTA, INCLUYE: RETIRO DE CINTA MAL COLOCADA, APLICACION DE UNA MANO DE READIMIX, COLOCACION DE PERFACINTA, APLICACION DE SEGUNDA MANO Y AFINE CON READIMIX,	ML	50.00	$230.04	0.00	50.0000	50.00	0.00	$11,502.00	100.00 %

BILANCIA, S. DE R.L. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS UBICADA EN CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Choix
Localidad:
Contratista: BILANCIA, S. DE R.L. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-3110B-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,539,319.88
Periodo del Contrato 04/11/2025 **al** 02/01/2026

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $893,370.27
Periodo de la Estimación: 06/12/2025 **al** 06/01/2026

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P02S01C012	REPARACIÓN DE APLANADO CON MORTERO ARENA PROP:1:3 ACABADO FLOTEADO, INCLUYE: MUESTREADO CON REGLA A PLOMO, FILOS, LIMPIEZA, MATERIAL, MANO DE OBRA, ANDAMIOS. DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA.	M2	60.68	$437.72	0.00	59.8600	59.86	0.82	$26,201.92	98.65 %
P02S01C014	PINTURA VINILICA LAVABLE MCA. BEREL, EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, LOSA, INCLUYE: ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA, SELLADOR ACRILICO, SELLADO DE FISURAS, DOS MANOS DE PINTURA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA.	M2	1,730.98	$116.43	0.00	1,571.8800	1,571.88	159.10	$183,013.99	90.81 %
P02S04	**LOSA DE CIMENTACIÓN**									
P02S04C011	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE SOBREPONER, CON DIFUSOR EXTRUIDO EN CET, 1.22 M, LAMONA ROLADA EN FRIO CON 0.45 MM DE ESPESOR EN EL CUERPO Y 0.76 MM EN CABEZERAS, DRIVER MULTIVOLTAJE 85/265 V. TUBO LED BLANCO FRIO INCLUYE LUMINARIO ENVOLVENTE, 2 TUBO LED 18 W, DRIVER MULTIVOLTAJE LED , TAQUETE MARIPOSA DE 1/4", CABLE ARMAFLEX CAL. 14,TAPONES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	60.00	$3,921.75	0.00	60.0000	60.00	0.00	$235,305.00	100.00 %
P02S04C013	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA WALL PACK 150 WATTS, VSAP INCLUYE LUMINARIO WALL PACK 150 W, TAPONES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	8.00	$4,693.10	0.00	4.0000	4.00	4.00	$18,772.40	50.00 %
*TEMP60	SALIDA PARA ALUMBRADO POR LOSA Y MURO PUESTA A TIERRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIONES, PUESTA A TIERRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	SAL	25.00	$1,644.15	0.00	25.0000	25.00	0.00	$41,103.75	100.00 %

BILANCIA, S. DE R.L. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS UBICADA EN CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Choix
Localidad:
Contratista: BILANCIA, S. DE R.L. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-3110B-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,539,319.88
Periodo del Contrato 04/11/2025 **al** 02/01/2026

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $893,370.27
Periodo de la Estimación: 06/12/2025 **al** 06/01/2026

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
EL109702	SALIDA PARA CONTACTOS POR PISO, LOSA Y MURO CON TUBO PVC GRADO ELECTRICO, DE 21MM(3/4") CON 2 CONDUCTORES THW-LS CALIBRE 10 PARA FASE Y NEUTRO, 1 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12 PARA TIERRA FISICA, INCLUYE: CODOS, COPLES MONITORES, CONTRAS, REGISTRO METALICO 4X4" CON TAPA CIEGA, PUESTA A TIERRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIONES, PUESTA A TIERRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	SAL	40.00	$1,338.90	0.00	20.0000	20.00	20.00	$26,778.00	50.00 %
*TEMP21	SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO, INCLIUYE: APAGADOR SENCILLO COLOR NEGRO EN MURO, CONEXIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	SAL	10.00	$1,728.70	0.00	5.0000	5.00	5.00	$8,643.50	50.00 %
P8547423	SALIDA ELECTRICA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, A BASE DE CABLE USO RUDO 3X10 EN UNA DISTANCIA PROM: 30 MTS, DESDE CENTRO DE CARGA HASTA EQUIPO, INCLUYE: INDENTIFICACION DE CIRCUITOS, PASTILLA DE 2X30 AMPERES, CONEXIONES, FIAJAR CABLE A MUROS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	9.00	$5,688.08	0.00	7.0000	7.00	2.00	$39,816.56	77.78 %
P63698587	RETIRO Y REACOMODO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN AZOTEA Y PLAFONES, INCLUYE RETIRO DE ANTENAS, REPARACION DE ALIMENTACION PRINCIPAL, RETIRO DE CABLES TELEFONICOS SIN USO, RETRIO DE MATERIALES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$8,040.76	0.00	1.0000	1.00	0.00	$8,040.76	100.00 %

BILANCIA, S. DE R.L. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS UBICADA EN CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Choix
Localidad:
Contratista: BILANCIA, S. DE R.L. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-3110B-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,539,319.88
Periodo del Contrato 04/11/2025 **al** 02/01/2026

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $893,370.27
Periodo de la Estimación: 06/12/2025 **al** 06/01/2026

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P02S05	DADOS									
P9878541543	REUBICACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONA DE PLANTA BAJA (PASILLO) A AZOTEA DE UNIDAD, INLCUYE: KIT DE TUBERIA DE COBRE PARA ALIMENTACION DE REFRIGERANTE, FORROS AISLADORES PARA TUBERIA, DEMOLICION DE LOSA DE AZOTEA PARA PASAR TUBERIA DE GAS, REPARACION APERTURA CON CONCRETO, DESISTALACION DE EQUIPO, LIMPIEZA DE EQUIPOS, CARGA DE GAS, INSTALACION DE MAQUINA CONDESADORA, APERTURA DE CRISTAL PARA PASAR TUBERIAS, LINEA DE DRENAJE PARA DESAGUE DE EVAPORADOR, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	9.00	$7,964.60	0.00	7.0000	7.00	2.00	$55,752.20	77.78 %
P658474	RETIRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICONADOS DE VENTANA, INCLUYE: RETIRO DE EQUIPO FUERA DE LA OBRA, COLOCACION DE FIJO DE CRISTAL Y ALUMINIO PARA TAPAR CLARO, RETIRO DE PROTECCION CON REHILETE, MATERIAL, HERRAMIENTA EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00	$2,215.37	0.00	1.0000	1.00	4.00	$2,215.37	20.00 %

Total Partida: 691,471.37

BILANCIA, S. DE R.L. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO
SUPERVISOR DE S.O.P.