SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE ENLACE AGRICULTORES A LIBRAMIENTO BENITO JUÁREZ, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Importe de la Estimación s/IVA $6,671,114.73

Municipio: Culiacan

Importe del Contrato s/IVA: $221,683,887.23

Localidad: Culiacan

No. Estimación: 17

Contratista: CONSTRUCTORA ABUYA, S.A. DE C.V.

Tipo Estimación: Adicional

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1903-2025

Periodo del Contrato: 27/03/2025 **al** 27/09/2026

Periodo de la Estimación: 27/12/2025 **al** 25/01/2026

Clave	Descripción	Monto
1		
	CONSTRUCCIÓN DE ENLACE AGRICULTORES A LIBRAMIENTO BENITO JUÁREZ	
P01	**PRELIMINARES**	**5,972,346.43**
P02	**CIMENTACIÓN**	**29,400.52**
P05	**CONCRETO HIDRAÚLICO**	**669,367.78**

Total Paquete s/IVA: **6,671,114.73**

Total de Estimación s/IVA: $6,671,114.73

CONSTRUCTORA ABUYA, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DE DPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ

SUPERVISOR

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE ENLACE AGRICULTORES A LIBRAMIENTO BENITO JUÁREZ, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: CONSTRUCTORA ABUYA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1903-2025
Importe del Contrato s/IVA $221,683,887.23
Periodo del Contrato 27/03/2025 **al** 27/09/2026

No. Estimación: 17
Tipo de Estimación: Adicional
Importe de la Estimación: $6,671,114.73
Periodo de la Estimación: 27/12/2025 **al** 25/01/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
CONSTRUCCIÓN DE ENLACE AGRICULTORES A LIBRAMIENTO BENITO JUÁREZ										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S02	**EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DESPERDICIOS**									
P06S02C020	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES AL 95%, COMPACTADO CON EQUIPO PATA DE CABRA Y TENDIDO CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	18,092.00	$465.64	6,033.90	11,656.2000	44,137.20	-26,045.20	$5,427,592.97	243.96 %
P01S03	**DESPALME POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS.**									
P03S48C045	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REDONDO LISO DE 1" DE 0.76 M. DE LONGITUD CON SEPARACION A CADA 30 CMS. EN JUNTAS FRIAS, INCLUYE: POLIDUCTO, ENGRASADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	1,056.00	$196.10	913.92	568.4800	2,538.40	-1,482.40	$111,478.93	240.38 %
P03S39C002	SELLADO DE JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES EN PAVIMENTO, CON CORDON COLA DE RATA BACKER ROD DE 3/8" Y SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	12,587.00	$76.77	5,592.82	5,643.8000	23,823.62	-11,236.62	$433,274.53	189.27 %
							Total Partida:		**5,972,346.43**	
P02	**CIMENTACIÓN**									
P02S03	**ZAPATAS CORRIDAS.**									
P01S30C007	AFINE DE PLANTILLA A MANO EN FONDO DE EXCAVACIONES REALIZADAS A MÁQUINA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	180.34	$86.74	54.83	338.9500	519.29	-338.95	$29,400.52	287.95 %
							Total Partida:		**29,400.52**	

SMB

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE ENLACE AGRICULTORES A LIBRAMIENTO BENITO JUÁREZ, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: CONSTRUCTORA ABUYA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1903-2025
Importe del Contrato s/IVA $221,683,887.23
Periodo del Contrato 27/03/2025 **al** 27/09/2026

No. Estimación: 17
Tipo de Estimación: Adicional
Importe de la Estimación: $6,671,114.73
Periodo de la Estimación: 27/12/2025 **al** 25/01/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
CONSTRUCCIÓN DE ENLACE AGRICULTORES A LIBRAMIENTO BENITO JUÁREZ										
P05	**CONCRETO HIDRAÚLICO**									
P05S01	**CONCRETO HIDRÁULICO CICLÓPEO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN**									
EM10001	Excavación en terreno tipo B con equipo retroexcavadora, incluye: mano de obra, herramienta y equipo.	m3	1,986.60	$61.47	249.04	186.5600	2,173.16	-186.56	$11,467.84	109.39 %
EM10002	Suministro y colocación de cama de limo para colocar canalizaciones de media tensión, incluye: suministro, mano de obra, herramienta y equipo.	m3	397.33	$517.59	113.27	125.2800	635.88	-238.55	$64,843.68	160.04 %
EM10004	Retiro de material producto de la excavación, volumen en seccion, incluye: carga del material, mano de obra, herramienta y equipo.	m3	397.32	$105.04	234.52	158.4000	790.24	-392.92	$16,638.34	198.89 %
EM10034	Suministro e instalación de registro de concreto de 1.50x1.50x1.50 m. TN-RMTB4TC de concreto armado Norma CFE, incluye: registro precolado con tapa cuadrada antiderrapante, ménsula correderas, aislador de neopreno, perno Hilti, taquete kb11, varilla para tierra, carga cadweld, placa de aluminio para nomenclaturas, poliuretano esperado para sellar ductos, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	51.00	$44,339.84	1.00	13.0000	65.00	-14.00	$576,417.92	127.45 %

Total Partida: **669,367.78**

CONSTRUCTORA ABUYA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ
SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO. DE CONTROL DE OBRAS