SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO EN CRUCERO BLVD. ANTONIO CASTRO LEAL Y AV. ÁLVARO OBREGÓN, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: GLS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-1103-2025

Importe de la Estimación s/IVA			$1,407,383.76
Importe del Contrato s/IVA:			$1,407,383.76
No. Estimación:			1
Tipo Estimación:			Finiquito
Periodo del Contrato:	12/03/2025	**al**	10/04/2025
Periodo de la Estimación:	12/03/2025	**al**	10/04/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO EN CRUCERO BLVD. ANTONIO CASTRO LEAL Y AV. ÁLVARO OBREGÓN	
P01	**PRELIMINARES**	**1,407,383.76**

Total Paquete s/IVA: **1,407,383.76**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $1,407,383.76

GLS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR SOP

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO EN CRUCERO BLVD. ANTONIO CASTRO LEAL Y AV. ÁLVARO OBREGÓN, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: GLS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-1103-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,407,383.76
Periodo del Contrato 12/03/2025 **al** 10/04/2025

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Finiquito
Importe de la Estimación: $1,407,383.76
Periodo de la Estimación: 12/03/2025 **al** 10/04/2025

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO EN CRUCERO BLVD. ANTONIO CASTRO LEAL Y AV. ÁLVARO OBREGÓN

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P01	**PRELIMINARES**									
P01S01	**DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES**									
SEMACL-01	POSTE PEATONAL P-300 ACABADO ESMALTE. INCLUYE: INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	$28,635.78	0.00	1.0000	1.00	0.00	$28,635.78	100.00 %
SEMACL-02	ESTRUCTURA DOBLE PARA SEMAFORO P-300, BRAZOS DE 5.5 M, ACABADO ESMALTE NEGRO. INCLUYE: ANCLAS, INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.00	$92,808.65	0.00	2.0000	2.00	0.00	$185,617.30	100.00 %
SEMACL-03	SEMAFORO DE 4 LUCES EN LEDS DE 30 CM R-A-V-FI EN MATERIAL DE POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVO PARA PROTECCION DE RAYOS ULTRAVIOLETA. INCLUYE: NIPLES, HERRAJES, INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.00	$51,273.35	0.00	2.0000	2.00	0.00	$102,546.70	100.00 %
SEMACL-04	SEMAFORO DE 3 LUCES EN LEDS DE 30 CM R-A-V EN MATERIAL DE POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVO PARA PROTECCION DE RAYOS ULTRAVIOLETA. INCLUYE: NIPLES, HERRAJES, INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	4.00	$38,820.98	0.00	4.0000	4.00	0.00	$155,283.92	100.00 %
SEMACL-05	CONTROL CENTRALIZABLE C-208 DE 8 FASES, 16 ENTRADAS, 0 CANALES, S/AMPLIF. PARA DETECTORES PEATONALES Y CAMARAS VIDEODETECTORAS, CON GPS. DISEÑADO PARA OPERAR TANTO CON TIEMPOS FIJOS O ACTUADOS POR EL TRANSITO. INC. POSTE GALV. DE 1.00 M DE ALTO Y ANCLAS. INCLUYE: INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	$317,442.56	0.00	1.0000	1.00	0.00	$317,442.56	100.00 %
SEMACL-06	SEMAFORO DE 4 LUCES EN LEDS DE 30 CM R-R-A-V EN MATERIAL DE POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVO PARA PROTECCION DE RAYOS ULTRAVIOLETA. INCLUYE: NIPLES, HERRAJES, INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.00	$50,090.67	0.00	2.0000	2.00	0.00	$100,181.34	100.00 %
SEMACL-07	SEMAFORO 2 LUCES PEEK 30CM, SECC Y TAPA NEGRA, VIS TUNEL. NEG, LAMP DE LEDS, ROJO SILUETA PEATON ALTO, VERDE SILUETA PEATON SIGA. INCLUYE: INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	4.00	$34,252.20	0.00	4.0000	4.00	0.00	$137,008.80	100.00 %
SEMACL-08	ESTACION DE BOTON DE POLICARBONATO (PUSH BUTTON ML-1). INCLUYE: INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.00	$2,688.49	0.00	2.0000	2.00	0.00	$5,376.98	100.00 %

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION OBRA

Estimación

Nombre de Obra SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO EN CRUCERO BLVD. ANTONIO CASTRO LEAL Y AV. ÁLVARO OBREGÓN, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: GLS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-1103-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,407,383.76
Periodo del Contrato 12/03/2025 **al** 10/04/2025

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Finiquito
Importe de la Estimación: $1,407,383.76
Periodo de la Estimación: 12/03/2025 **al** 10/04/2025

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P01S02	**EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DESPERDICIOS**									
SEMACL-09	CABLE 10 AWG PARA ALIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	50.00	$191.14	0.00	50.0000	50.00	0.00	$9,557.00	100.00 %
SEMACL-10	LOTE TOMACORRIENTE (CENTRO DE CARGA PARA CONTROL C-208), INC. TUBO CONDUIT 11/4"X3.00 M, MUFA, INTERRUPTOR, GABINETE NEMA,, CONECTORES, ABRAZADERAS, CABLE CAL 8 AWG, ETC. INCLUYE: INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	JUEGO	1.00	$16,115.41	0.00	1.0000	1.00	0.00	$16,115.41	100.00 %
SEMACL-11	TIERRA FISICA CAL. 2 AWG DE 1 X 45 CM. INCLUYE: INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	$3,314.73	0.00	1.0000	1.00	0.00	$3,314.73	100.00 %
SEMACL-12	CABLE USO RUDO 5X14 AWG ESPECIAL P/SEMAF. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	370.00	$285.26	0.00	370.0000	370.00	0.00	$105,546.20	100.00 %
SEMACL-13	CABLE NEUTRANEL 1+1 CAL 6 PARA ACOMETIDA AEREA. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	100.00	$101.27	0.00	100.0000	100.00	0.00	$10,127.00	100.00 %
P01S03	**DESPALME POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS.**									
SEMACL-14	SEÑAL RESTRICTIVA SR-6 DE 71X71 CM EN ACAB. ALTA INT. E IMPRESIÓN SERIG. CON ANTIGRAFITTI, SEGÚN NORMAS SCT. INCLUYE INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$9,409.72	0.00	2.0000	2.00	0.00	$18,819.44	100.00 %
SEMACL-15	SEÑAL PREVENTIVA SP-37 DE 71X71 CM EN ACAB. ALTA INT. E IMPRESIÓN SERIG. CON ANTIGRAFITTI, INCLUYE POSTE PTR CAL 14 2"X2"X3.5 M GALV, SEGÚN NORMAS SCT. INCLUYE INSTALACIÓN.	PZA	4.00	$9,409.72	0.00	4.0000	4.00	0.00	$37,638.88	100.00 %
SEMACL-16	SEÑAL INFORMATIVA SID-13 TIPO BANDERA DE 152X366 CM PARA SALIDA DE VEHICULOS DE EMERGENCIA, ACABADO ALTA INTENSIDAD CON ESTRUCTURA PIRAMIDAL ACABADO ESMALTE. INCLUYE INSTALACIÓN.	PZA	2.00	$87,085.86	0.00	2.0000	2.00	0.00	$174,171.72	100.00 %

Total Partida: **1,407,383.76**

GLS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR SOP