SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PRIMERA ETAPA DE RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE "LA PITAHAYITA", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Importe de la Estimación s/IVA $622,950.06

Municipio: Culiacan

Importe del Contrato s/IVA: $2,681,317.81

Localidad:

No. Estimación: 2

Contratista: C. FRANCISCO ANGULO PEREZ

Tipo Estimación: Normal

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-2006-2025

Periodo del Contrato: 30/06/2025 **al** 30/09/2025

Periodo de la Estimación: 16/07/2025 **al** 31/07/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
	PRIMERA ETAPA DE RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	
P01	**PRELIMINARES**	**622,950.06**

Total Paquete s/IVA: **622,950.06**

Total de Estimación s/IVA: $622,950.06

C. FRANCISCO ANGULO PEREZ	ING.MARIO ENRIQUE AST ORGA YAÑEZ	ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
CONTRATISTA	SUPERVISOR	JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PRIMERA ETAPA DE RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE "LA PITAHAYITA", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. FRANCISCO ANGULO PEREZ

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-2006-2025
Importe del Contrato s/IVA $2,681,317.81
Periodo del Contrato 30/06/2025 **al** 30/09/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $622,950.06
Periodo de la Estimación: 16/07/2025 **al** 31/07/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PRIMERA ETAPA DE RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S01	**DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES**									
P01S05C043	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA TENDIDO DE INSTALACIONES, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y NIVELETAS.	ML	1,848.00	$17.07	0.00	1,598.9400	1,598.94	249.06	$27,293.91	86.52 %
P01S16C001	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, ZONA "B", CLASE I, DE 0.00 a 2.00 m DE PROFUNDIDAD.	M3	1,164.24	$76.06	0.00	1,134.9500	1,134.95	29.29	$86,324.30	97.48 %
P01S58C020	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN A 5.00 KM. FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE CARGA A MÁQUINA	M3	693.00	$69.23	0.00	693.0000	693.00	0.00	$47,976.39	100.00 %
P01S02	**EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DESPERDICIOS**									
P01S72C034	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CMS. DE ESPESOR, APISONADA Y COMPACTADO CON PISON DE MANO, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M3	110.88	$697.67	0.00	102.1700	102.17	8.71	$71,280.94	92.14 %
P18S02C005	INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 4" DE Ø (NOM-001-CONAGUA-2011).	ML	1,399.00	$32.67	0.00	1,149.9400	1,149.94	249.06	$37,568.54	82.20 %
P18S02C006	INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 6" DE Ø (NOM-001-CONAGUA-2011).	ML	34.00	$60.52	0.00	34.0000	34.00	0.00	$2,057.68	100.00 %
P18S02C007	INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 8" DE Ø.	ML	415.00	$69.77	0.00	415.0000	415.00	0.00	$28,954.55	100.00 %

C.FRANCISCO ANGULO PEREZ
CONTRATISTA

ING.MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ
SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PRIMERA ETAPA DE RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE "LA PITAHAYITA", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. FRANCISCO ANGULO PEREZ

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-2006-2025
Importe del Contrato s/IVA $2,681,317.81
Periodo del Contrato 30/06/2025 **al** 30/09/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $622,950.06
Periodo de la Estimación: 16/07/2025 **al** 31/07/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P01S74C014	RELLENO ACOSTILLADO EN CAPAS UTILIZANDO MATERIAL DE LIMO, HASTA 30 CM SOBRE EL LOMO DEL TUBO. INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PUESTO EN OBRA, AGUA PARA COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	443.52	$531.30	0.00	418.1100	418.11	25.41	$222,141.84	94.27 %
P34S05C002	BANDA PREVENTIVA EN ZANJA, POSTERIOR AL RELLENO APISONADO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	ML	1,848.00	$2.05	0.00	1,598.9400	1,598.94	249.06	$3,277.83	86.52 %
P01S72C029	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO COMPACTADO CON BAILARINA AL 95%, INCLUYE: TENDIDO EN CAPAS, HUMEDECIMIENTO DEL MATERIAL, COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M3	609.84	$143.70	0.00	591.9900	591.99	17.85	$85,068.96	97.07 %
P18S26C030	ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 0.40X0.30X0.30 M. INCLUYE: FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	28.00	$393.04	0.00	28.0000	28.00	0.00	$11,005.12	100.00 %

Total Partida: **622,950.06**

C.FRANCISCO ANGULO PEREZ
CONTRATISTA

ING.MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ
SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO