SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLE 21 DE MARZO DE CALLE MARZO A CALLE ALMENDRA, FRACC. STASE, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Ahome

Localidad:

Contratista: C. MIGUEL ÁNGEL CORRALES VILLASEÑOR

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2204A-2025

Importe de la Estimación s/IVA			$380,233.88
Importe del Contrato s/IVA:			$5,168,808.63
No. Estimación:			6
Tipo Estimación:			Extraordinaria-Finiquito
Periodo del Contrato:	30/04/2025	**al**	30/09/2025
Periodo de la Estimación:	16/09/2025	**al**	30/09/2025

Clave	Descripción	Monto
50		
EX	**EXTRAORDINARIOS**	**380,233.88**

Total Paquete s/IVA: **380,233.88**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $380,233.88

C. MIGUEL ÁNGEL CORRALES VILLASEÑOR
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DPTO. DE SUPERVISION ZONA NORTE

ARQ. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
SUPERVISOR SOP

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLE 21 DE MARZO DE CALLE MARZO A CALLE ALMENDRA, FRACC. STASE, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Ahome
Localidad:
Contratista: C. MIGUEL ÁNGEL CORRALES VILLASEÑOR

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2204A-2025
Importe del Contrato s/IVA $5,168,808.63
Periodo del Contrato 30/04/2025 **al** 30/09/2025

No. Estimación: 6
Tipo de Estimación: Extraordinaria-Finiquito
Importe de la Estimación: $380,233.88
Periodo de la Estimación: 16/09/2025 **al** 30/09/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
EX	**EXTRAORDINARIOS**									
EX	**EXTRAORDINARIOS**									
EXT 01	TALA DE ÁRBOL DE 70 CM DE DIÁMETRO Y 10.00 M DE ALTURA, CON EXTRACCIÓN DE RAÍCES Y RETIRO DEL MISMO FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO PARA CORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.00	$8,421.46	0.00	3.0000	3.00	0.00	$25,264.38	0.00 %
EXT 02	PODA DE ÁRBOL CON BRAZOS DE 30 CM DE DIÁMETRO Y 7.00 M DE ALTURA, RETIRO DEL MISMO FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO PARA CORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.00	$6,597.59	0.00	2.0000	2.00	0.00	$13,195.18	0.00 %
EXT 03	POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.50 M. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: PLANTILLA DE 30 CM DE ESPESOR DE PEDACERÍA APISONADA MAMPOSTERÍA DE 3RA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ESCALONES DE ACERO, EXCAVACIÓN, MEDIAS CAÑAS, MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	0.00	$13,450.53	0.00	2.0000	2.00	0.00	$26,901.06	0.00 %
EXT 04	POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.75 M. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: PLANTILLA DE 30 CM DE ESPESOR DE PEDACERÍA APISONADA MAMPOSTERÍA DE 3RA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ESCALONES DE ACERO, EXCAVACIÓN, MEDIAS CAÑAS, MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	0.00	$15,693.17	0.00	1.0000	1.00	0.00	$15,693.17	0.00 %
EXT 05	BROCAL Y TAPA CIEGO DE HIERRO DÚCTIL CIEGO PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	0.00	$5,091.62	0.00	5.0000	5.00	0.00	$25,458.10	0.00 %
EXT 06	BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	PZA	0.00	$2,453.74	0.00	1.0000	1.00	0.00	$2,453.74	0.00 %
EXT 07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN EN POZOS DE VISITA CON BARROTE DE 4" X 4" Y 1.20 MTS DE LONGITUD Y HULE NEGRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	$1,187.75	0.00	5.0000	5.00	0.00	$5,938.75	0.00 %

ING. MIGUEL ÁNGEL CORRALES VILLASEÑOR
CONTRATISTA

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. ARQ. JOSÉ ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
SUPERVISOR SOP

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLE 21 DE MARZO DE CALLE MARZO A CALLE ALMENDRA, FRACC. STASE, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Ahome
Localidad:
Contratista: C. MIGUEL ÁNGEL CORRALES VILLASEÑOR

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2204A-2025
Importe del Contrato s/IVA $5,168,808.63
Periodo del Contrato 30/04/2025 **al** 30/09/2025

No. Estimación: 6
Tipo de Estimación: Extraordinaria-Finiquito
Importe de la Estimación: $380,233.88
Periodo de la Estimación: 16/09/2025 **al** 30/09/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
EXT 08	DEMOLICIÓN CON MÁQUINA DE POZOS DE VISITA, CON MUROS DE 28 CMS DE ESPESOR INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA.	M3	0.00	$787.05	0.00	6.1200	6.12	0.00	$4,816.75	0.00 %
EXT 09	INTERCONEXIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 24" SANITARIO A POZO DE VISITA EXISTENTE, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, RESANE, INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE LLEGADA.	PZA	0.00	$3,145.22	0.00	1.0000	1.00	0.00	$3,145.22	0.00 %
EXT 10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTA LARGA DE FO.FO. PARA VÁLVULA DE BANQUETA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	$790.44	0.00	24.0000	24.00	0.00	$18,970.56	0.00 %
EXT 11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA ESFERA ROSCABLE DE BRONCE DE 1/2", INCLUYE: 2 INSERTOR RECTO DE BRONCE DE 1/2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	$926.87	0.00	24.0000	24.00	0.00	$22,244.88	0.00 %
EXT 12	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 1-1/2", INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, ENCOFRADO CON CONCRETO F´C= 100 KG/CM2, T.M.A.: 3/4", RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	0.00	$187.04	0.00	188.0000	188.00	0.00	$35,163.51	0.00 %
EXT 13	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1-1/2"X1-1/2"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	$1,738.50	0.00	7.0000	7.00	0.00	$12,169.50	0.00 %
EXT 14	CABLE DE ALUMINIO XLP 2+1 CAL. 4 SUBTERRÁNEO PARA ALIMENTAR LUMINARIAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	0.00	$107.07	0.00	188.0000	188.00	0.00	$20,129.16	0.00 %
EXT 15	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" X 1.50 M. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECÁNICO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	0.00	$605.56	0.00	2.0000	2.00	0.00	$1,211.12	0.00 %

ING. MIGUEL ÁNGEL CORRALES VILLASEÑOR
CONTRATISTA

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. ARQ. JOSÉ ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
SUPERVISOR SOP

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLE 21 DE MARZO DE CALLE MARZO A CALLE ALMENDRA, FRACC. STASE, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Ahome
Localidad:
Contratista: C. MIGUEL ÁNGEL CORRALES VILLASEÑOR

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2204A-2025
Importe del Contrato s/IVA $5,168,808.63
Periodo del Contrato 30/04/2025 **al** 30/09/2025

No. Estimación: 6
Tipo de Estimación: Extraordinaria-Finiquito
Importe de la Estimación: $380,233.88
Periodo de la Estimación: 16/09/2025 **al** 30/09/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
EXT 16.	LUMINARIA VIAL G7-SOMD CON CHIPS TECNOLOGÍA SMD LUMILED, 80 WATTS, EFICACIA 140 LM/W, TEMPERATURA DE COLOR 5700°K+-300° K, CONTROLADOR ELÉCTRICO MULTIVOLTAJE 90/305 V, PROTECCIÓN IP 66IK 10, SUPRESOR DE PICOS 10 KV, 100.000 HRS DE VIDA UTIL, CARCASA FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO A PRESIÓN, CON PINTURA POLIÉSTER ANTICORROSIVA, TORNILLERÍA EN ACERO INOXIDABLE TIPO MARINO, LENTE ÓPTICO DE POLICARBONATO, (10 AÑOS DE GARANTÍA), CON BASE PARA FOTOCELDA Y BASE, INCLUYE: BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.30X0.70X0.90 M., POSTE METÁLICO OCTAGONAL GALVANIZADO 8 MTS ALTURA, BRAZO DE 1.80 M. GALVANIZADO, LAMPARA COMPLETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.00	$21,068.40	0.00	7.0000	7.00	0.00	$147,478.80	0.00 %

Total Partida: **380,233.88**

ING. MIGUEL ÁNGEL CORRALES VILLASEÑOR
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. ARQ. JOSÉ ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
SUPERVISOR SOP