# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

## Resumen de Estimación

**Nombre de Obra** SEGUNDA ETAPA DE OBRA ELÉCTRICA EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

**Municipio:** Mazatlan

**Localidad:**

**Contratista:** MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA S.A.P.I. DE C.V.

**Contrato:** OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0206-2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Importe de la Estimación s/IVA** | | | $615,067.42 |
| **Importe del Contrato s/IVA:** | | | $2,864,520.55 |
| **No. Estimación:** | | | 3 |
| **Tipo Estimación:** | | | Normal |
| **Periodo del Contrato:** | 10/06/2025 | **al** | 10/09/2025 |
| **Periodo de la Estimación:** | 15/07/2025 | **al** | 08/08/2025 |

| Clave | Descripción | Monto |
|---|---|---|
| 1 | | |
| | SEGUNDA ETAPA DE OBRA ELÉCTRICA EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE | |
| **P01** | **PRELIMINARES** | **615,067.42** |

| | |
|---|---|
| Total Paquete s/IVA: | **615,067.42** |
| Ajuste por Redondeo: | $0.00 |
| Total de Estimación s/IVA: | $615,067.42 |

MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA S.A.P.I. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ.LUZ MARIA GARCIA MILLAN

SUPERVISOR

ING.MELECIO PEREZ PULIDO

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA SUR

# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

## Estimación

**Nombre de Obra** SEGUNDA ETAPA DE OBRA ELÉCTRICA EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Municipio:** | Mazatlan | **Contrato:** | OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0206-2025 | **No. Estimación:** | 3 |
| **Localidad:** | | **Importe del Contrato s/IVA** | $2,864,520.55 | **Tipo de Estimación:** | Normal |
| **Contratista:** | MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA S.A.P.I. DE C.V. | **Periodo del Contrato** | 10/06/2025 **al** 10/09/2025 | **Importe de la Estimación:** | $615,067.42 |
| | | | | **Periodo de la Estimación:** | 15/07/2025 **al** 08/08/2025 |

| Clave | Descripción | Unida | Contrato Volúmen | Contrato P.U. | Estimación Anterior | Esta Estimación | Acumulado Estimaciones | Por Ejercer | Monto Estimado | Avance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGUNDA ETAPA DE OBRA ELÉCTRICA EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE | | | | | | | | | | |
| **P01** | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | |
| **P01S04** | **LEVANTAMIENTO DE POLIGONALES CERRADAS CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.** | | | | | | | | | |
| FVBARC-01 | EXCAVACION A MANO DE TERRENO TIPO I PARA ACOMETIDA, DE SECCION 20 X 30 CMS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 728.00 | $95.98 | 0.00 | 721.0000 | 721.00 | 7.00 | $69,201.58 | 99.04 % |
| FVBARC-03 | RELLENO COMPACTADO CON PIZON MECANICO, DE MATERIAL PROD. DE EXCAV. EN SECION 10 X 30 CMS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 728.00 | $61.90 | 0.00 | 721.0000 | 721.00 | 7.00 | $44,629.90 | 99.04 % |
| FVBARC-04 | EXCAVACION A MANO DE TERRENO TIPO I RED DE BAJA TENSION, DE SECCION 45 X 45 CMS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 443.00 | $172.76 | 0.00 | 443.0000 | 443.00 | 0.00 | $76,532.68 | 100.00 % |
| FVBARC-05 | CAMA DE LIMO COMPACTADO CON PIZON , DE SECCION 15 X 45 CMS. PARA RED SECUNDARIA INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M3 | 20.90 | $794.73 | 0.00 | 20.9000 | 20.90 | 0.00 | $16,609.86 | 100.00 % |
| FVBARC-06 | RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO AL 90% EN CAPAS DE 20 CMS EN SECCION DE 45 X 45 CMS PARA RED SECUNDARIA INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 443.00 | $104.70 | 0.00 | 443.0000 | 443.00 | 0.00 | $46,382.10 | 100.00 % |
| FVBARC-07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO SECUNDARIO DE 80X50X70 CON MARCO Y CONTRAMARCO DE FE GALV. DE 2 X 1 1/2 DE FC= 200KG/CM2. INCLUYE RESANES, SELLADO DE DUCTOS CON POLIURETANO, EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 23.00 | $5,743.42 | 0.00 | 23.0000 | 23.00 | 0.00 | $132,098.66 | 100.00 % |
| FVBARC-09 | RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M3 | 53.38 | $192.88 | 0.00 | 34.5900 | 34.59 | 18.79 | $6,671.72 | 64.80 % |
| **P01S05** | **TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA** | | | | | | | | | |
| FVBARC-10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA SUBTERRANEA EN POLIDUCTO DE 1 1/4" INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 104.00 | $53.74 | 0.00 | 104.0000 | 104.00 | 0.00 | $5,588.96 | 100.00 % |
| FVBARC-11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE P/ RED SECUNDARIA XLP-DS (2-3/0F+ 1-1/0N) 600 V. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 606.10 | $206.58 | 0.00 | 606.1000 | 606.10 | 0.00 | $125,208.14 | 100.00 % |

MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA S.A.P.I. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.LUZ MARIA GARCIA MILLAN
SUPERVISOR

ING,MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA SUR

# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION OBRA

## Estimación

**Nombre de Obra** SEGUNDA ETAPA DE OBRA ELÉCTRICA EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

**Municipio:** Mazatlan
**Localidad:**
**Contratista:** MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA S.A.P.I. DE C.V.

**Contrato:** OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0206-2025
**Importe del Contrato s/IVA** $2,864,520.55
**Periodo del Contrato** 10/06/2025 **al** 10/09/2025

**No. Estimación:** 3
**Tipo de Estimación:** Normal
**Importe de la Estimación:** $615,067.42
**Periodo de la Estimación:** 15/07/2025 **al** 08/08/2025

| Clave | Descripción | Unida | Contrato Volúmen | Contrato P.U. | Estimación Anterior | Esta Estimación | Acumulado Estimaciones | Por Ejercer | Monto Estimado | Avance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FVBARC-12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FLEXODUCTO DE 3" CINTA DE SEÑALIZACION DE PELIGRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 377.00 | $72.71 | 0.00 | 377.0000 | 377.00 | 0.00 | $27,411.67 | 100.00 % |
| FVBARC-15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PULPOS DE 8 TERMINALES INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 30.00 | $616.43 | 0.00 | 21.0000 | 21.00 | 9.00 | $12,945.03 | 70.00 % |
| FVBARC-16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PULPOS DE 6 TERMINALES INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 48.00 | $568.35 | 0.00 | 48.0000 | 48.00 | 0.00 | $27,280.80 | 100.00 % |
| FVBARC-18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA Y MANGAS REMOVIBLES P/ CAL. 3/0 Y 1/0 INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 78.00 | $102.84 | 0.00 | 78.0000 | 78.00 | 0.00 | $8,021.52 | 100.00 % |
| FVBARC-20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA P/RED SECUNDARIA INCLUYE: 1.5 MTS DE VARILLA PARA TIERRA, 0.5 MTS DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0, 1 CARGA CADWELD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 23.00 | $824.24 | 0.00 | 20.0000 | 20.00 | 3.00 | $16,484.80 | 86.96 % |

**Total Partida:** **615,067.42**

MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA S.A.P.I. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.LUZ MARIA GARCIA MILLAN
SUPERVISOR

ING,MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DE TO SUPERVISION ZONA SUR