SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra SEGUNDA ETAPA DE OBRA ELÉCTRICA EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mazatlan

Localidad:

Contratista: MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA S.A.P.I. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0206-2025

Importe de la Estimación s/IVA			$689,715.16
Importe del Contrato s/IVA:			$2,864,520.55
No. Estimación:			4
Tipo Estimación:			Normal
Periodo del Contrato:	10/06/2025	**al**	10/09/2025
Periodo de la Estimación:	09/08/2025	**al**	22/08/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
	SEGUNDA ETAPA DE OBRA ELÉCTRICA EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE	
P01	**PRELIMINARES**	**689,715.16**

Total Paquete s/IVA:	**689,715.16**
Ajuste por Redondeo:	$0.00
Total de Estimación s/IVA:	$689,715.16

MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA S.A.P.I. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ.LUZ MARIA GARCIA MILLAN

SUPERVISOR

ING.MELECIO PEREZ PULIDO

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA SUR

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra SEGUNDA ETAPA DE OBRA ELÉCTRICA EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mazatlan
Localidad:
Contratista: MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA S.A.P.I. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0206-2025
Importe del Contrato s/IVA $2,864,520.55
Periodo del Contrato 10/06/2025 **al** 10/09/2025

No. Estimación: 4
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $689,715.16
Periodo de la Estimación: 09/08/2025 **al** 22/08/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
SEGUNDA ETAPA DE OBRA ELÉCTRICA EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S04	**LEVANTAMIENTO DE POLIGONALES CERRADAS CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.**									
FVBARC-02	CAMA DE LIMO COMPACTADO CON PIZON , DE SECCION 10 X 30 CMS. PARA ACOMETIDAS INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	32.48	$794.73	0.00	21.6300	21.63	10.85	$17,190.01 66.60	%
P01S05	**TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA**									
AMURMEDBR	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURETE CON EQUIPO DE MEDICION SENCILLO CON CACHUCHA. BASE REDONDA Y CENTRO DE CARGA 50 AMP. INCLUYE: INTERRUPTOR TERMICO 2X40 AMPS, QUITA TERMIANAL, VARILLA PARA TIERRA, CONECTOR CADWELD, CABLE THW CAL. 8 AWG, CABLE THW CAL. 6 AWG, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	116.00	$5,951.55	0.00	113.0000	113.00	3.00	$672,525.15 97.41	%

Total Partida: **689,715.16**

MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA S.A.P.I. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.LUZ MARIA GARCIA MILLAN
SUPERVISOR

ING.MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA SUR