SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra SEGUNDA ETAPA DE OBRA ELÉCTRICA EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mazatlan

Localidad:

Contratista: MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA S.A.P.I. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0206-2025

Importe de la Estimación s/IVA	$251,391.47		
Importe del Contrato s/IVA:	$2,864,520.55		
No. Estimación:	5		
Tipo Estimación:	Extraordinaria-Finiquito		
Periodo del Contrato:	10/06/2025	**al**	10/09/2025
Periodo de la Estimación:	23/08/2025	**al**	10/09/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
	SEGUNDA ETAPA DE OBRA ELÉCTRICA EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE	
P01	**PRELIMINARES**	**95,784.56**
EX	**EXTRAORDINARIOS**	**155,606.91**

Total Paquete s/IVA:	**251,391.47**
Ajuste por Redondeo:	$0.00
Total de Estimación s/IVA:	$251,391.47

MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA S.A.P.I. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.LUZ MARIA GARCIA MILLAN
SUPERVISOR

ING.MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA SUR

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra SEGUNDA ETAPA DE OBRA ELÉCTRICA EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mazatlan
Localidad:
Contratista: MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA S.A.P.I. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0206-2025
Importe del Contrato s/IVA $2,864,520.55
Periodo del Contrato 10/06/2025 **al** 10/09/2025

No. Estimación: 5
Tipo de Estimación: Extraordinaria-Finiquito
Importe de la Estimación: $251,391.47
Periodo de la Estimación: 23/08/2025 **al** 10/09/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
SEGUNDA ETAPA DE OBRA ELÉCTRICA EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S02	**EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DESPERDICIOS**									
FVBARC-34	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLEXODUCTO DE 2" INCLUYE: CINTA DE SEÑALIZACION DE PELIGRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	542.00	$58.64	542.00	20.0000	562.00	-20.00	$1,172.80	103.69 %
P01S04	**LEVANTAMIENTO DE POLIGONALES CERRADAS CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.**									
FVBARC-04	EXCAVACION A MANO DE TERRENO TIPO I RED DE BAJA TENSION, DE SECCION 45 X 45 CMS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	443.00	$172.76	443.00	69.4000	512.40	-69.40	$11,989.54	115.67 %
FVBARC-05	CAMA DE LIMO COMPACTADO CON PIZON , DE SECCION 15 X 45 CMS. PARA RED SECUNDARIA INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	20.90	$794.73	20.90	13.6900	34.59	-13.69	$10,879.85	165.50 %
FVBARC-06	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO AL 90% EN CAPAS DE 20 CMS EN SECCION DE 45 X 45 CMS PARA RED SECUNDARIA INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	443.00	$104.70	443.00	69.4000	512.40	-69.40	$7,266.18	115.67 %
FVBARC-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO SECUNDARIO DE 80X50X70 CON MARCO Y CONTRAMARCO DE FE GALV. DE 2 X 1 1/2 DE FC= 200KG/CM2. INCLUYE RESANES, SELLADO DE DUCTOS CON POLIURETANO, EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	23.00	$5,743.42	23.00	4.0000	27.00	-4.00	$22,973.68	117.39 %
P01S05	**TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA**									
FVBARC-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA SUBTERRANEA EN POLIDUCTO DE 1 1/4" INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	104.00	$53.74	104.00	10.0000	114.00	-10.00	$537.40	109.62 %
FVBARC-11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE P/ RED SECUNDARIA XLP-DS (2-3/0F+ 1-1/0N) 600 V. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	606.10	$206.58	606.10	83.8000	689.90	-83.80	$17,311.40	113.83 %
FVBARC-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLEXODUCTO DE 3" CINTA DE SEÑALIZACION DE PELIGRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	377.00	$72.71	377.00	257.2000	634.20	-257.20	$18,701.01	168.22 %

MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA S.A.P.I. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.LUZ MARIA GARCIA MILLAN
SUPERVISOR

ING.MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA SUR

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra SEGUNDA ETAPA DE OBRA ELÉCTRICA EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mazatlan
Localidad:
Contratista: MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA S.A.P.I. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0206-2025
Importe del Contrato s/IVA $2,864,520.55
Periodo del Contrato 10/06/2025 **al** 10/09/2025

No. Estimación: 5
Tipo de Estimación: Extraordinaria-Finiquito
Importe de la Estimación: $251,391.47
Periodo de la Estimación: 23/08/2025 **al** 10/09/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
FVBARC-16	SUMINISTRO E INSTALACION DE PULPOS DE 6 TERMINALES INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	48.00	$568.35	48.00	6.0000	54.00	-6.00	$3,410.10	112.50 %
FVBARC-18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA Y MANGAS REMOVIBLES P/ CAL. 3/0 Y 1/0 INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	78.00	$102.84	78.00	15.0000	93.00	-15.00	$1,542.60	119.23 %
						Total Partida:			**95,784.56**	
EX	**EXTRAORDINARIOS**									
EX	**EXTRAORDINARIOS**									
PU-EXTRA04	EMPALME DE CABLE DE POTENCIA XLP CAL. 3/0 INCLUYE: EMPALME DE MEDIA TENSION 15 KV CAL. 3/0, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	0.00	$7,177.89	0.00	1.0000	1.00	0.00	$7,177.89	0.00 %
PU-EXTRA05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PULPOS DE 10 TERMINALES INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	0.00	$907.90	0.00	3.0000	3.00	0.00	$2,723.70	0.00 %
PU-EXTRA07	CORTE DE CONCRETO O PAVIMENTO ASFALTICO POR MEDIOS MECANICOS (CORTADORA CON DISCO DE DIAMANTE) PROFUNDIDAD 10CM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPOS.	ML	0.00	$126.89	0.00	374.1000	374.10	0.00	$47,469.55	0.00 %
PU-EXTRA08	RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO EN CALLE O BANQUETA DE 15 CMS DE ESPESOR, CON EQUIPO, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	0.00	$137.05	0.00	179.7700	179.77	0.00	$24,637.48	0.00 %
PU-EXTRA09	REPOSICION DE CONCRETO EN BANQUETA CON CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 DE RESISTENCIA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	0.00	$4,493.18	0.00	16.3800	16.38	0.00	$73,598.29	0.00 %
						Total Partida:			**155,606.91**	

MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA S.A.P.I. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.LUZ MARIA GARCIA MILLAN
SUPERVISOR

ING.MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA SUR