SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDAD LATERAL DE ACCESO A JUNTAS DEL HUMAYA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2204A-2026

Importe de la Estimación s/IVA $3,351,590.65
Importe del Contrato s/IVA: $17,763,978.13
No. Estimación: 3
Tipo Estimación: Normal
Periodo del Contrato: 30/04/2026 **al** 30/10/2026
Periodo de la Estimación: 02/06/2026 **al** 30/06/2026

Clave	Descripción	Monto
1	VIALIDAD LATERAL DE ACCESO A JUNTAS DEL HUMAYA	
P02	**CIMENTACIÓN**	**2,087,800.78**
P03	**OBRA CIVIL**	**1,134,798.26**
P04	**CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA**	**128,991.61**

Total Paquete s/IVA: **3,351,590.65**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $3,351,590.65

CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDAD LATERAL DE ACCESO A JUNTAS DEL HUMAYA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2204A-2026
Importe del Contrato s/IVA $17,763,978.13
Periodo del Contrato 30/04/2026 al 30/10/2026

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $3,351,590.65
Periodo de la Estimación: 02/06/2026 al 30/06/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
VIALIDAD LATERAL DE ACCESO A JUNTAS DEL HUMAYA										
P02	**CIMENTACIÓN**									
P02S01	**MAMPOSTERÍAS**									
P14S09C009.2	PERFORACION DE PILAS DE 0.80 M. DE DIAMETRO, EN CUALQUIER MATERIAL INCLUYENDO ROCA, INCLUYE:CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PERFORACION, PERSONAL, EQUIPO, DE PERFORACION, FLETE DE EQUIPO DE PERFORACION (LLEGADA Y RETIRO), SUMINSITRO ELABORACION, COLOCACION Y RETIRO DE ADITVOS PARA PERFORACION (BENTONITA)	ML	875.00	$3,672.58	243.80	235.0000	871.00	4.00	$863,056.30	99.54 %
P09S02C002.1	ACERO DE REFUERZO F´Y=4,200 KG/CM2, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1") PARA PILASTRONES, INCLUYE. COLOCACIÓN DEL ARMADO DENTRO DE LA PERFORACIÓN, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION,	KG	58,224.08	$48.75	14,315.85	10,629.5000	47,975.19	10,248.89	$518,188.13	82.40 %
P09S02C005.2	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 T.M.A. 3/4" R.N., DENTRO DELA PERFORACIÓN DEL PILASTRÓN, UTILIZANDO TUBERÍA TREMIE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, BOMBA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN.	M3	484.14	$4,096.06	122.56	164.4200	484.14	0.00	$673,474.19	100.00 %
P09S02C006	DESCABEZADO DE PILASTRONES Y OBLONGAS DE CONCRETO ARMADO CON EQUIPO NEUMÁTICO, INCLUYE: LIMPIEZA DEL ACERO, RETIRO DE REZAGA, EQUIPO NEUMÁTICO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	23.89	$1,384.77	0.00	23.8900	23.89	0.00	$33,082.16	100.00 %

Total Partida: **2,087,800.78**

CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDAD LATERAL DE ACCESO A JUNTAS DEL HUMAYA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2204A-2026
Importe del Contrato s/IVA $17,763,978.13
Periodo del Contrato 30/04/2026 al 30/10/2026

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $3,351,590.65
Periodo de la Estimación: 02/06/2026 al 30/06/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P03	**OBRA CIVIL**									
P03S01	**ENLADRILLADOS, ENTORTADOS Y CHAFLANES EN AZOTEAS**									
P01S29C007	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA.	M3	3,680.15	$81.31	0.00	3,680.1500	3,680.15	0.00	$299,233.00	100.00 %
P03S02	**ELEMENTOS VARIOS Y PASOS EN AZOTEAS.**									
P06S02C020	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES AL 95%, COMPACTADO Y TENDIDO CON MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE: ADQUISICIÓN Y ACARREO DE LOS MATERIALES, ACARREO DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA PARA COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	2,794.55	$396.01	0.00	2,109.9600	2,109.96	684.59	$835,565.26	75.50 %
						Total Partida:			**1,134,798.26**	
P04	**CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA**									
P04S02	**CIMBRA ACABADO COMÚN Y DESCIMBRA, EN LOSA RETICULAR, CON CASETONES DE FIBRA DE VIDRIO**									
P04S04C010	CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO EN MUROS Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACIÓN, DESCIMBRA, TUINO, DESPERDICIOS, CLAVO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	492.29	$412.43	0.00	312.7600	312.76	179.53	$128,991.61	63.53 %
						Total Partida:			**128,991.61**	

CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.