SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra INTRODUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA PARA CÁRCAMO DE BOMBEO EN EL MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad: Juan Jose Rios
Contratista: CONSTRUCTORA MASLA, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-ELEC-3010A-2025

Importe de la Estimación s/IVA $273,067.20
Importe del Contrato s/IVA: $2,546,927.66
No. Estimación: 3
Tipo Estimación: Extraordinaria
Periodo del Contrato: 07/11/2025 **al** 26/12/2025
Periodo de la Estimación: 16/12/2025 **al** 26/12/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
	INTRODUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA PARA CÁRCAMO DE BOMBEO	
P01	**PRELIMINARES**	**-675,612.00**
	Total Paquete s/IVA:	**-675,612.00**
50		
EX	**EXTRAORDINARIOS**	**948,679.20**
	Total Paquete s/IVA:	**948,679.20**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $273,067.20

CONSTRUCTORA MASLA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. ARQ. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra INTRODUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA PARA CÁRCAMO DE BOMBEO EN EL MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Guasave	**Contrato:**	OPPU-EST-LP-FISE-ELEC-3010A-2025	**No. Estimación:**	3
Localidad:	Juan Jose Rios	**Importe del Contrato s/IVA**	$2,546,927.66	**Tipo de Estimación:**	Extraordinaria
Contratista:	CONSTRUCTORA MASLA, S.A. DE C.V.	**Periodo del Contrato**	07/11/2025 **al** 26/12/2025	**Importe de la Estimación:**	$273,067.20
				Periodo de la Estimación:	16/12/2025 **al** 26/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
INTRODUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA PARA CÁRCAMO DE BOMBEO										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S05	**TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA**									
ELE001-15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE POTENCIA CAL. 3/0 AWG XLP 15 KV ALUMINIO., INCLUYE: CABLE DE POTENCIA XLP CAL. 3/0 AWG XLP 15 KV ALUMINIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	2,520.00	$268.10	2,520.00	-2,520.0000	0.00	2,520.00	-$675,612.00	0.00 %
						Total Partida:			**-675,612.00**	
EX	**EXTRAORDINARIOS**									
EX	**EXTRAORDINARIOS**									
EXTRA001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE POTENCIA CAL. 1/0 AWG XLP 33 KV ALUMINIO., INCLUYE: CABLE DE POTENCIA CAL. 1/0 AWG XLP 33 KV ALUMINIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	0.00	$376.45	0.00	2,520.0000	2,520.00	0.00	$948,679.20	0.00 %
						Total Partida:			**948,679.20**	

CONSTRUCTORA MASLA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. ARQ. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
SUPERVISOR DE S.O.P.