NOTA No. 1 17/JULIO/2025
TIPO DE NOTA: APERTURA.

CON ESTA FECHA, SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA.

"CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION PARA CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA". EL CUAL QUEDA BAJO EL CONTRATO No. OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-1007-2025, FIRMADO EL 10 DE JULIO DEL 2025. EL COSTO DE LOS TRABAJOS PARA REALIZAR LA OBRA PÚBLICA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, ES POR LA CANTIDAD $1'500.000.00 (UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO. EL CUAL SE PAGARÁ MEDIANTE RECURSO ESTATAL, AUTORIZADOS A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, MEDIANTE OFICIO No. SAP-AIP-IED-00-0608/2025, CON CARGO AL PROGRAMA 076 "INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS".

LA OBRA SE EJECUTARÁ EN UN PLAZO DE 60 DIAS NATURALES, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DIA 17 DE JULIO DEL 2025 Y TERMINARLOS A MAS TARDAR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. LA OBRA SERÁ EJECUTADA, POR LA PARTE MORAL DENOMINADA CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V. POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL C. FABIAN MENESES RAMIREZ, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LA CONTRATISTA".

EL OBJETIVO DE LA OBRA CONSISTE EN CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION. LOS TRABAJOS SERAN REALIZADOS EN EL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, COORDENADAS (Lat. 25.577835° Long. -108.450256°).

LA PRESENTE OBRA SE LLEVARA A CABO EN LO SUCESIVO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, Y SU REGLAMENTO; ASÍ COMO LAS DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES EN LA MATERIA QUE REGULEN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PROGRAMA DE EJECUCION DE TRABAJOS, CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJOS Y DEMAS INFORMACION QUE FORMA PARTE E INTEGRA EL PRESENTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVENDRAN EN LA REALIZACION DE LA OBRA Y, EN GENERAL, TODA LA INFORMACION REQUERIDA PARA QUE LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATA SE PUEDAN LLEVAR A CABO.

CONTINUARA S.G. HOJA ⟹

NOTA No. 01 (CONTINUACION HOJA 1)

LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) A TRAVEZ DE LA DIRECCION DE SUPERVISION, ASIGNA AL C. ING. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO COMO RESIDENTE DE OBRA, EL CUAL MANIFESTO TENER SU DOMICILIO EN CALLE GILBERTO CONTRERAS NATERAS #912 FRACC. JARDINES DE PRIMAVERA, LOS MOCHIS, SIN. Y SE IDENTIFICA OFICIALMENTE CON LA CREDENCIAL DE NO. 2526146297 Y POR PARTE DE "LA CONTRATISTA" ASIGNA AL C. ING. CRISTOPHER EDUARDO MONTAIVO MATI COMO SUPERINTENDENTE, EL CUAL MANIFESTO TENER SU DOMICILIO EN C. REPUBLICA DE HONDURAS 2816, COL. HUMAYA, CULIACAN SIN. Y SE IDENTIFICA OFICIALMENTE CON LA CREDENCIAL DE ELECTOR NO. 2374093972. QUIENES SERAN LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA. SIN MAS POR AGREGAR A LA PRESENTE, SE DA POR CERRADA ESTA NOTA.

ELABORO
ING. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO
RESIDENTE SOP.

VO. BO.
ING. CRISTOPHER EDUARDO MONTAIVO MATI
SUPERINTENDENTE

NOTA No. 02 17/JULIO/2025
TIPO NOTA: GENERALIDADES DE LA BITACORA.

LA PRESENTE BITACORA DEBERA PERMANECER EN EL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, TENIENDO UN HORARIO PARA ASENTAR NOTAS DE LAS 00:01 A 23:59 DE LUNES A DOMINGOS, PUDIENDO SER CONSULTADA LAS 24 HORAS DEL DIA DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EL PLAZO MAXIMO PARA LA FIRMA DE NOTAS SERA SERÁ DE 6 DIAS, ESTANDO DE ACUERDO LAS PARTES QUE SE TENDRAN POR ACEPTADAS LAS NOTAS UNA VEZ VENCIDOS ESTE PLAZO, ASÍ MISMO, SE ESTABLECE QUE POR NINGUNA CAUSA SE DEBERAN DE MODIFICAR LAS NOTAS YA FIRMADAS, DE SER EL CASO, SE DEBERA DE ABRIR UNA NOTA ACLARATORIA. LOS NUMEROS GENERADORES SERAN PRESENTADOS A LA RESIDENCIA DE OBRA CON UN PERIODO NO MAYOR A LOS 30 DIAS NATURALES. LA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR LA ESTIMACION A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 7 DIAS NATURALES SIGUIENTES AL PERIODO ESTABLECIDO COMO FECHA DE CORTE. LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERÁ AUTORIZAR LA ESTIMACION EN UN PLAZO NO MAYOR A 15 DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA ESTIMACION.

CUALQUIER MODIFICACION AL PROYECTO ORIGINAL DEBERA DE SER NOTIFICADA AL RESIDENTE DE LA SOP PARA SU AUTORIZACION, YA QUE CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO, NO SE RECONOCERA Y NO SERA PROCEDERA A PAGO. LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE REQUIEREN TRAMITAR PREVIAMENTE PARA SU ANALISIS Y AUTORIZACION. SIN MAS POR AGREGAR, SE DA POR CERRADA ESTA NOTA.

ELABORÓ
ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
RESIDENTE SOP.

VO.BO.
ING. CRISTOPHER EDUARDO MONTAÑO MATUS
SUPERINTENDENTE

NOTA No. 03 17/JULIO/2025

CON ESTA FECHA, SE PONE A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL INMUEBLE, UBICADO EN JUAN JOSE RIOS EN LA CALLE CERRO 3, ENTRE MAQUICOBA Y CALLE NAHUAYA, (NOMBRE CORRECTO NAHUIVA. PARA QUE INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

ELABORO
ING. ALBERTO TORRES. RESIDENTE SOP

VO.BO. SUPERINTENDENTE
ING. CRISTOPHER EDUARDO MONTALVO MATU

NOTA NO. 04 17/JULIO/2025

TIPO DE NOTA: ENTREGA DEL INMUEBLE

REFERENTE A LA NOTA ANTERIOR SE CORRIGE LA UBICACION DEL INMUEBLE EL CUAL ESTA UBICADO EN LA CIUDAD DE GUASAVE AUN COSTADO DE LA CARRETERA MEXICO 15, COORDENADAS (Lat. 25.577835 Long. -108.450256), PARA QUE INICIE LOS TRABAJOS OBJETOS DE ESTE CONTRATO. A SU VEZ QUE, PREVIAMENTE YA FUERON ENTREGADOS LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES PROPIAS DE LA OBRA PARA SU EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A ELLO. SE ESTABLECE QUE CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO, SIN PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA SUPERVISION NO SE RECONOCERA Y NO SERA PROCEDENTE A PAGO. SIN MAS POR AGREGAR SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO
ING. ALBERTO TORRES, RESIDENTE SOP.

VO.BO.
ING. CRISTOPHER MONTALVO, SUPERINTENDENTE

NOTA No. 05 17/JULIO/2025
TIPO NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS
CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE INICIARON LOS TRABAJOS, SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE ESTRUCTURA "RD3N" EN POSTE EXISTENTE Y TAMBIEN SE INSTALO ESTRUCTURA "RD3N", "RD3N/RD3N" EN POSTE DE CONCRETO PC-13-600. SIN MAS POR AGREGAR SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO
ING. ALBERTO TORRES, RESIDENTE SOP.

VO.BO.
ING. CRISTOPHER MONTALVO, SUPERINTENDENTE

NOTA No. 06 28/JULIO/2025
TIPO NOTA: ACTIVIDADES DIARIES
CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINUA TRABAJANDO EN LA COLOCACION DE "AD3N", "TS3N" EN POSTE DE CONCRETO PC-13-600. INSTALACION DE ESTRUCTURA TRANSICION AEREA SUBTERRANEA EN RED DE POSTE DE CONCRETO EXISTENTE PARA SUBESTACION PARTICULAR, SIN MAS POR AGREGAR SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORÓ
ING. ALBERTO TORRES, RESIDENTE SOP.

VO.BO.
ING. CRISTOPHER MONTALVO, SUPERINTENDENTE

NOTA No. 07 07/AGOSTO/2025
TIPO NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS
CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINUA TRABAJANDO EN LA COLOCACION DE ESTRUCTURA TRANSICION AEREA SUBTERRANEA EN RED A POSTE EXISTENTE, SIN MAS POR AGREGAR SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORÓ
ING. ALBERTO TORRES, RESIDENTE SOP.

VO.BO.
ING. CRISTOPHER MONTALVO, SUPERINTENDENTE

NOTA NO. 08 18/AGOSTO/2025

TIPO NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS ANTERIORES ASÍ COMO LA INSTALACION DE LINEA DE MEDIA TENSION (3F-4H) 1/0 ACSR. INSTALACION DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD DE 2", CABLE XLP-AL 15 KV CAL 1/0. INSTALACION DE CODO OPERACION CON CARGA 34.5 KV PARA SUBESTACION TIPO PEDESTAL. SIN MAS POR EL MOMENTO AGREGAR SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORÓ
ING. ALBERTO TORRES, RESIDENTE SOP.

VO. BO.
ING. CRISTOPHER MONTALVO, SUPERINTENDENTE

NOTA No. 09 18/AGOSTO/2025

TIPO NOTA: ENTREGA DE GENERADORES.

CON ESTA Fecha se informa que el contratista entrega los generadores de los conceptos ejecutados en el periodo 17/07/2025 al 18/08/2025, para su revision y aprobacion con el fin de integrar la estimacion NO. 01 normal. sin mas por agregar se cierra esta Nota.

VO/BO.
ING. ALBERTO TORRES, RESIDENTE SOP.

ELABORADO
ING. CRISTOPHER MONTALVO, SUPERINTENDENTE

NOTA NO. 10 18/AGOSTO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE RECIBEN LOS NUMEROS GENERADORES NO. 01 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 17/07/2025 AL 18/08/2025. SIN MAS POR AGREGAR SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO
ING. ALBERTO TORRES, RESIDENTE SOP

VO. BO.
ING. CRISTOPHER MONTALVO, SUPERINTENDENTE

NOTA NO. 11 22/AGOSTO/2025
TIPO NOTA: RESPUESTA A NUMERO DE GENERADORES
CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE APRUEBAN LOS NUMEROS GENERADORES NO. 01 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 17/07/2025 AL 18/08/25. SIN MAS POR AGREGAR SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO
ING. ALBERTO TORRES, RESIDENTE SOP

V°B°.
ING. CRISTOPHER MONTALVO, SUPERINTENDENTE

NOTA DE BITACORA NO. 12 22/AGOSTO/2025
TIPO NOTA: RESPUESTA A LA SOLICITUD ESTIMACION.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NO. 01 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 17/JULIO/2025 AL 18/AGOSTO/2025 POR UN IMPORTE DE $ 996,261.88.
LIQUIDO A PAGAR DE MONTO $ 621,804.83
CON LA PRESENTE ESTIMACION SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FISICO: 66.00 %
FINANCIERO: $996,261.88 MXN.
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 66.42 %

ELABORO
ING. ALBERTO TORRES, RESIDENTE SOP.

V°B°.
ING. CRISTOPHER MONTALVO, SUPERINTENDENTE.

NOTA No. 13 22/AGOSTO/2025
TIPO NOTA: CORRECCION A LA RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACION DE ESTIMACION

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NO. 01 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 17/JULIO/2025 AL 18/AGOSTO/2025
LOS NUEVOS IMPORTES SERAN:
POR UN IMPORTE DE $ 996,261.88.
LIQUIDO A PAGAR DE MONTO $ 970,496.49.
CON LA PRESENTE ESTIMACION SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FISICO: 66.00%
FINANCIERO: 996,261.88 MXN.
PORCENTAJE DE AVANCE FISICO: 66.42%.

ELABORO
ING. ALBERTO TORRES, RESIDENTE SOP

VO. BO.
ING. CRISTOPHER MONTALVO, SUPERINTENDENTE

NOTA NO 14 19/AGOSTO/2025
TIPO NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS
CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LA INSTALACION DE RETENIDA ROA, EXCAVACION DE ZANJA, PARA LA COLOCACION DE CABLE. SIN MAS POR AGREGAR SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO: ING. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP.

VO. BO. ING. CRISTOPHER MONTALVO, SUPERINTENDENTE.

NOTA NO. 15 26/AGOSTO/2025
TIPO NOTA ACTIVIDADES DIARIAS.
CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINUA TRABAJANDO EN LA INSTALACION DE RETENIDA ROA, EXCAVACION DE ZANJA, PARA LA COLOCACION DE CABLE, SIN MAS POR AGREGAR SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO : ING. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP.

VO.BO. ING. CRISTOPHER MONTALVO
SUPERINTENDENTE.

NOTA NO. 16 31/AGOSTO/2025
TIPO NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS
CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS ANTERIORES SE LLEVO A CABO LOS TRAMITES ANTE CFE. SIN MAS POR AGREGAR SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO: ING. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP

VO.BO. ING. CRISTOPHER MONTALVO
SUPERINTENDENTE.

NOTA NO. 17 31/AGOSTO/2025
TIPO NOTA: ENTREGA GENERADORES
CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA ENTREGA LOS GENERADORES DE LOS CONCEPTOS EJECUTADOS EN EL PERIODO DE 19/08/2025 AL 31/08/2025, PARA SU REVISION Y APROBACION CON EL FIN DE INTEGRAR LA ESTIMACION NO. 01 NORMAL. SIN MAS POR AGREGAR SE CIERRA ESTA NOTA.

VO.BO. ING. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP.

ELABORO: ING. CRISTOPHER MONTALVO
SUPERINTENDENTE.

NOTA NO. 18 31/AGOSTO/2025
TIPO NOTA: RECEPCION DE GENERADORES
CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE RECIBEN LOS GENERADORES NO. 01 NORMAL PARA SU REVISION. SIN MAS POR AGREGAR SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO: ING. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP.

VO.BO: ING. CRISTOPHER MONTALVO
SUPERINTENDENTE

NOTA NO 19 04/SEPTIEMBRE/2025
TIPO NOTA: RESPUESTA A NUMERO DE GENERADORES
CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE APRUEBAN LOS NUMEROS GENERADORES NO. 01 NORMAL CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 19/08/2025 AL 31/08/2025 SIN MAS POR AGREGAR SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO: ING. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP

VO.BO. ING. CRISTOPHER MONTALVO.
SUPERINTENDENTE

NOTA No. 20 04/SEPTIEMBRE/2025
TIPO NOTA: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACION DE ESTIMACION

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NO. 01 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 19/AGO/2025 AL 31/AGO/2025 POR UN IMPORTE DE $ 435,134.00
LIQUIDO A PAGAR DE MONTO $ 423,880.53
CON LA PRESENTE ESTIMACION SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FISICO = 95.00%
FINANCIERO: 1'431,395.88 MXN.
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO = 95.43%

ELABORO: ING. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP.

VO.BO. ING. CRISTOPHER MONTALVO
SUPERINTENDENTE

NOTA No. 21 01/SEPTIEMBRE/2025
TIPO DE NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS.
CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJO EN LA INSTALACION DE RETENIDA, OBRAS ANTERIORES, SE HIZO EL PAGO DE LIBRANZA, SUPERVISION DE OBRA, REVISION DE PROYECTO Y CONEXION EN LINEA ENERGIZADA ANTE CFE. SIN MAS POR AGREGAR SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO: ING. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP.

VO.BO. ING CRISTOPHER MONTALVO
SUPERINTENDENTE.

NOTA No. 22
TIPO DE NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS 19/SEPTIEMBRE/2025
CON ESTA SE INFORMA QUE SE REALIZO EL PAGO DE LIBRANZA, SUPERVISION DE OBRA REVISION DE PROYECTO Y CONEXION EN LINEA ENERGIZADA ANTE CFE. SIN MAS POR AGREGAR SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO: ING ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP.

VO.BO. ING. CRISTOPHER MONTOYA
SUPERINTENDENTE

NOTA No. 23 19/SEPTIEMBRE/2025
TIPO DE NOTA: ENTREGA DE GENERADORES

CONTRATISTA

VO.BO. ING. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP

ELABORO: ING. CRISTOPHER MONTALVO
SUPERINTENDENTE

LINEA MEDIA TENSION CJPM, GOMSAVE.

BITACORA DE OBRA FECHA / /

OPPV-EST-ADJ-PEST-IMSP-1007-2025.

NOTA DE NOTA: 24 19/SEPTIEMBRE/2025

TIPO DE NOTA: RECEPCION DE GENERADORES

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE RECIBEN LOS NUMEROS GENERADORES NO. 3 FINIQUITO, PARA SU REVISION. SIN MAS POR AGREGAR SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO: ING. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP

VO.BO. ING. CRISTOPHER MONTALVO
SUPERINTENDENTE

NOTA NO. 25 24/SEPTIEMBRE/2025

TIPO DE NOTA: RESPUESTA A NUMERO DE GENERADORES.

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE APRUEBAN LOS NUMEROS GENERADORES NO. 3 FINIQUITO CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/09/2025 AL 19/09/2025. SIN MAS POR AGREGAR SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO: ING. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP

VO.BO. ING. CRISTOPHER MONTALVO
SUPERINTENDENTE.

NOTA NO. 26 24/SEPTIEMBRE/2024

TIPO DE NOTA: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACION DE ESTIMACION

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NO. 03 DE TRABAJOS EJECUTADOS (FINIQUITO) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2025 AL 19/09/2025.
POR UN IMPORTE DE: $47,229.97
LIQUIDO A PAGAR DE MONTO $46,008.51
CON LA PRESENTE ESTIMACION SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FISICO: 100.00 %
FINANCIERO: $1'478,625.85 MXN.
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 98.58 %

ELABORO: ING. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP

VO.BO. ING. CRISTOPHER MONTALVO
SUPERINTENDENTE.

LINEA MEDIA TENSION CFE, GUASAVE

BITACORA DE OBRA FECHA / / 14

OPPU-EST-ADS-PEST-IMSP-1007-2025

NOTA: NO. 26 26/SEPTIEMBRE/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LOS CONCEPTOS CONTRATADOS ESTAN CONCLUIDOS BAJO LA NORMA DE GOBIERNO DEL ESTADO, SE CIERRA ESTA BITACORA, AL DIA DEL CIERRE DE ESTA BITACORA NO SE HAN PRESENTADO VICIOS OCULTOS.

ELABORO: ING. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP

VO.BO. ING. CRISTOPHER MONTAIVO
SUPERINTENDENTE.