SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PEDRO JUÁREZ, ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE SALVADOR

Municipio: Salvador Alvarado

Localidad: Villa Benito Juarez

Contratista: C. JANITZIO ANGULO LOPEZ

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1308-2025

Importe de la Estimación s/IVA:			$926,629.04
Importe del Contrato s/IVA:			$2,556,137.63
No. Estimación:			1
Tipo Estimación:			Normal
Periodo del Contrato:	21/08/2025	**al**	22/10/2025
Periodo de la Estimación:	21/08/2025	al	22/09/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	
P01	**PRELIMINARES**	**926,629.05**

Total Paquete s/IVA:	**926,629.05**
Ajuste por Redondeo:	-$0.01
Total de Estimación s/IVA:	$926,629.04

C. JANITZIO ANGULO LOPEZ
CONTRATISTA

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. MARCO ANTONIO CAMACHO BÓRQUEZ
SUPERVISOR SOP

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PEDRO JUÁREZ, ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Salvador Alvarado
Localidad: Villa Benito Juarez
Contratista: C. JANITZIO ANGULO LOPEZ

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1308-2025
Importe del Contrato s/IVA: $2,556,137.63
Periodo del Contrato: 21/08/2025 **al** 22/10/2025

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $926,629.04
Periodo de la Estimación: 21/08/2025 **al** 22/09/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S01	**DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES**									
P01S01C064	RETIRO DE ARBOL EXISTENTE CON UNA ALTURA APROXIMADA DE 1.00 A 1.50 MTS. Y REUBICACION EN UN LUGAR A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 100 MTS. INCLUYE: RETIRO, REUBICACION, TRASLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	12.00	$594.85	0.00	12.0000	12.00	0.00	$7,138.20	100.00 %
P01S05C023	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2,485.06	$16.17	0.00	2,485.0600	2,485.06	0.00	$40,183.42	100.00 %
P01S44C350	DEMOLICIÓN CON MAQUINA DE BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA.	M2	90.46	$200.54	0.00	78.5100	78.51	11.95	$15,744.40	86.79 %
P01S44C139	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE.	M3	1.60	$3,977.42	0.00	1.6000	1.60	0.00	$6,363.87	100.00 %
P01S03	**DESPALME POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS.**									
P06S17C014	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT.4.05.001/06, INCLUYE: APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LT	3,727.58	$32.82	0.00	3,727.5800	3,727.58	0.00	$122,339.18	100.00 %

C. JANITZIO ANGULO LOPEZ
CONTRATISTA

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. MARCO ANTONIO CAMACHO BÓRQUEZ
SUPERVISOR SOP

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PEDRO JUÁREZ, ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Salvador Alvarado
Localidad: Villa Benito Juarez
Contratista: C. JANITZIO ANGULO LOPEZ

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1308-2025
Importe del Contrato s/IVA: $2,556,137.63
Periodo del Contrato: 21/08/2025 **al** 22/10/2025

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $926,629.04
Periodo de la Estimación: 21/08/2025 **al** 22/09/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P06S05C022	ARENEO PARA PROTECCIÓN DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREOS DE LA ARENA A RAZÓN DE 12 LT/M2, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	29.82	$744.87	0.00	29.8200	29.82	0.00	$22,212.02	100.00 %
P01S04	**LEVANTAMIENTO DE POLIGONALES CERRADAS CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.**									
P30S10C009	GUARNICIÓN TIPO "L" CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 PARA LOSAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS	ML	428.46	$597.50	0.00	424.3500	424.35	4.11	$253,549.13	99.04 %
P06S35C048	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS, INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIAL, AGUA PARA OBTENER LA HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION,TENDIDO EN CAPAS, AGUA, ACARREOS,MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	128.54	$946.51	0.00	128.5400	128.54	0.00	$121,664.40	100.00 %
P30S03C013	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M2	642.69	$517.90	0.00	642.6900	642.69	0.00	$332,849.15	100.00 %
P01S06	**EXCAVACIÓN A MANO PARA FORMACIÓN DE ZANJAS EN ZONA "A", CLASES I, II, ZONA "B", CLASES I Y II, Y ZONA "C" C**									
P33S13C038	RETIRO DE MATERIAL DE PROTECCION EN BOCACALLES EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE : CARGA A MÁQUINA.	M3	28.00	$163.76	0.00	28.0000	28.00	0.00	$4,585.28	100.00 %

Total Partida: 926,629.05

C. JANITZIO ANGULO LOPEZ
CONTRATISTA

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. MARCO ANTONIO CAMACHO BÓRQUEZ
SUPERVISOR SOP