SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra COMPLEMENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE, UBICADO EN LA CIUDAD DE GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Salvador Alvarado

Localidad: Guamuchil

Contratista: MULTICONTRUCCIONES EL PONY, S.A. DE.C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-2508A-2025

Importe de la Estimación s/IVA:			$129,324.16
Importe del Contrato s/IVA:			$829,849.14
No. Estimación:			2
Tipo Estimación:			Finiquito
Periodo del Contrato:	26/08/2025	**al**	24/09/2025
Periodo de la Estimación:	16/09/2025	**al**	24/09/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
	COMPLEMENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO	
P02	**CIMENTACIÓN**	**129,324.17**

Total Paquete s/IVA:	**129,324.17**
Ajuste por Redondeo:	-$0.01
Total de Estimación s/IVA:	$129,324.16

Julio C

MULTICONTRUCCIONES EL PONY, S.A. DE.C.V.

CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. MARCO ANTONIO CAMACHO BORQUEZ

SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra COMPLEMENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE, UBICADO EN LA CIUDAD DE GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Salvador Alvarado	**Contrato:**	OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-2508A-2025	**No. Estimación:**	2
Localidad:	Guamuchil	**Importe del Contrato s/IVA**	$829,849.14	**Tipo de Estimación:**	Finiquito
Contratista:	MULTICONTRUCCIONES EL PONY, S.A. DE.C.V.	**Periodo del Contrato**	26/08/2025 al 24/09/2025	**Importe de la Estimación:**	$129,324.16
				Periodo de la Estimación:	16/09/2025 al 24/09/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
COMPLEMENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO										
P02	**CIMENTACIÓN**									
P02S01	**MAMPOSTERÍAS**									
P20S59C050	LUMINARIA VIAL ELEKTRA CON CHIPS LED TECNOLOGIA SMD, CON FOTO-SENSOR, 100 WATTS (PARA CALLES PRINCIPALES), 4000/5000K, EFICIENCIA DE POR LOMENOS 152 LM/W, PROTECCIÓN OPTICA IP-68/IK-10, 100,000 HRS DE VIDA UTIL, CON DRIVER DE 100-277 V, SUPRESOR DE PICOS INTERNO DE POR LO MENOS 15 KV, CARCASA MONOLITICA DE PROTECCION EN INYECCION DE ALUMINIO, PINTADA ELECTROSTATICAMENTE, INCLUYE: BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.30X0.70X0.90 M., POSTE METALICO OCTAGONAL GALVANIZADO 8 MTS ALTURA, BRAZO DE 2.40 M. GALVANIZADO, LAMPARA COMPLETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	19.00	$24,612.48	15.00	4.0000	19.00	0.00	$98,449.92	100.00 %
P02S02	**ZAPATAS AISLADAS.**									
0024	PAGO A CFE POR CONTRATACION	PZA	1.00	$12,349.70	0.00	1.0000	1.00	0.00	$12,349.70	100.00 %
0025	PAGO POR UNIDAD DE VERIFICACION DE ALUMBRADO	PZA	1.00	$18,524.55	0.00	1.0000	1.00	0.00	$18,524.55	100.00 %
							Total Partida:		**129,324.17**	

Julio C

MULTICONTRUCCIONES EL PONY, S.A. DE.C.V.

CONTRATISTA

ARQ.MARCO ANTONIO CAMACHO BORQUEZ

SUPERVISOR

ARQ.MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA NORTE