SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO DEL MALECÓN SINALOA DE LEYVA - EL OPOCHI, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Sinaloa de Leyva

Localidad:

Contratista: C. JORGE SANTIAGO LOPEZ VALDOVINOS

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1504B-2025

Importe de la Estimación s/IVA			$1,929,493.86
Importe del Contrato s/IVA:			$21,493,700.56
No. Estimación:			9
Tipo Estimación:			Adicional-Finiquito
Periodo del Contrato:	24/04/2025	**al**	24/10/2025
Periodo de la Estimación:	16/10/2025	**al**	24/10/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
	PAVIMENTACION DEL CAMINO MALECON SINALOA DE LEYVA - EL OPOCHI	
P01	**PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO**	**1,922,615.97**
P03	**DUCTO 5.00X1.50 MTS. KM 0+160.00**	**6,877.89**

Total Paquete s/IVA:	**1,929,493.86**
Ajuste por Redondeo:	$0.00
Total de Estimación s/IVA:	$1,929,493.86

C. JORGE SANTIAGO LOPEZ VALDOVINOS
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR DE S.O.P

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO DEL MALECÓN SINALOA DE LEYVA - EL OPOCHI, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Sinaloa de Leyva
Localidad:
Contratista: C. JORGE SANTIAGO LOPEZ VALDOVINOS

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1504B-2025
Importe del Contrato s/IVA $21,493,700.56
Periodo del Contrato 24/04/2025 **al** 24/10/2025

No. Estimación: 9
Tipo de Estimación: Adicional-Finiquito
Importe de la Estimación: $1,929,493.86
Periodo de la Estimación: 16/10/2025 **al** 24/10/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
PAVIMENTACION DEL CAMINO MALECON SINALOA DE LEYVA - EL OPOCHI											
P01	**PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO**										
P01S02	**TERRACERIAS**										
P06S02C014	CONFORMADO Y PERFILADO DE LA SUPERFICIE EXISTENTE, CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M2	2,310.00	$14.19	2,310.00	5.1600	2,315.16	-5.16	$73.22	100.22	%
P01S03	**OBRA CIVIL**										
P03S48C009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAJUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 20 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACION, HINCADO Y REMOCION DE TAPA.	ML	1,363.00	$43.39	19.00	29.5800	1,392.58	-29.58	$1,283.48	102.17	%
P03S48C045	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	KG	303.00	$58.59	117.00	90.4100	393.41	-90.41	$5,297.12	129.84	%
P07S01C005	ACERO DE REFUERZO F´Y=4,200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1"), INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS,. ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	12,150.00	$34.74	7,193.87	7,831.5800	19,981.58	-7,831.58	$272,069.09	164.46	%
P05S25C036	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2.T.M.A. 1-1/2" R.N. TIRO DIRECTO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN.	M3	73.30	$3,429.20	73.30	107.4100	180.71	-107.41	$368,330.37	246.53	%

C.JORGE SANTIAGO LOPEZ VALDOVINOS
CONTRATISTA

ING.JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR

ARQ.MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA NORTE

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO DEL MALECÓN SINALOA DE LEYVA - EL OPOCHI, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Sinaloa de Leyva
Localidad:
Contratista: C. JORGE SANTIAGO LOPEZ VALDOVINOS

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1504B-2025
Importe del Contrato s/IVA $21,493,700.56
Periodo del Contrato 24/04/2025 **al** 24/10/2025

No. Estimación: 9
Tipo de Estimación: Adicional-Finiquito
Importe de la Estimación: $1,929,493.86
Periodo de la Estimación: 16/10/2025 **al** 24/10/2025

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P04S04C010	CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO EN MUROS Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACIÓN, DESCIMBRA, TUINO, DESPERDICIOS, CLAVO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	1,341.16	$477.60	307.04	638.0400	1,979.14	-638.04	$304,536.49	147.58 %
P01S04	**HERRERIA**									
P09S02C009	BARANDAL METÁLICO DE 0.90 M. DE ALTURA, CON POSTES DE FORMA IRREGULAR CON PLACA DE 1/2" INCLUYE: 2 TUBOS DE ACERO DE 2 1/2", 2 DE 3/4" Y 1 DE 1 1/2" HORIZONTAL. REDONDO LISO DE 5/8" @ 12 CM. VERTICAL, PLACAS, ANCLAS, JUNTAS, SOLDADURA, PINTURA DE FONDO ANTICORROSIVA Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE A DOS MANOS.	ML	128.00	$5,394.59	128.00	180.0000	308.00	-180.00	$971,026.20	240.63 %
						Total Partida:			**1,922,615.97**	
P03	**DUCTO 5.00X1.50 MTS. KM 0+160.00**									
P3S02	**OBRA CIVIL**									
P04S04C010	CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO EN MUROS Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACIÓN, DESCIMBRA, TUINO, DESPERDICIOS, CLAVO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	358.21	$477.30	106.65	14.4100	372.62	-14.41	$6,877.89	104.02 %
						Total Partida:			**6,877.89**	

C.JORGE SANTIAGO LOPEZ VALDOVINOS
CONTRATISTA

ING.JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR

ARQ.MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA NORTE