SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

0

FECHA 24/04/2026

CONTRATISTA:	DEPENDENCIA:
RAIZGAR SA DE CV DOMICILIO: AVENIDA AQUILES SERDÁN R.F.C. RAI980306B98	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	26201	No. DE OBRA:	260018	C.C.T.	25DPR0956Z	ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS			LOCALIDAD:	CULIACÁN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	$738,827.15
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$258,589.50
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$738,827.15

OBRA		IMPORTE
DEMOLICIONES	$	54,456.11
ALBAÑILERIA Y ACABADOS	$	267,361.25
INSTALACIONES ELECTRICAS	$	-
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	**$**	**321,817.36**

SUB TOTAL=	**$**	**321,817.36**
I.V.A AL 16 %	**$**	**51,490.78**
TOTAL =	**$**	**373,308.14**

RAIZGAR SA DE CV
CONTRATISTA

JUAN IGNACIO GARCIA ZAZUETA
SUPERVISOR

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 24/04/2026
HOJA:

CONTRATISTA:
RAIZGAR SA DE CV

DOMICILIO: AVENIDA AQUILES SERDÁN

R.F.C.
RAI980306B98

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	26201	No. DE OBRA:	260018	C.C.T.	25DPR0956Z			ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS					LOCALIDAD:	CULIACÁN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN

DESCRIPCIÓN: **REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.**

IMPORTE DE OBRA:	$738,827.15
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$258,589.50
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$738,827.15

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	$					
	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS									
	DEMOLICIONES									
85233	DEMOLICION DE RECUBRIMIENTOS VIDRIADOS DE AZULEJO INC. RETIRO DE ESCOMBRO.	M2	118.15	$123.63	$14,606.68	149.91	0.00	0.00	149.91	$18,533.37
89627	LEVANTAR PISO DE MOSAICO, INC. RETIRO DE MATERIAL FUERA DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.	M2	54.90	$96.16	$5,279.18	53.06	0.00	-1.84	53.06	$5,102.25
84837	DESMONTAR Y RETIRAR WC EN MAL ESTADO, INCL RETIRO FUERA DE LA OBRA	PZA	12.00	$366.51	$4,398.12	11.00	0.00	-1.00	11.00	$4,031.61
84103	DESMONTAR HERRERIA EN MAL ESTADO (MAMPARAS DE LAMINA ESTRIADA), INCL. RETIRO.	M2	14.96	$244.34	$3,655.33	16.08	0.00	0.00	16.08	$3,928.99
84116	RETIRO DE RAMALEO HIDRAULICO	SAL	15.00	$293.21	$4,398.15	15.00	0.00	0.00	15.00	$4,398.15
84836	DESCONECCION Y RETIRO DE TINACO DE PLASTICO 1100 LTS	PZA	2.00	$488.68	$977.36	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
11008	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO C/VAR. O MALLA INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO. FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M2	54.00	$228.12	$12,318.48	53.06	0.00	0.00	53.06	$12,104.05
11022	DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE, BLOCK-CEMENTO, BLOCK-VIDRIADO, INCLUYE CAD. CAST. Y ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	M2	28.39	$132.59	$3,764.23	47.95	0.00	0.00	47.95	$6,357.69
									TOTAL	$64,456.11
	ALBAÑILERIA Y ACABADOS									
85081	SUM. Y COL. DE AZULEJO 25X40 CMS. COLOR SOBRE AZULEJO ASENTADO CON PEGAZULEJO POLIMOR, JUNT. CEM. BCO. INCL. CORTES, REMATES EMB. Y REP.	M2	86.04	$1,044.94	$89,906.64	147.84	0.00	147.84	147.84	$154,483.93
85075	SUM. Y COL. DE VITROPISO 40X40 CMS. INTERCERAMIC MODELO CREMA MARFIL CLARO, INCL. PREPARACION DE SUP. RECORTES, BOQUILLAS TRABAJO TERMINADO.	M2	54.90	$956.60	$52,517.34	49.48	0.00	0.00	49.48	$47,332.57
41304	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA Y PUERTA METALICA EN SANITARIOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 INCL. PLOMEO Y NIVELACION	M2	48.62	$3,955.41	$192,312.03	0.00	-48.62	0.00	0.00	$0.00
41328	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASADOR EN PUERTAS Y VENTANAS.	PZA	16.00	$433.64	$6,938.24	0.00	-16.00	0.00	0.00	$0.00
80020	SUMINISTRO Y COLOCACION WC TANQUE NORMAL	PZA	11.00	$5,623.32	$61,856.52	11.00	0.00	0.00	11.00	$61,856.52
80102	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO SECO MOD. ZEUS COLOR BLANCO, INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$14,034.85	$14,034.85	0.00	-1.00	0.00	0.00	$0.00
52047	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO OVALIN MOD. LUGANO COLOR BLANCO MCA. HELVEX BAJO CUBIERTA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	$4,374.18	$13,122.54	0.00	-3.00	0.00	0.00	$0.00
89644	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 2" NATURAL Y CRISTAL DE 6MM INCLUYE REPISON, TRABAJO TERMINADO.	M2	1.70	$4,043.07	$6,873.22	0.00	-1.70	0.00	0.00	$0.00
85050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA LAMINA ESTRIADA, PERFIL TUBULAR MED. 1.0 X 2.0 MTS. INCL. MARCO, CHAPA, PINTURA ESMALTE.	PZA	2.00	$6,853.72	$13,707.44	0.00	-2.00	0.00	0.00	$0.00
33020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 0.40X0.60 CON BASTIDOR DE TRIPLAY Y MARCO DE ALUMINIO. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	$1,632.54	$4,897.62	0.00	-3.00	0.00	0.00	$0.00

CONTRATISTA:
RAIZGAR SA DE CV

DOMICILIO: AVENIDA AQUILES SERDÁN

R.F.C.
RAI980306B98

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	26201	No. DE OBRA:	260018	C.C.T.	25DPR0956Z	ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS			LOCALIDAD:	CULIACÁN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	$738,827.15
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$258,589.50
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$738,827.15

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	$					
86910	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE PARA LAVABO TIPO MONO MANDO CORTO PARA LAVABO PIAZZA MARCA HELVEX O SIMILAR. INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE PARA LAVABO TIPO MONO MANDO CORTO PARA LAVABO PIAZZA MARCA HELVEX O SIMILAR. INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00	$1,687.58	$5,062.74	0.00	-3.00	0.00	0.00	$0.00
33004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA CON Ó SIN AGARRADERA DE PORCELANA COLOR BLANCO. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	$221.75	$665.25	0.00	-3.00	0.00	0.00	$0.00
34003	PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX Y/O SIMILAR LAVABLE, MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, INCLUYE: PREPARAR SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIOY ZOCLO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	164.81	$137.09	$22,593.80	0.00	-164.81	0.00	0.00	$0.00
34010	PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN VENTANERIA METALICA POR 2 LADOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. LIMPIEZAS Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE.	M2	15.74	$225.22	$3,544.96	0.00	-15.74	0.00	0.00	$0.00
32001	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. REMATE Y EMBOQUILLADO.	M2	10.00	$330.15	$3,301.50	0.00	-10.00	0.00	0.00	$0.00
92020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE PAPEL TIPO JUMBO, MCA. JOSPER O SIMILAR. (INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO)	PZA	2.00	$592.10	$1,184.20	0.00	-2.00	0.00	0.00	$0.00
52377	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 1,100 LTS. DE CAPACIDAD MARCA ROTOPLAST TRABAJO TERMINADO.	PZA	2.00	$6,648.31	$13,296.62	0.00	-2.00	0.00	0.00	$0.00
52310	ALIMENTACION Y DESCARGA DE TINACO CON TUBO DE COBRE TIPO "M", INCL. VALVULAS Y TODO LO NECESARIO.	PZA	2.00	$4,682.57	$9,365.14	0.00	-2.00	0.00	0.00	$0.00
84108	REVISION Y REPARACION DE SALIDAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS.	SAL	2.00	$1,221.71	$2,443.42	0.00	-2.00	0.00	0.00	$0.00
80002	CONEXION HIDRAULICA Y SANITARIA DE MINGITORIO CON DESCARGA DE PARED	PZA	1.00	$2,487.97	$2,487.97	0.00	-1.00	0.00	0.00	$0.00
31300	REGISTRO 60X40x80 CM. C/BLOCK CEMENTO O TABIQUE APLAN. INTERIOR, C/MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 3/16" X 1 1/4" Y TAPA. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SOLDADURA.	PZA	2.00	$3,487.95	$6,975.90	0.00	-2.00	0.00	0.00	$0.00
89673	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESETA DE CONCRETO DE 1.80 X 0.60MTS. ARMADA CON 7CMS. DE ESPESOR RECUBIERTA DE AZULEJO PARA EMPOTRAR LAVAMANOS.	PZA	1.00	$2,029.57	$2,029.57	0.00	-1.00	0.00	0.00	$0.00
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	54.89	$22.40	$1,229.54	0.00	-54.89	0.00	0.00	$0.00
11071	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "A" INVESTIGADO EN OBRA CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE TALUDES Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZADO.	M3	1.20	$179.07	$214.88	0.00	-1.20	0.00	0.00	$0.00
80029	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO PVC 6", INCL. TRAZO, EXCAVACION, RELLENO Y COMPACT.	ML	10.00	$272.07	$2,720.70	0.00	-10.00	0.00	0.00	$0.00

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 24/04/2026
HOJA: 6 de 33

CONTRATISTA: RAIZGAR SA DE CV DOMICILIO: AVENIDA AQUILES SERDÁN R.F.C. RAI980306B98	DEPENDENCIA: GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	26201	No. DE OBRA:	260018	C.C.T.	25DPR0956Z			ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS					LOCALIDAD:	CULIACÁN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.								

IMPORTE DE OBRA:	$738,827.15
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$258,589.50
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$738,827.15

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	$					
11121	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC.C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM. INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIR COMPACTO.	M3	1.20	$338.06	$405.67	10.91	9.71	0.00	10.91	$3,688.23
ALB.10	REPOSICION DE CONCRETO EN CALLE O BANQUETA DE 15 O 20 CMS DE ESPESOR Y UN CONCRETO DE F'C=200KG/CM2, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	4.50	$4,115.08	$18,517.86	0.00	-4.50	0.00	0.00	$0.00
									TOTAL	$267,361.25
	INSTALACIONES ELECTRICAS									
ELEC.SALLUM	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXION LUMINARIOS) PARA AULAS, INCLUYE; CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	9.00	$1,993.87	$17,944.83	0.00	-9.00	0.00	0.00	$0.00
ELEC.LUM17W	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO 2X17 W, INCLUYE; LUMINARIO 2X17 W A PRUBEA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	9.00	$2,330.78	$20,977.02	0.00	-9.00	0.00	0.00	$0.00
ELEC.SALAPA	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXION APAGADORES) PARA AULAS, INCLUE; CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	$1,993.87	$7,975.48	0.00	-4.00	0.00	0.00	$0.00
									TOTAL	$0.00
									SUBTOTAL ESTIMACION	$321,817.36

RAIZGAR SA DE CV
Contratista

JUAN IGNACIO GARCIA ZAZUETA
Supervisor

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

Esc. Prim. Lazaro Cardenas
Ubicada en Culiacan Rosales
Mpio de Culiacan, Edo de Sinaloa.
P.G.O: 26201
N° de obra: 260018

BITÁCORA

EMPRESA: RAIZGAR SA DE CV

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Archivo:	Retención:	Versión:
Dirección de Infraestructura	Dos Años	02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: _____

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: ESC. PRIMARIA LAZARO CARDENAS

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25DPR0956Z

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO: CONOCIDO

LOCALIDAD: CULIACAN ROSALES

MUNICIPIO: CULIACAN

TIPO DE OBRA:

☐

☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
ING. JUAN IGNACIO GARCIA ZAPATA	ISIRE	

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260018 No. 001
FECHA 24/MARZO/2026

CON ESTA FECHA SE INICIAN LOS TRABAJOS EN ESTA LOCALIDAD EN LA CUAL CONSISTEN EN: REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MPIO. DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA.

+ LA MODALIDAD DE ADJUDICACION FUE: ASIGNACION DIRECTA ESTATAL

+ N: DE CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-EPR-039-2026
+ FECHA DE CONTRATACIÓN: 17/MARZO/2026
+ IMPORTE DEL CONTRATO: $738,817.15
+ ANTICIPO DEL 35%: $258,589.50

+ FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS: 24/MARZO/2026
+ FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS:

SUP. DE ISIFE
ING. JUAN I. GARCIA ZAZUETA

Antonio Rosales
EMPRESA

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260018 No. 002

FECHA 24/MARZO/2026

22/MAYO/2026

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
60 DÍAS

LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL CONTRATISTA ES LA REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE 7.00X 8.00 MTS. HAY QUE HACER DEMOLICIONES DE PISOS DE CONCRETO, DE MUROS DE TABIQUE DESMONTAR MAMPARAS LA DESINSTALACIÓN Y RETIRO DE LAS SALIDAS HIDRÁULICAS Y SANITARIAS DE LOS MUEBLES EN W.C. LAVABOS BAZAR DE CONCRETO PARA MINGITORIOS, P/LAVABOS. DEMOLICIÓN DE LAMBRINES DE AZULEJO REPARACIÓN DE APAGADORES, CONTACTOS

ING. JUAN I. GARCIA ZAVALA
SUP. DE ISIFE

Antonio Rosales
EMPRESA

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260018 No. 003
FECHA 09/ABRIL/2026
CLAVE: 25IDPR0956Z

SE HIZO SUPERVISION FISICA A ESTA OBRA PARA VER LOS TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA, TENEMOS LO SIGUIENTE:

+ EL DESMONTAJE DE MAMPARAS, EN PTAS Y DIVISIONES, DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS (W.C), DES INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA, DEMOLICION DE BARRAS DE CONCRETO EN LAVABOS Y MINGITORIOS, LA DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE, DE AZULEJO DE PISO CERAMICO, DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADOS; SE LE ORDENA AL CONTRATISTA HACER LO SIGUIENTE: LAS SALIDAS HCAS Y SANITARIAS DE TODOS LOS ELEMENTOS 11 WC 3 MINGITORIOS 3 LAVABOS OVALINES 2 LAVABOS DE SOBREPONER DE PEDESTAL EN BAÑOS MAESTROS(AS) FIRME DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR REFOR-

11-11
ING. JUAN I. GARCIA
ISIFE

Antonio Rosales
EMPRESA

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260018 No. 004
FECHA 09/ABRIL/2026
CLAVE: 25DPR0956Z

ZADO C/ MALLA-LAC 66-10-10; LA HECHURA DE MUROS CON BLOCK HUECO DE 12x20 x 40 CMS RELLENO DE CELDAS C/1 VAR. N=3 A/C 40 CMS; LAS HECHURAS DE BARRA DE CONCRETO EN LAVABOS DE 8 CMS DE ESP. F'C=150KG/CM2; RECUBIERTA DE AZULEJO; EN CATALOGO ORIGINAL TODOS ESTOS CONCEPTOS QUE ESTOY ASENTANDO NO APARECEN, SE LE AUTORIZA AL CONTRATISTA HACER ANALISIS DE ESTOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS.

ING. JUAN I. GARCIA Z.

Antonio Rosales
EMPRESA

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260018 No. 005

FECHA 24/ABRIL/2026

CLAVE: 25DPR0956Z

SE VISITA OBRA CON EL RESIDENTE DE LA EMPRESA, HICIMOS UN RECORRIDO, LOS TRABAJOS EJECUTADOS SON LOS SIGUIENTES:

+ PISO CERAMICO INTERCERAMIC DE 40X40 CMS AL 100%.
+ AZULEJO DE 25X40CMS EN MUROS, MAMPARAS, DIVISIONES AL 100%.
+ SUM Y COL. DE W.C. 11 PZAS
+ HECHURA DE BARRA DE CONCRETO P/ LAVAMANOS OVALINES (3 PZAS)
+ CLAROS PERFILADOS POR LA PARTE POSTERIOR DE BAÑOS PARA MAESTROS(AS), LAS SALIDAS DE MINGITORIOS (3 PZAS) Y 2 LAVAMANOS DE PERSONAL EN PASILLO.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260018 No. 006

FECHA 24/ABRIL/2026

25DPR0956Z

El contratista esta presentando su estimación parcial (01) para su cobro con un importe de: $ 373 308.14 c/ IVA

Esto es:

+ DEMOLICIONES $ 54 456.11

- ALB. U ACAB. $ 267 361.25

- INSTALACIONES $ -.-

$ 321 812.36

+ I.V.A. (16%) $ 51 490.78

total $ 373 308.14

NOTA: ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 51%.

ING. JUAN I. GARCIA.
SUP. DE ISIFE

Antonio Rosales
EMPRESA