SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 22/05/2026

CONTRATISTA:
RAIZGAR SA DE CV
DOMICILIO: **AVENIDA AQUILES SERDÁN**
R.F.C.
RAI980306B98

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	**26201**	No. DE OBRA:	**260018**	C.C.T.	**25DPR0956Z**	ESTIMACIÓN:	**02 (FINIQUITO)**
PLANTEL:	**PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS**			LOCALIDAD:	**CULIACÁN ROSALES**	MUNICIPIO:	**CULIACAN**
DESCRIPCIÓN:	**REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.**						

IMPORTE DE OBRA:	**$738,827.15**
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	**$258,589.50**
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	**$738,827.15**

OBRA		IMPORTE
DEMOLICIONES	$	1,463.78
ALBAÑILERIA Y ACABADOS	$	149,974.44
INSTALACIONES ELECTRICAS	$	46,897.33
EXTRAORDINARIOS	$	116,767.05
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	**$**	**315,102.60**

POR CIERRE DE CONTRATO SE COBRARÁ.

SUB TOTAL=	$ 315,102.60	$ 315,102.59
I.V.A AL 16 %	$ 50,416.42	$ 50,416.42
TOTAL =	$ 365,519.02	$ 365,519.01

RAIZGAR SA DE CV
CONTRATISTA

JUAN IGNACIO GARCIA ZAZUETA
SUPERVISOR

CONTRATISTA:
RAIZGAR SA DE CV

DOMICILIO: **AVENIDA AQUILES SERDÁN**

R.F.C.
RAI980306B98

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	**26201**	No. DE OBRA:	**260018**	C.C.T.	**25DPR0956Z**	**ESTIMACIÓN:**	**02 (FINIQUITO)**
PLANTEL:	**PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS**			LOCALIDAD:	**CULIACÁN ROSALES**	MUNICIPIO:	**CULIACAN**
DESCRIPCIÓN:	**REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.**						

IMPORTE DE OBRA:	**$738,827.15**
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	**$258,589.50**
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	**$738,827.15**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	$					
	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS									
	DEMOLICIONES									
85233	DEMOLICION DE RECUBRIMIENTOS VIDRIADOS DE AZULEJO INC. RETIRO DE ESCOMBRO.	M2	118.15	$123.63	$14,606.88	149.91	149.91	31.76	0.00	$0.00
89627	LEVANTAR PISO DE MOSAICO, INC. RETIRO DE MATERIAL FUERA DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.	M2	54.90	$96.16	$5,279.18	54.56	53.06	-0.34	1.50	$144.24
84837	DESMONTAR Y RETIRAR WC EN MAL ESTADO, INCL. RETIRO FUERA DE LA OBRA	PZA	12.00	$366.51	$4,398.12	11.00	11.00	-1.00	0.00	$0.00
84103	DESMONTAR HERRERIA EN MAL ESTADO (MAMPARAS DE LAMINA ESTRIADA), INCL. RETIRO.	M2	14.96	$244.34	$3,655.33	16.08	16.08	1.12	0.00	$0.00
84116	RETIRO DE RAMALEO HIDRAULICO	SAL	15.00	$293.21	$4,398.15	15.00	15.00	0.00	0.00	$0.00
84836	DESCONECCION Y RETIRO DE TINACO DE PLASTICO 1100 LTS	PZA	2.00	$488.68	$977.36	2.00	0.00	0.00	2.00	$977.36
11008	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO C/VAR. O MALLA INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO, FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M2	30.11	$228.12	$6,868.69	54.56	53.06	24.45	1.50	$342.18
11022	DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE, BLOCK-CEMENTO, BLOCK-VIDRIADO, INCLUYE CAD. CAST. Y ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	M2	28.39	$132.59	$3,764.23	47.95	47.95	19.56	0.00	$0.00
									TOTAL	$1,463.78
	ALBAÑILERIA Y ACABADOS									
85081	SUM. Y COL. DE AZULEJO 25X40 CMS. COLOR SOBRE AZULEJO ASENTADO CON PEGAZULEJO POLIMOR, JUNT. CEM. BCO. INCL. CORTES, REMATES EMB. Y REP.	M2	86.04	$1,044.94	$89,906.64	148.16	147.84	62.12	0.32	$334.38
85075	SUM. Y COL. DE VITROPISO 40X40 CMS. INTERCERAMIC MODELO CREMA MARFIL CLARO, INCL. PREPARACION DE SUP. RECORTES, BOQUILLAS TRABAJO TERMINADO.	M2	54.90	$956.60	$52,517.34	50.26	49.48	-4.64	0.78	$746.15
41304	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA Y PUERTA METALICA EN SANITARIOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 INCL. PLOMEO Y NIVELACION	M2	48.62	$3,955.41	$192,312.03	14.01	0.00	-34.61	14.01	$55,415.29
41328	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASADOR EN PUERTAS Y VENTANAS.	PZA	16.00	$433.64	$6,938.24	9.00	0.00	-7.00	9.00	$3,902.76
80020	SUMINISTRO Y COLOCACION WC TANQUE NORMAL	PZA	11.00	$5,623.32	$61,856.52	11.00	11.00	0.00	0.00	$0.00
80102	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO SECO MOD. ZEUS COLOR BLANCO, INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$14,034.85	$14,034.85	0.00	0.00	-1.00	0.00	$0.00
52047	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO OVALIN MOD. LUGANO COLOR BLANCO MCA. HELVEX BAJO CUBIERTA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	$4,374.18	$13,122.54	3.00	0.00	0.00	3.00	$13,122.54
89644	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 2" NATURAL Y CRISTAL DE 6MM INCLUYE REPISON, TRABAJO TERMINADO.	M2	1.70	$4,043.07	$6,873.22	1.2615	0.00	-0.44	1.2615	$5,100.33
85050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA LAMINA ESTRIADA, PERFIL TUBULAR MED. 1.0 X 2.0 MTS. INCL. MARCO, CHAPA, PINTURA ESMALTE.	PZA	2.00	$6,853.72	$13,707.44	2.00	0.00	0.00	2.00	$13,707.44

CONTRATISTA:
RAIZGAR SA DE CV

DOMICILIO: **AVENIDA AQUILES SERDÁN**

R.F.C.
RAI980306B98

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	**26201**	No. DE OBRA:	**260018**	C.C.T.	**25DPR0956Z**	**ESTIMACIÓN:**	**02 (FINIQUITO)**
PLANTEL:	**PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS**			LOCALIDAD:	**CULIACÁN ROSALES**	MUNICIPIO:	**CULIACAN**
DESCRIPCIÓN:	**REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.**						

IMPORTE DE OBRA:	**$738,827.15**
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	**$258,589.50**
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	**$738,827.15**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	$					
33020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 0.40X0.60 CON BASTIDOR DE TRIPLAY Y MARCO DE ALUMINIO. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	$1,632.54	$4,897.62	0.00	0.00	-3.00	0.00	$0.00
36910	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE PARA LAVABO TIPO MONO MANDO CORTO PARA LAVABO PIAZZA MARCA HELVEX O SIMILAR. INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	$1,687.58	$5,062.74	3.00	0.00	0.00	3.00	$5,062.74
33004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA CON Ó SIN AGARRADERA DE PORCELANA COLOR BLANCO. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	$221.75	$665.25	0.00	0.00	-3.00	0.00	$0.00
34003	PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX Y/O SIMILAR LAVABLE, MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, INCLUYE: PREPARAR SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIOY ZOCLO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	164.81	$137.09	$22,593.80	171.1725	0.00	6.36	171.17245	$23,466.03
34010	PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN VENTANERIA METALICA POR 2 LADOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. LIMPIEZAS Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE.	M2	15.74	$225.22	$3,544.96	0.00	0.00	-15.74	0.00	$0.00
32001	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 A PLOMO Y REGLA, ACABADO. CON LLANA DE MADERA, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. REMATE Y EMBOQUILLADO.	M2	10.00	$330.15	$3,301.50	15.85	0.00	5.85	15.85	$5,232.88
92020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE PAPEL TIPO JUMBO, MCA. JOSPER O SIMILAR. (INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO)	PZA	2.00	$592.10	$1,184.20	0.00	0.00	-2.00	0.00	$0.00
52377	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 1,100 LTS. DE CAPACIDAD MARCA ROTOPLAST TRABAJO TERMINADO.	PZA	2.00	$6,648.31	$13,296.62	2.00	0.00	0.00	2.00	$13,296.62
52310	ALIMENTACION Y DESCARGA DE TINACO CON TUBO DE COBRE TIPO "M", INCL. VALVULAS Y TODO LO NECESARIO.	PZA	2.00	$4,682.57	$9,365.14	2.00	0.00	0.00	2.00	$9,365.14
84109	REVISION Y REPARACION DE SALIDAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS.	SAL	2.00	$1,221.71	$2,443.42	0.00	0.00	-2.00	0.00	$0.00
80002	CONEXION HIDRAULICA Y SANITARIA DE MINGITORIO CON DESCARGA DE PARED	PZA	1.00	$2,487.97	$2,487.97	0.00	0.00	-1.00	0.00	$0.00
31300	REGISTRO 60X40x80 CM. C/BLOCK CEMENTO O TABIQUE APLAN. INTERIOR, C/MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 3/16" X 1 1/4" Y TAPA. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SOLDADURA.	PZA	2.00	$3,487.95	$6,975.90	0.00	0.00	-2.00	0.00	$0.00
89673	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESETA DE CONCRETO DE 1.80 X 0.60MTS. ARMADA CON 7CMS. DE ESPESOR RECUBIERTA DE AZULEJO PARA EMPOTRAR LAVAMANOS.	PZA	1.00	$2,029.57	$2,029.57	0.00	0.00	-1.00	0.00	$0.00
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	54.89	$22.40	$1,229.54	54.56	0.00	-0.33	54.56	$1,222.14
11071	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "A" INVESTIGADO EN OBRA CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE TALUDES Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZADO.	M3	1.20	$179.07	$214.88	0.00	0.00	-1.20	0.00	$0.00

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 22/05/2026
HOJA: 6 de 83

CONTRATISTA:
RAIZGAR SA DE CV

DOMICILIO: **AVENIDA AQUILES SERDÁN**

R.F.C.
RAI980306B98

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	**26201**	No. DE OBRA:	**260018**	C.C.T.	**25DPR0956Z**	**ESTIMACIÓN:**	**02 (FINIQUITO)**
PLANTEL:	**PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS**			LOCALIDAD:	**CULIACÁN ROSALES**	MUNICIPIO:	**CULIACAN**
DESCRIPCIÓN:	**REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.**						

IMPORTE DE OBRA:	**$738,827.15**
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	**$258,589.50**
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	**$738,827.15**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	$					
80029	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO PVC 6", INCL. TRAZO, EXCAVACION, RELLENO Y COMPACT.	ML	10.00	$272.07	$2,720.70	0.00	0.00	-10.00	0.00	$0.00
11121	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC.C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM. INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIR COMPACTO.	M3	1.20	$338.06	$405.67	10.91	10.91	9.71	0.00	$0.00
ALB.10	REPOSICION DE CONCRETO EN CALLE O BANQUETA DE 15 O 20 CMS DE ESPESOR Y UN CONCRETO DE F'C=200KG/CM2, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	3.01	$4,115.08	$12,386.39	0.00	0.00	-3.01	0.00	$0.00
									TOTAL	**$149,974.440**
	INSTALACIONES ELECTRICAS									
ELEC.SALLUM	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXION LUMINARIOS) PARA AULAS, INCLUYE; CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	9.00	$1,993.87	$17,944.83	9.00	0.00	0.00	9.00	$17,944.83
ELEC.LUM17W	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO 2X17 W, INCLUYE; LUMINARIO 2X17 W A PRUBEA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	9.00	$2,330.78	$20,977.02	9.00	0.00	0.00	9.00	$20,977.02
ELEC.SALAPA	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXION APAGADORES) PARA AULAS, INCLUYE; CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	$1,993.87	$7,975.48	4.00	0.00	0.00	4.00	$7,975.48
									TOTAL	**$46,897.33**
	EXTRAORDINARIOS									
EXT02	SALIDA DE MUEBLE SANITARIO CON TUBERIA HIDRAULICA DE CPVC Y SANITARIA PVC CON	SAL	0.00	$2,069.40	$0.00	19.00	0.00	0.00	19.00	$39,318.60
EXT03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA, CESPOL DE BOTE PVC	PZA	0.00	$416.15	$0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	$1,664.60
EXT05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESETA DE CONCRETO DE 3.60 X 0.60 MTS. ARMADA CON 7CMS DE ESPESOR RECUBIERTA DE AZULEJO PARA EMPOTRAR LAVAMANOS	PZA	0.00	$4,139.18	$0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	$4,139.18
EXT 06	REPOSICION DE CONCRETO EN CALLE O BANQUETA DE 8 CMS DE ESPESOR Y UN CONCRETO DE F'C=150KG/CM2, REPORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	0.00	$3,942.14	$0.00	4.82	0.00	0.00	4.82	$19,001.11
EXT07	MURO DE BLOCK 12X20X40 CMS., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:3, CELDAS COLADAS A CADA 40CM, REFORZADAS CON VARILLA 3/8". INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	0.00	$723.61	$0.00	43.55	0.00	0.00	43.55	$31,513.22
EXT08	SUMINISTRO YCOLOCACIÓN DE LAVABO PEDESTAL COLOR BLANCO MARCA ESTÁNDAR O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA (CONTRA DE REJILLA Y CESPOL CROMADOS) Y EQUIPO.	PZA	0.00	$3,680.08	$0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	$7,360.16
EXT09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO SECO ECONOMICO. INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	0.00	$4,590.06	$0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	$13,770.18
									TOTAL	**$116,767.05**
									SUBTOTAL	**$315,102.60**

RAIZGAR SA DE CV
Contratista

JUAN IGNACIO GARCIA ZAZUETA
Supervisor

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ANEXO-XIII

Fecha: 22/05/2026
Hoja:

CONTRATISTA:
RAIZGAR SA DE CV
DOMICILIO: AVENIDA AQUILES SERDÁN
R.F.C.
RAI980306B98

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

NÚMEROS GENERADORES

No. DE PGO:	26201	No. DE OBRA: 260018	C.C.T.	25DPR0956Z		ESTIMACIÓN:	02 (FINIQUITO)
PLANTEL:	PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS			LOCALIDAD: CULIACÁN ROSALES		MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.						

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	TRAMO	PZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACIONES
REHABILITACIÓN DE SANITARIOS										
	DEMOLICIONES									
85233	DEMOLICION DE RECUBRIMIENTOS VIDRIADOS DE AZULEJO INC. RETIRO DE ESCOMBRO.	M2	A	1-9		7.85		1.7	13.345	BAÑO NIÑOS
			C	1-2		0.86		1.7	1.462	BAÑO NIÑOS
			C	2-3		0.86		1.7	1.462	BAÑO NIÑOS
			C	3-4		0.9		1.7	1.530	BAÑO NIÑOS
			C	4-5		0.89		1.7	1.513	BAÑO NIÑOS
			C	5-6		0.87		1.7	1.479	BAÑO NIÑOS
			C	6-8		1.02		1.7	1.734	BAÑO NIÑOS
			B	7-8		0.58		1.7	0.986	BAÑO NIÑOS
			B	7-8		0.38		1.7	0.646	BAÑO NIÑOS
			1	A-C		3.34		1.7	5.678	BAÑO NIÑOS
			2	A-C	2	3.34		1.7	11.356	BAÑO NIÑOS
			3	B-C	2	1.65		1.7	5.610	BAÑO NIÑOS
			4	B-C	2	1.65		1.7	5.610	BAÑO NIÑOS
			5	B-C	2	1.65		1.7	5.610	BAÑO NIÑOS
			6	B-C	2	1.65		1.7	5.610	BAÑO NIÑOS
			8	B-C		2.19		1.7	3.723	BAÑO NIÑOS
			8	B-E		4.95		1.7	8.415	BAÑO NIÑOS
			9	A-B		1		1.7	1.700	BAÑO NIÑOS
			F	1-9		7.85		1.7	13.345	BAÑO NIÑAS
			C	1-2		0.82		1.7	1.394	BAÑO NIÑAS
			C	2-3		0.84		1.7	1.428	BAÑO NIÑAS
			C	3-4		0.85		1.7	1.445	BAÑO NIÑAS
			C	4-5		0.86		1.7	1.462	BAÑO NIÑAS
			C	5-6		0.85		1.7	1.445	BAÑO NIÑAS
			C	6-8		1.06		1.7	1.802	BAÑO NIÑAS
			1	C-F		3.4		1.7	5.780	BAÑO NIÑAS
			2	C-F	2	3.4		1.7	11.560	BAÑO NIÑAS
			3	C-D	2	1.66		1.7	5.644	BAÑO NIÑAS
			4	C-D	2	1.66		1.7	5.644	BAÑO NIÑAS
			5	C-D	2	1.66		1.7	5.644	BAÑO NIÑAS
			6	C-D	2	1.66		1.7	5.644	BAÑO NIÑAS
			8	C-E	2	2.4		1.7	4.080	BAÑO NIÑAS
			9	E-F		1		1.7	1.700	BAÑO NIÑAS
			7-8	B-C		0.38		2.19	0.832	MIGITORIOS
			8	B-E		3.56		0.6	2.149	LAVAMANOS
			8	B-E	4	0.6		0.6	1.440	LAVAMANOS
								Total:	149.91	
89627	LEVANTAR PISO DE MOSAICO, INC. RETIRO DE MATERIAL FUERA DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.	M2								
			A-F	1-9		7.85		6.95	54.56	BAÑOS
								ESTIMACIÓN 1:	53.06	
								EN ESTA ESTIMACIÓN:	1.50	
								Total:	54.56	TOTAL
84837	DESMONTAR Y RETIRAR WC EN MAL ESTADO, INCL. RETIRO FUERA DE LA OBRA	PZA								
			C	1-7	11.00				11.00	
								Total:	11.00	TOTAL
84103	DESMONTAR HERRERIA EN MAL ESTADO (MAMPARAS DE LAMINA ESTRIADA), INCL. RETIRO.	M2								
			B	1-6	4	0.86		1.7	5.848	BAÑO NIÑOS
			2	A-B	1	0.86		1.7	1.462	BAÑO NIÑOS
			D	1-7	6	0.86		1.7	6.772	BAÑO NIÑAS
								Total:	16.08	

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

FINIQUITO DE OBRA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Fecha: 22-may-26

CONTRATISTA:
RAIZGAR SA DE CV
DIRECCION: AVENIDA AQUILES SERDÁN

R.F.C.
RAI980306B98

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FINIQUITO DE OBRA

PGO: 26201 No DE OBRA: 260018

PLANTEL: PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS LOCALIDAD: CULIACÁN ROSALES MUNICIPIO: CULIACAN

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

PERIODO DE CONTRATO: DEL: 24-mar-26 AL: 22-may-26 CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-EPR-039-2026 FECHA DE CONTRATO: 17-mar-26

IMPORTE DE OBRA: $ 738,827.15 CONVENIO ADICIO
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $ 258,589.50 PERÍODO CONVEN DEL: AL:
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $ 738,827.15 TOTAL CONTRATO MÁS

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA GENERAL												
	DEMOLICIONES												
85233	DEMOLICION DE RECUBRIMIENTOS VIDRIADOS DE AZULEJO INC. RETIRO DE ESCOMBRO.	M2	118.15	$123.63	$14,606.88	118.15	$14,606.88	31.76	$3,926.49	0.00	$0.00	149.91	$18,533.37
89627	LEVANTAR PISO DE MOSAICO, INC. RETIRO DE MATERIAL FUERA DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.	M2	54.90	$96.16	$5,279.18	54.56	$5,246.49	0.00	$0.00	0.00	$0.00	54.56	$5,246.49
84837	DESMONTAR Y RETIRAR WC EN MAL ESTADO, INCL. RETIRO FUERA DE LA OBRA	PZA	12.00	$366.51	$4,398.12	11.00	$4,031.61	0.00	$0.00	0.00	$0.00	11.00	$4,031.61
84103	DESMONTAR HERRERIA EN MAL ESTADO (MAMPARAS DE LAMINA ESTRIADA), INCL. RETIRO.	M2	14.96	$244.34	$3,655.33	14.96	$3,655.33	1.12	$273.66	0.00	$0.00	16.08	$3,928.99
84116	RETIRO DE RAMALEO HIDRAULICO	SAL	15.00	$293.21	$4,398.15	15.00	$4,398.15	0.00	$0.00	0.00	$0.00	15.00	$4,398.15
84836	DESCONEXCION Y RETIRO DE TINACO DE PLASTICO 1100 LTS	PZA	2.00	$488.68	$977.36	2.00	$977.36	0.00	$0.00	0.00	$0.00	2.00	$977.36
11008	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO C/VAR. O MALLA INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO, FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M2	30.11	$228.12	$6,868.69	30.11	$6,868.69	24.45	$5,577.53	0.00	$0.00	54.56	$12,446.23
11022	DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE, BLOCK-CEMENTO, BLOCK-VIDRIADO, INCLUYE CAD. CAST. Y ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	M2	28.39	$132.59	$3,764.23	28.39	$3,764.23	19.56	$2,593.46	0.00	$0.00	47.95	$6,357.69
	IMPORTE DE DEMOLICIONES				$43,947.94		$43,548.74		$12,371.14		$0.00		$55,919.89
	ALBAÑILERIA Y ACABADOS												
86081	SUM. Y COL. DE AZULEJO 25X40 CMS. COLOR SOBRE AZULEJO ASENTADO CON PEGAZULEJO POLIMOR, JUNT. CEM. BCO. INCL. CORTES, REMATES EMB. Y REP.	M2	86.04	$1,044.94	$89,906.64	86.04	$89,906.64	62.12	$64,911.67	0.00	$0.00	148.16	$154,818.31
85075	SUM. Y COL. DE VITROPISO 40X40 CMS. INTERCERAMIC MODELO CREMA MARFIL CLARO, INCL. PREPARACION DE SUP. RECORTES, BOQUILLAS TRABAJO TERMINADO.	M2	54.90	$956.60	$52,517.34	50.26	$48,078.72	0.00	$0.00	0.00	$0.00	50.26	$48,078.72
41304	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA Y PUERTA METALICA EN SANITARIOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 INCL. PLOMEO Y NIVELACION	M2	48.62	$3,955.41	$192,312.03	14.01	$55,415.29	0.00	$0.00	0.00	$0.00	14.01	$55,415.29
41328	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASADOR EN PUERTAS Y VENTANAS.	PZA	16.00	$433.64	$6,938.24	9.00	$3,902.76	0.00	$0.00	0.00	$0.00	9.00	$3,902.76
80020	SUMINISTRO Y COLOCACION WC TANQUE NORMAL	PZA	11.00	$5,623.32	$61,856.52	11.00	$61,856.52	0.00	$0.00	0.00	$0.00	11.00	$61,856.52
80102	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO SECO MOD. ZEUS COLOR BLANCO, INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$14,034.85	$14,034.85	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
52047	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO OVALIN MOD. LUGANO COLOR BLANCO MCA. HELVEX BAJO CUBIERTA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	$4,374.18	$13,122.54	3.00	$13,122.54	0.00	$0.00	0.00	$0.00	3.00	$13,122.54
89644	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 2" NATURAL Y CRISTAL DE 6MM INCLUYE REPISON, TRABAJO TERMINADO.	M2	1.70	$4,043.07	$6,873.22	1.2615	$5,100.33	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.2615	$5,100.33
85050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA LAMINA ESTRIADA, PERFIL TUBULAR MED. 1.0 X 2.0 MTS. INCL. MARCO, CHAPA, PINTURA ESMALTE.	PZA	2.00	$6,853.72	$13,707.44	2.00	$13,707.44	0.00	$0.00	0.00	$0.00	2.00	$13,707.44
33020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 0.40X0.60 CON BASTIDOR DE TRIPLAY Y MARCO DE ALUMINIO. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	$1,632.54	$4,897.62	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
86910	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE PARA LAVABO TIPO MONO MANDO CORTO PARA LAVABO PIAZZA MARCA HELVEX O SIMILAR. INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE PARA LAVABO TIPO MONO MANDO CORTO PARA LAVABO PIAZZA MARCA HELVEX O SIMILAR. INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00	$1,687.58	$5,062.74	3.00	$5,062.74	0.00	$0.00	0.00	$0.00	3.00	$5,062.74
33004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JABONERA CON O SIN AGARRADERA DE PORCELANA COLOR BLANCO. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	$221.75	$665.25	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
34003	PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX Y/O SIMILAR LAVABLE, MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, INCLUYE: PREPARAR SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIOY ZOCLO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	164.81	$137.09	$22,593.80	115.29	$15,805.11	164.81	$22,593.80	6.36	$0.00	171.17245	$23,466.03

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

FINIQUITO DE OBRA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Fecha: 22-may-26

CONTRATISTA:
RAIZGAR SA DE CV
DIRECCION: AVENIDA AQUILES SERDÁN

R.F.C.
RAI980306B98

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FINIQUITO DE OBRA

PGO: 26201 No DE OBRA: 260018

PLANTEL: PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS LOCALIDAD: CULIACÁN ROSALES MUNICIPIO: CULIACAN

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

PERIODO DE CONTRATO: DEL: 24-mar-26 AL: 22-may-26 CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-EPR-039-2026 FECHA DE CONTRATO: 17-mar-26

IMPORTE DE OBRA:	$	738,827.15	CONVENIO ADICIOI		
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$	258,589.50	PERÍODO CONVEN	DEL:	AL:
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$	738,827.15	TOTAL CONTRATO MÁS		

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL.	PU	IMORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA GENERAL												
34010	PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN VENTANERIA METALICA POR 2 LADOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. LIMPIEZAS Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE.	M2	15.74	$225.22	$3,544.96	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
32001	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 A PLOMO Y REGLA, ACABADO. CON LLANA DE MADERA, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. REMATE Y EMBOQUILLADO.	M2	10.00	$330.15	$3,301.50	10.00	$3,301.50	5.85	$1,931.38	0.00	$0.00	15.85	$5,232.88
92020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE PAPEL TIPO JUMBO, MCA. JOSPER O SIMILAR. (INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO)	PZA	2.00	$592.10	$1,184.20	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
52377	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 1,100 LTS. DE CAPACIDAD MARCA ROTOPLAST TRABAJO TERMINADO.	PZA	2.00	$6,648.31	$13,296.62	2.00	$13,296.62	0.00	$0.00	0.00	$0.00	2.00	$13,296.62
52310	ALIMENTACION Y DESCARGA DE TINACO CON TUBO DE COBRE TIPO "M", INCL. VALVULAS Y TODO LO NECESARIO.	PZA	2.00	$4,682.57	$9,365.14	2.00	$9,365.14	0.00	$0.00	0.00	$0.00	2.00	$9,365.14
84108	REVISION Y REPARACION DE SALIDAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS.	SAL	2.00	$1,221.71	$2,443.42	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
80002	CONEXION HIDRAULICA Y SANITARIA DE MINGITORIO CON DESCARGA DE PARED	PZA	1.00	$2,487.97	$2,487.97	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
31300	REGISTRO 60X60X60 CM. CIBLOCK CEMENTO O TABIQUE APLAN. INTERIOR, C/MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 3/16" X 1 1/4" Y TAPA. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SOLDADURA.	PZA	2.00	$3,487.95	$6,975.90	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
89673	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESETA DE CONCRETO DE 1.80 X 0.60MTS. ARMADA CON 7CMS. DE ESPESOR RECUBIERTA DE AZULEJO PARA EMPOTRAR LAVAMANOS.	PZA	1.00	$2,029.57	$2,029.57	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	54.89	$22.40	$1,229.54	54.56	$1,222.14	0.00	$0.00	0.00	$0.00	54.56	$1,222.14
11071	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "A" INVESTIGADO EN OBRA CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE TALUDES Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZADO.	M3	1.20	$179.07	$214.88	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
80029	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO PVC 6", INCL. TRAZO, EXCAVACION, RELLENO Y COMPACT.	ML	10.00	$272.07	$2,720.70	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
11121	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC.C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM. INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIR COMPACTO.	M3	1.20	$338.06	$405.67	1.20	$405.67	9.71	$3,282.56	0.00	$0.00	10.91	$3,688.23
ALB.10	REPOSICION DE CONCRETO EN CALLE O BANQUETA DE 15 O 20 CMS DE ESPESOR Y UN CONCRETO DE F'C=200KG/CM2, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	3.01	$4,115.08	$12,386.39	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
								$0.00					
	IMPORTE DE ALBAÑILERIA Y ACABADOS				$546,074.69		$339,549.16		$92,719.41		$0.00		$417,335.69
	INSTALACIONES ELECTRICAS												
ELEC.SAL	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXION LUMINARIOS) PARA AULAS, INCLUYE; CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	9.00	$1,993.87	$17,944.83	9.00	$17,944.83	0.00	$0.00	0.00	$0.00	9.00	$17,944.83
ELEC.LUM	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO 2X17 W, INCLUYE; LUMINARIO 2X17 W A PRUBEA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	9.00	$2,330.78	$20,977.02	9.00	$20,977.02	0.00	$0.00	0.00	$0.00	9.00	$20,977.02
ELEC.SAL	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXION APAGADORES) PARA AULAS, INCLUE; CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	$1,993.87	$7,975.48	4.00	$7,975.48	0.00	$0.00	0.00	$0.00	4.00	$7,975.48
	IMPORTE DE INSTALACIONES ELECTRICAS				$46,897.33		$46,897.33		$0.00		$0.00		$46,897.33

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

FINIQUITO DE OBRA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Fecha: 22-may-26

CONTRATISTA:
RAIZGAR SA DE CV
DIRECCION: AVENIDA AQUILES SERDÁN

R.F.C.
RAI980306B98

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FINIQUITO DE OBRA

PGO: 26201 No DE OBRA: 260018

PLANTEL: PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS LOCALIDAD: CULIACÁN ROSALES MUNICIPIO: CULIACAN

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

PERIODO DE CONTRATO: DEL: 24-mar-26 AL: 22-may-26 CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-EPR-039-2026 FECHA DE CONTRATO: 17-mar-26

IMPORTE DE OBRA:	$	738,827.15	CONVENIO ADICIOI		
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$	258,589.50	PERÍODO CONVEN	DEL:	AL:
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$	738,827.15	TOTAL CONTRATO MÁS		

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA GENERAL												
	EXTRAORDINARIOS												
EXT02	SUMINISTRO DE INODORO SANITARIO CON TUBERIA HIDRAULICA DE CPVC Y SANITARIA PVC CON CAMPANA ANGER YLISO, INCLUYE: VALVULA DE CONTROL, COPLES, CODOS, PEGAMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	0.00	$2,069.40	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	19.00	$39,318.60	19.00	$39,318.60
EXT03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA, CESPOL DE BOTE PVC	PZA	0.00	$416.15	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	4.00	$1,664.60	4.00	$1,664.60
EXT05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESETA DE CONCRETO DE 3.60 X 0.60 MTS. ARMADA CON 7CMS DE ESPESOR RECUBIERTA DE AZULEJO PARA EMPOTRAR LAVAMANOS	PZA	0.00	$4,139.18	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$4,139.18	1.00	$4,139.18
EXT 06	REPOSICION DE CONCRETO EN CALLE O BANQUETA DE 8 CMS DE ESPESOR Y UN CONCRETO DE F'C=150KG/CM2, REPORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	0.00	$3,942.14	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	4.82	$19,001.11	4.82	$19,001.11
EXT07	MURO DE BLOCK TIZOLADO CIMS., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:3, CELDAS COLADAS A CADA 40CM, REFORZADAS CON VARILLA 3/8". INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	0.00	$723.61	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	43.55	$31,513.22	43.55	$31,513.22
EXT08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO PEDESTAL COLOR BLANCO MARCA ESTÁNDAR O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA (CONTRA DE REJILLA Y CESPOL CROMADOS) Y EQUIPO,	PZA	0.00	$3,680.08	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	2.00	$7,360.16	2.00	$7,360.16
EXT09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO SECO ECONOMICO. INCLIUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	0.00	$4,590.06	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	3.00	$13,770.18	3.00	$13,770.18
	IMPORTE DE EXTRAORDINARIOS				$0.00		$0.00		$0.00		$116,767.05		$116,767.05
	SUBTOTAL				$636,919.96		$429,995.23		$105,090.55		$116,767.05		$636,919.96
	IVA				$101,907.19		$68,799.24		$16,814.49		$18,682.73		$101,907.19
	IMPORTE TOTAL				$738,827.15		$498,794.47		$121,905.04		$135,449.78		$738,827.15

RAFAEL IZABAL GARMENDIA
RAIZGAR SA DE CV
Contratista

JUAN IGNACIO GARCIA ZAZUETA
Supervisor

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA DE RECEPCIÓN CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO:	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA GENERAL LAZARO CÁRDENAS, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA				
PROGRAMA	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2026 NIVEL BÁSICA				
Nº DE OBRA:	260018	AUTORIZACIÓN SAF:	ISIFE-AGF-002/2026		
NOMBRE DE ESCUELA:	PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS	CLAVE DE ESCUELA:	25DPR0956Z		
MUNICIPIO:	CULIACAN	LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES		
NUMERO DE CONTRATO:	ISIFE-FAM-ADE-EPR-039-2026	MONTO:	738,827.15		
CONTRATISTA:	RAIZGAR, S.A. DE C.V.				
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	ASERTA AFIANZADORA SA DE CV	ANTICIPO	$258,589.50	CUMPLIMIENTO	$73,882.72
PERIODO CONTRATO:	INICIO: 24 DE MARZO DE 2026	TÉRMINO:	22 DE MAYO DE 2026		
NUMERO DE CONVENIO:		MONTO:			
PERIODO CONVENIO:	INICIO:	TÉRMINO:			

IMPORTE:		RESUMEN DE ESTIMACIONES:			
		PERIODO:		NÚMERO:	MONTO:
CONTRATADO:	$738,827.15				
CONVENIDO:	$0.00				
EJERCIDO:	$738,827.15	24 de marzo de 2026	24 de abril de 2026	ESTIMACION 01	$373,308.14
SALDO QUE SE CANCELA:		25 de abril 2026	22 de mayo de 2026	ESTIMACION 02 FINIQUITO	$365,519.01
			TOTALES:	2	$738,827.15

EN LA LOCALIDAD DE CULIACÁN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 22 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2026 SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EL ISIFE DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIÓN ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SEÑALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS ÚTILES, POR QUIENES INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

RECIBE POR ISIFE:

JUAN IGNACIO GARCIA ZAZUETA
SUPERVISOR

ENTREGA POR LA EMPRESA:

RAFAEL IZABAL GARMENDIA
CONTRATISTA

T E S T I G O S

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

016

C.R

ACTA DE ENTREGA
ISIFE-PLANTEL-SEPyC

NOMBRE DE LA OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO:	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA GENERAL LAZARO CÁRDENAS, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA				
PROGRAMA:	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2026 NIVEL BÁSICA				
Nº DE OBRA:	260018		AUTORIZACIÓN SAF:	ISIFE-AGF-002/2026	
NOMBRE DE ESCUELA:	PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS		CLAVE DE ESCUELA:	25DPR0956Z	
MUNICIPIO:	CULIACAN		LOCALIDAD:	CULIACÁN ROSALES	
NÚMERO DE CONTRATO:	ISIFE-FAM-ADE-EPR-039-2026		MONTO:	$738,827.15	
CONTRATISTA:	RAIZGAR, S.A. DE C.V.				
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	ASERTA AFIANZADORA SA DE CV	ANTICIPO	$258,589.50	CUMPLIMIENTO	$73,882.72
PERIODO CONTRATO:	INICIO: 24 DE MARZO DE 2026		TÉRMINO:	22 DE MAYO DE 2026	
NÚMERO DE CONVENIO:			MONTO:		
PERIODO CONVENIO:	INICIO:		TÉRMINO:		

IMPORTE:		RESUMEN DE ESTIMACIONES:			
		PERIODO:		NÚMERO:	MONTO:
CONTRATADO:	$738,827.15				
CONVENIDO:	$0.00				
EJERCIDO:	$738,827.15	24 de marzo de 2026	24 de abril de 2026	ESTIMACION 01	$373,308.14
SALDO QUE SE CANCELA:		25 de abril 2026	22 de mayo de 2026	ESTIMACION 02 FINIQUITO	$365,519.01
			TOTALES:	2	$738,827.15

EN LA LOCALIDAD DE CULIACÁN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 22 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2026 SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EL DIRECTOR DEL PLANTEL, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIÓN ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SEÑALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS ÚTILES, POR QUIENES INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

6674093265

ENTREGA POR ISIFE:

ARQ. HUGO ECHAVE MENESES
DIRECTOR GENERAL DEL ISIFE

RECIBE POR PLANTEL:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE SINALOA
ESCUELA PRIMARIA "GRAL. LÁZARO CÁRDENAS"
CLAVE: 25DPR0956Z
CULIACÁN, SINALOA

BLANCA JUDITH VILLELA AGUILAR
DIRECTOR DEL PLANTEL

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

RECIBE POR SEPyC:

MC. PAULINA PEÑA PAYAN
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
CONTRATO No. ISIFE-R-FAM-ADE-SEC-394-2025.

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del día Martes 24 de Febrero de 2026, se reunieron en las Oficinas del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa ubicadas en Bahía de Navachiste 609 Pte., Col. Balcones del Nuevo Culiacán, Culiacán, Sinaloa, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta, con el propósito de dar por extinguidos los derechos y obligaciones del contrato **ISIFE-R-FAM-ADE-SEC-394-2025**.

Con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y en los artículos 120 último párrafo y 122 de su Reglamento, así como en la cláusula Vigésima Sexta del contrato **ISIFE-R-FAM-ADE-SEC-394-2025**; cuyo objeto se describe a continuación, así como los trabajos realizados por la contratista GUADALUPE RODRIGUEZ URETA, adjudicada del contrato y algunos datos que se consideran relevantes:

P.G.O.	NO. DE OBRA	IMPORTE	OBJETO DEL CONTRATO
25204	250618	$ 1,376,067.16	SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA CON MEDIA Y BAJA TENSION EN SECUNDARIA TECNICA NUM. 87, UBICADA EN GUAMÚCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA.

(250618). Recursos aportados por el Gobierno del Estado de Sinaloa, mediante Oficio de Autorización No. SAF-AGF-0044/2025, de fecha 13 de Mayo 2025, con cargo al Programa REMANENTES DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2025 NIVEL BÁSICA.

Los trabajos que por este acto se entregan, son todos aquellos relacionados con el Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado, celebrado con fecha 19 de Diciembre de 2025, entre el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa y la contratista GUADALUPE RODRIGUEZ URETA., relacionando forma y fecha de cumplimiento de obligaciones correspondientes.

A) El importe contratado fue por la cantidad de $ 1,376,067.16

B) El plazo contratado para la ejecución de los trabajos, fue de 60 días naturales, con fecha de inicio el 26 de Diciembre de 2025 y conclusión el 23 de Febrero de 2026.

C) La Entrega – Recepción formal de los trabajos realizados en la obra **(250618)** se llevó a cabo el día 23 de Febrero de 2026; elaborándose las Actas correspondientes.

Guadalupe Rodriguez Ureta

D) Con fecha 23 de Febrero de 2026, se llevó a cabo la elaboración del finiquito correspondiente a la obra **(250618),** respectivamente.

E) La Póliza de Fianza 26A00692 emitida por Dorama, Institución de Garantías, S.A., además de garantizar ante el ISIFE, por la contratista GUADALUPE RODRIGUEZ URETA el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas en el contrato, garantiza la Buena Calidad, Defectos de Construcción, Vicios Ocultos y cualquier otra Responsabilidad en que incurra la contratista, por lo que esta Póliza de Fianza permanecerá vigente de acuerdo a la normatividad aplicable.

F) Los pagos efectuados a la empresa contratista, por la ejecución de los trabajos, se realizaron como se indica:

No. DE OBRA	EST. No.	PERIODO QUE COMPRENDE		MONTO ESTIMADO Y PAGADO (CON IVA)
		DEL	AL	
250618	ANTICIPO	-	-	-
	01	26/12/2025	22/01/2026	$ 945,488.64
	02 FINIQUITO	23/01/2026	23/02/2026	$ 430,578.52
			Subtotal:	**$ 1,376,067.16**
			TOTAL:	**$ 1,376,067.16**

Ambas partes manifiestan en este acto, que a la fecha en que se firma el presente documento, no existen adeudos y, por lo tanto, se dan por terminadas las obligaciones que genero el contrato **ISIFE-R-FAM-ADE-SEC-394-2025**, sin derecho a ulterior reclamación, por lo que se podrán cancelar las garantías correspondientes, sin perjuicio del derecho del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa de hacer valer las que garanticen los Defectos, Vicios Ocultos y demás responsabilidades que pudieran resultar.

Visto lo anterior, se da por terminada esta diligencia, siendo las 14:00 catorce horas del día Martes 24 de Febrero de 2026, en la ciudad de Culiacán, municipio de Culiacán, estado de Sinaloa, levantándose la presente Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones del contrato No. **ISIFE-R-FAM-ADE-SEC-394-2025**, firmando al calce los que en ella intervinieron.

Guadalupe Rodriguez Ureta

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ING. ALDO FABIAN IZAGUIRRE MEDINA
Supervisor de Obra

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
Director de Infraestructura

Guadalupe Rodriguez Ureta

C. GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
Representante Legal de la Contratista
GUADALUPE RODRIGUEZ URETA

Esta hoja forma parte integrante Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones del Contrato No. **ISIFE-R-FAM-ADE-SEC-394-2025** de fecha 19 de Dicieembre de 2026.

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

Esc. Prim. Lazaro Cardenas
Ubicada en Culiacan Rosales
Mpio de Culiacan, Edo de Sinaloa
P.G.O: 26201
N° de obra: 260018

BITÁCORA

Empresa: Raizgar SA de CV

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Archivo:	Retención:	Versión:
Dirección de Infraestructura	Dos Años	02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: _____

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: ESC. PRIMARIA LAZARO CARDENAS

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25DPR0956Z

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO: CONOCIDO

LOCALIDAD: CULIACAN ROSALES

MUNICIPIO: CULIACAN

TIPO DE OBRA:

☐

☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
ING. JUAN IGNACIO GARCIA ZAZUETA	ISIRE	

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260018 No. 001

FECHA 24/MARZO/2026

CON ESTA FECHA SE INICIAN LOS TRABAJOS EN ESTA LOCALIDAD EN LA CUAL CONSISTEN EN: REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MPIO. DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA.

+ LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN FUE: ASIGNACION DIRECTA ESTATAL

+ N: DE CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-EPR-039-2026

+ FECHA DE CONTRATACIÓN: 17/MARZO/2026

+ IMPORTE DEL CONTRATO: $738,827.15

+ ANTICIPO DEL 35%: $258,589.50

+ FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS: 24/MARZO/2026

+ FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS:

SUP. DE ISIFE
ING. JUAN I. GARCIA ZAZUETA

Antonio Rosales
EMPRESA

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260018 No. 002

FECHA 24/MARZO/2026

22/MAYO/2026

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
60 DÍAS

LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL CONTRATISTA ES LA REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE 7.00X 8.00 MTS. HAY QUE HACER DEMOLICIONES DE PISOS DE CONCRETO, DE MUROS DE TABIQUE DESMONTAR MAMPARAS LA DESINSTALACION Y RETIRO DE LAS SALIDAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE LOS MUEBLES EN W.C. LAVABOS BARRAS DE CONCRETO PARA MINGITORIOS, P/LAVABOS DEMOLICIÓN DE LAMBRINES DE AZULEJO REPARACION DE APAGADORES, CONTACTOS

ING. JUAN I. GARCIA ZAVALA
SUP. DE OBRA

Antonio Rosales
EMPRESA

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260018 No. 003

FECHA 09/ABRIL/2026

CLAVE: 25DPR0956Z

SE HIZO SUPERVISION FISICA A ESTA OBRA PARA VER LOS TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA, TENEMOS LO SIGUIENTE:

+ EL DESMONTAJE DE MAMPARAS, EN PTAS Y DIVISIONES, DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS (W.C), DESINSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA, DEMOLICION DE BARRAS DE CONCRETO EN LAVABOS Y MINGITORIOS, LA DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE, DE AZULEJO DE PISO CERAMICO, DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADOS; SE LE ORDENA AL CONTRATISTA HACER LO SIGUIENTE: LAS SALIDAS HCAS Y SANITARIAS DE TODOS LOS ELEMENTOS 11 WC 3 MING. TORIOS 3 LAVABOS OVALINES 2 LAVABOS DE SOBREPONER DE PEDESTAL EN BAÑOS MAESTROS(AS) FIRME DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR REFOR-

ING. ISIDRO JUAN I. GARCIA

Antonio Rosales
EMPRESA

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260018 No. 004

FECHA 09/ABRIL/2026

CLAVE: 25DPR0956Z

ZADO C/ MALLA-LAC "6-10"; LA HECHURA DE MUROS CON BLOCK HUECO DE 12x20 x 40 CMS RELLENO DE CELDAS C/1 VAR. N:3 A/C 40 CMS; LA HECHURA DE BANDA DE CONCRETO EN LAVABOS DE 8 CMS DE ESP. F'C=150KG/CM2; RECUBIERTA DE AZULEJO; EN CATALOGO ORIGINAL TODOS ESTOS CONCEPTOS QUE ESTOY ASENTANDO NO APARECEN, SE LE AUTORIZA AL CONTRATISTA HACER ANALISIS DE ESTOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS

ING. JUAN I. GARCIA Z.

Antonio Rosales

EMPRESA

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260018 No. 005

FECHA 24/ABRIL/2026

CLAVE: 25DPR0956Z

SE VISITA OBRA CON EL RESIDENTE DE LA EMPRESA, HICIMOS UN RECORRIDO, LOS TRABAJOS EJECUTADOS SON LOS SIGUIENTES:

+ PISO CERAMICO INTERCERAMIC DE 40X40 CMS AL 100%.
+ AZULEJO DE 25X40CMS EN MUROS, MAMPARAS, DIVISIONES AL 100%.
+ SUM Y COL. DE W.C. 11 PZAS
+ HECHURA DE BARRA DE CONCRETO P/ LAVAMANOS OVALINES (3 PZAS)
+ CLAROS PERFILADOS POR LA PARTE POSTERIOR DE BAÑOS PARA MAESTROS(AS), LAS SALIDAS DE MINGITORIOS (3 PZAS) Y 2 LAVAMANOS DE PERSONAL EN PASILLO.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260018 No. 006

FECHA 24/ABRIL/2026

25 APRO956Z

EL CONTRATISTA ESTÁ PRESENTANDO SU ESTIMACIÓN PARCIAL (01) PARA SU COBRO CON UN IMPORTE DE: $ 373 308.14 c/ IVA

ESTOS ES:

+ DEMOLICIONES $ 54 456.11
- ALB. U ACAB. $ 267,361.25
- INSTALACIONES $ --

$ 321 812.36
+ I.V.A (16%) $ 51,490.78

total $ 373,308.14

NOTA: ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 51%.

ING. JUAN I. GARCIA.
SUP. DE SISIFE

Antonio Rosales
EMPRESA

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260018 No. 007

FECHA 14/MAYO/2026

25 DPR0956Z

LOS TRABAJOS EN EL MODULO DE BAÑOS SE CONTINUAN LOS TRABAJOS EN AZOTEA CON LA INTERCONEXIÓN DE TINACOS DE 1100 LTS. EL SUM Y COL. DE PTAS METALICAS EN BAÑOS POSTERIORES PARA MAESTROS Y MAESTRAS; LA PINTURA VINILICA EN EXTERIORES EL SUM Y COL. DE 9 LAMPARAS DE 2x17 W.

SE COLOCARON 3 PLAS DE LLAVES PARA LAVABOS OVALINES EMPOTRADOS EN BARRA DE CONCRETO RECUBIERTA DE AZULEJO.

NOTA: EL CONTRATISTA PRESENTO SUS ANALISIS DE PRECIOS EXTRAS Y SE AUTORIZARON EN SU MOMENTO

EL AVANCE GRAL. DE ESTA OBRA ES DEL 90%.

ING. JUAN F. GARCIA F.
SUPERVISOR SISTE

Antonio Rosales
EMPRESA

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260018 No. 008

FECHA 22/MAYO/2026

25DPR0956Z

CON ESTA FECHA QUEDAN CONCLUIDOS LOS TRABAJOS EN ESTA PRIM. GRAL LAZARO CARDENAS, UBICADA EN CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. EL MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS CUENTA CON:

9 PZAS W.C. NUEVOS (ALUMNOS(AS))
3 MINGITORIOS INDIVIDUALES
3 LAVABOS OVALINES EN POSTINOS
2 PZAS W.C. PARA MAESTROS (AS)
2 VENTANAS, 2 PTAS METALICAS
9 LAMPARAS 2X17 W.
AZULEJO, PISO CERAMICO, PINTURA VINILICA MANTENIMIENTO (PTA)

LOS TRABAJOS NOS LOS RECIBIÓ LA DIRECTORA DEL PLANTEL PROFA. BLANCA YUDITH VILLELA AGUILAR NOS FIRMÓ Y SELLO EL ACTA OFICIAL DEL ISIFE

NOTA: ESTA BITACORA QUEDA CERRADA Y ENTREGADA AL INSTITUTO (ISIFE) P/RESGUARDO

ISIFE

ING. JOSE I. GARCIA Z.

Antonio Rosales
EMPRESA