SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE GAZAS DE MALECÓN MARGEN IZQUIERDA AL BLVD. MIGUEL TAMAYO ESPINOZA DE LOS MONTEROS, EN CULIACAN ROSALES. MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: CONSTRUCTORA DESCULSA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0903-2026

Importe de la Estimación s/IVA $4,169,430.45

Importe del Contrato s/IVA: $41,378,844.67

No. Estimación: 3

Tipo Estimación: Normal

Periodo del Contrato: 18/03/2026 **al** 18/09/2026

Periodo de la Estimación: 19/05/2026 **al** 18/06/2026

Clave	Descripción	Monto
1		
GAZA 3 MIGUEL TAMAYO ESPINOZA DE LOS MONTEROS		
P01	**PRELIMINARES**	**115,723.71**
P02	**CIMENTACIÓN**	**1,513,063.94**
P03	**OBRA CIVIL**	**1,156,604.83**
P04	**CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA**	**18,790.80**
GAZA 4 MIGUEL TAMAYO ESPINOZA DE LOS MONTEROS		
P01	**PRELIMINARES**	**25,883.12**
P02	**CIMENTACIÓN**	**545,421.77**
P03	**OBRA CIVIL**	**793,942.28**

Total Paquete s/IVA: **4,169,430.45**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $4,169,430.45

CONSTRUCTORA DESCULSA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE GAZAS DE MALECÓN MARGEN IZQUIERDA AL BLVD. MIGUEL TAMAYO ESPINOZA DE LOS MONTEROS, EN CULIACAN ROSALES. MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA DESCULSA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0903-2026
Importe del Contrato s/IVA $41,378,844.67
Periodo del Contrato 18/03/2026 **al** 18/09/2026

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $4,169,430.45
Periodo de la Estimación: 19/05/2026 **al** 18/06/2026

GAZA 3 MIGUEL TAMAYO ESPINOZA DE LOS MONTEROS

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P01	**PRELIMINARES**									
P01S01	**DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES**									
P01S17C011	EXCAVACION CON MÁQUINA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD	M3	849.90	$73.49	0.00	849.9000	849.90	0.00	$62,459.15	100.00 %
P01S30C007	AFINE DE PLANTILLA A MANO EN FONDO DE EXCAVACIONES REALIZADAS A MÁQUINA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	391.30	$9.67	0.00	214.5300	214.53	176.77	$2,074.51	54.82 %
P01S72C029	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS AL 90%, INCLUYE: TENDIDO EN CAPAS, HUMEDECIMIENTO DEL MATERIAL, COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M3	660.00	$138.52	0.00	169.8400	169.84	490.16	$23,526.24	25.73 %
P01S70C004	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE : CARGA A MÁQUINA Y ACARREO.	M3	246.80	$112.09	0.00	246.8000	246.80	0.00	$27,663.81	100.00 %
						Total Partida:			**115,723.71**	
P02	**CIMENTACIÓN**									
P02S01	**MAMPOSTERÍAS**									
P14S09C024.1	PERFORACION PARA PILASTRONES COLADOS EN SITIO DE 1.20 M. DE DIAMETRO INYECTANDOLE LODO BENTONITICO EN CUALQUIER MATERIAL INCLUYENDO ROCA, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PERFORACIÒN, PERSONAL, EQUIPO Y SUMINISTRO DE LA BENTONITA, FLETE DE EQUIPO DE PERFORACION LLEGADA Y RETIRO.	ML	264.00	$3,937.95	0.00	52.0000	52.00	212.00	$204,773.40	19.70 %
P09S02C002.1	ACERO DE REFUERZO F´Y=4,200 KG/CM2, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1") PARA PILASTRONES, INCLUYE. COLOCACIÓN DEL ARMADO DENTRO DE LA PERFORACIÓN, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	KG	48,627.00	$65.12	34,250.89	6,738.6600	40,989.55	7,637.45	$438,821.54	84.29 %

CONSTRUCTORA DESCULSA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE GAZAS DE MALECÓN MARGEN IZQUIERDA AL BLVD. MIGUEL TAMAYO ESPINOZA DE LOS MONTEROS, EN CULIACAN ROSALES. MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA DESCULSA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0903-2026
Importe del Contrato s/IVA $41,378,844.67
Periodo del Contrato 18/03/2026 **al** 18/09/2026

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $4,169,430.45
Periodo de la Estimación: 19/05/2026 **al** 18/06/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P09S02C006	DESCABEZADO DE PILASTRONES Y OBLONGAS DE CONCRETO ARMADO CON EQUIPO NEUMÁTICO, INCLUYE: LIMPIEZA DEL ACERO, RETIRO DE REZAGA, EQUIPO NEUMÁTICO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	15.30	$2,062.53	0.00	15.3000	15.30	0.00	$31,556.71	100.00 %
P02S02	**ZAPATAS AISLADAS.**									
P05S03C004	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 T.M.A 3/4", R.N., INCLUYE: ELABORACIÓN, COLADO, ACARREO A 20 M, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	13.00	$2,799.99	0.00	10.7600	10.76	2.24	$30,127.89	82.77 %
P04S04C010.1	CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO EN ESTRUCTURA, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACIÓN, DESCIMBRA, TUINO, DESPERDICIOS, CLAVO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	418.80	$445.26	0.00	201.6000	201.60	217.20	$89,764.42	48.14 %
P07S01C005.1	ACERO DE REFUERZO F´Y=4,200 KG/CM2, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1") EN ESTRUCTURA, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS,. ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	19,308.00	$48.20	0.00	14,896.6800	14,896.68	4,411.32	$718,019.98	77.15 %
						Total Partida:			**1,513,063.94**	
P03	**OBRA CIVIL**									
P03S01	**ENLADRILLADOS, ENTORTADOS Y CHAFLANES EN AZOTEAS**									
P04S04C025	CIMBRA METÁLICA EN COLUMNAS OBLONGAS, SECCIÓN VARIABLE, INCLUYE: ACARREO DE LAS FORMAS A UNA DISTANCIA DE 30.00 M. COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, REVISAR PLOMOS, TORNILLOS DE 3/4"@ 10 CM., DESCIMBRA Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M2	468.30	$715.56	0.00	366.5500	366.55	101.75	$262,288.52	78.27 %
P09S02C001.1	ACERO DE REFUERZO F´Y=4,200 KG/CM2, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1") PARA COLUMNAS, INCLUYE. HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO. Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION,	KG	32,171.00	$54.52	0.00	5,155.0200	5,155.02	27,015.98	$281,051.69	16.02 %

CONSTRUCTORA DESCULSA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE GAZAS DE MALECÓN MARGEN IZQUIERDA AL BLVD. MIGUEL TAMAYO ESPINOZA DE LOS MONTEROS, EN CULIACAN ROSALES. MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA DESCULSA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0903-2026
Importe del Contrato s/IVA $41,378,844.67
Periodo del Contrato 18/03/2026 **al** 18/09/2026

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $4,169,430.45
Periodo de la Estimación: 19/05/2026 **al** 18/06/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P03S02	**ELEMENTOS VARIOS Y PASOS EN AZOTEAS.**									
P04S04C010.2	CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO EN ESTRUCTURA, INCLUYE: ANDAMIAJE, HABILITADO, COLOCACIÓN, DESCIMBRA, TUINO, DESPERDICIOS, CLAVO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	459.00	$445.26	0.00	135.8200	135.82	323.18	$60,475.21	29.59 %
P07S01C005.1	ACERO DE REFUERZO F´Y=4,200 KG/CM2, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1") EN ESTRUCTURA, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS,. ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	18,985.00	$48.20	0.00	11,468.6600	11,468.66	7,516.34	$552,789.41	60.41 %
						Total Partida:			**1,156,604.83**	
P04	**CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA**									
P04S01	**CIMBRA ACABADO COMÚN Y DESCIMBRA EN ELEMENTOS DE CONCRETO.**									
P14S09C001	FABRICACIÓN DE ZOCLO DE NIVELACIÓN DE 0.38 X 0.38 M. Y ESPESOR DE 7 A 35 CMS SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: ESCARIFICADO, ARMADO DE ACERO, CIMBRA, DESCIMBRA, FABRICACIÓN, CURADO Y COLADO DE CONCRETO F`C=350 KG/CM2. DE 3.00 A 6.00 MTS..	PZA	96.00	$626.36	0.00	30.0000	30.00	66.00	$18,790.80	31.25 %
						Total Partida:			**18,790.80**	

GAZA 4 MIGUEL TAMAYO ESPINOZA DE LOS MONTEROS

P01	**PRELIMINARES**									
P01S01	**DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES**									
P01S30C007	AFINE DE PLANTILLA A MANO EN FONDO DE EXCAVACIONES REALIZADAS A MÁQUINA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	295.60	$9.67	65.72	63.2400	176.96	118.64	$611.53	59.86 %

CONSTRUCTORA DESCULSA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE GAZAS DE MALECÓN MARGEN IZQUIERDA AL BLVD. MIGUEL TAMAYO ESPINOZA DE LOS MONTEROS, EN CULIACAN ROSALES. MUNICIPIO DE CULIACAN. ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA DESCULSA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0903-2026
Importe del Contrato s/IVA $41,378,844.67
Periodo del Contrato 18/03/2026 **al** 18/09/2026

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $4,169,430.45
Periodo de la Estimación: 19/05/2026 **al** 18/06/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P01S72C029	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS AL 90%, INCLUYE: TENDIDO EN CAPAS, HUMEDECIMIENTO DEL MATERIAL, COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M3	631.20	$138.52	0.00	182.4400	182.44	448.76	$25,271.59	28.90 %
						Total Partida:			**25,883.12**	
P02	**CIMENTACIÓN**									
P02S02	**ZAPATAS AISLADAS.**									
P05S03C004	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 T.M.A 3/4", R.N., INCLUYE: ELABORACIÓN, COLADO, ACARREO A 20 M, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	10.30	$2,799.99	5.69	3.1600	8.85	1.45	$8,847.97	85.92 %
P04S04C010.1	CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO EN ESTRUCTURA, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACIÓN, DESCIMBRA, TUINO, DESPERDICIOS, CLAVO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	321.60	$445.26	0.00	179.2000	179.20	142.40	$79,790.59	55.72 %
P07S01C005.1	ACERO DE REFUERZO F´Y=4,200 KG/CM2, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1") EN ESTRUCTURA, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS,. ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	16,342.00	$48.20	3,569.56	9,476.8300	13,046.39	3,295.61	$456,783.21	79.83 %
						Total Partida:			**545,421.77**	
P03	**OBRA CIVIL**									
P03S01	**ENLADRILLADOS, ENTORTADOS Y CHAFLANES EN AZOTEAS**									
P04S04C025	CIMBRA METÁLICA EN COLUMNAS OBLONGAS, SECCIÓN VARIABLE, INCLUYE: ACARREO DE LAS FORMAS A UNA DISTANCIA DE 30.00 M. COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, REVISAR PLOMOS, TORNILLOS DE 3/4"@ 10 CM., DESCIMBRA Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M2	389.10	$715.56	0.00	314.1500	314.15	74.95	$224,793.17	80.74 %

CONSTRUCTORA DESCULSA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE GAZAS DE MALECÓN MARGEN IZQUIERDA AL BLVD. MIGUEL TAMAYO ESPINOZA DE LOS MONTEROS, EN CULIACAN ROSALES. MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA DESCULSA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0903-2026
Importe del Contrato s/IVA $41,378,844.67
Periodo del Contrato 18/03/2026 **al** 18/09/2026

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $4,169,430.45
Periodo de la Estimación: 19/05/2026 **al** 18/06/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P09S02C001.1	ACERO DE REFUERZO F´Y=4,200 KG/CM2, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1") PARA COLUMNAS, INCLUYE. HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION,	KG	27,303.00	$54.52	0.00	4,370.2500	4,370.25	22,932.75	$238,266.03	16.01 %
P03S02	**ELEMENTOS VARIOS Y PASOS EN AZOTEAS.**									
P04S04C010.2	CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO EN ESTRUCTURA, INCLUYE: ANDAMIAJE, HABILITADO, COLOCACIÓN, DESCIMBRA, TUINO, DESPERDICIOS, CLAVO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	397.30	$445.25	0.00	76.1700	76.17	321.13	$33,914.69	19.17 %
P07S01C005.1	ACERO DE REFUERZO F´Y=4,200 KG/CM2, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1") EN ESTRUCTURA, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS,. ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	15,242.00	$48.20	2,353.16	6,161.1700	8,514.33	6,727.67	$296,968.39	55.86 %

Total Partida: **793,942.28**

CONSTRUCTORA DESCULSA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
SUPERVISOR DE S.O.P.