SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE GAZAS DE MALECÓN MARGEN IZQUIERDA AL BLVD. MIGUEL TAMAYO ESPINOZA DE LOS MONTEROS, EN CULIACAN ROSALES. MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: CONSTRUCTORA DESCULSA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0903-2026

Importe de la Estimación s/IVA $7,149,008.69

Importe del Contrato s/IVA: $41,378,844.67

No. Estimación: 4

Tipo Estimación: Normal

Periodo del Contrato: 18/03/2026 **al** 18/09/2026

Periodo de la Estimación: 19/06/2026 **al** 04/07/2026

Clave	Descripción	Monto
1		
	GAZA 3 MIGUEL TAMAYO ESPINOZA DE LOS MONTEROS	
P02	**CIMENTACIÓN**	**2,593,599.45**
P03	**OBRA CIVIL**	**1,321,146.44**
	GAZA 4 MIGUEL TAMAYO ESPINOZA DE LOS MONTEROS	
P02	**CIMENTACIÓN**	**1,724,581.04**
P03	**OBRA CIVIL**	**1,509,681.76**
	Total Paquete s/IVA:	**7,149,008.69**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $7,149,008.69

CONSTRUCTORA DESCULSA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
SUPERVISOR DE S.O.P

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE GAZAS DE MALECÓN MARGEN IZQUIERDA AL BLVD. MIGUEL TAMAYO ESPINOZA DE LOS MONTEROS, EN CULIACAN ROSALES. MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA DESCULSA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0903-2026
Importe del Contrato s/IVA $41,378,844.67
Periodo del Contrato 18/03/2026 **al** 18/09/2026

No. Estimación: 4
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $7,149,008.69
Periodo de la Estimación: 19/06/2026 **al** 04/07/2026

GAZA 3 MIGUEL TAMAYO ESPINOZA DE LOS MONTEROS

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P02	**CIMENTACIÓN**									
P02S01	**MAMPOSTERÍAS**									
P14S09C024.1	PERFORACION PARA PILASTRONES COLADOS EN SITIO DE 1.20 M. DE DIAMETRO INYECTANDOLE LODO BENTONITICO EN CUALQUIER MATERIAL INCLUYENDO ROCA, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PERFORACIÒN, PERSONAL, EQUIPO Y SUMINISTRO DE LA BENTONITA, FLETE DE EQUIPO DE PERFORACION LLEGADA Y RETIRO.	ML	264.00	$3,937.95	52.00	212.0000	264.00	0.00	$834,845.40	100.00 %
P09S02C005.2	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 T.M.A. 3/4" R.N., DENTRO DELA PERFORACIÓN DEL PILASTRÓN, UTILIZANDO TUBERÍA TREMIE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, BOMBA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN.	M3	361.10	$3,215.75	0.00	361.1000	361.10	0.00	$1,161,207.33	100.00 %
P02S02	**ZAPATAS AISLADAS.**									
P05S25C004.2	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2.T.M.A. 3/4" R.N. PARA ESTRUCTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, CURADO, BOMBEO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN.	M3	211.10	$3,688.56	0.00	162.0000	162.00	49.10	$597,546.72	76.74 %
						Total Partida:			**2,593,599.45**	
P03	**OBRA CIVIL**									
P03S01	**ENLADRILLADOS, ENTORTADOS Y CHAFLANES EN AZOTEAS**									
P09S02C001.1	ACERO DE REFUERZO F´Y=4,200 KG/CM2, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1") PARA COLUMNAS, INCLUYE. HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION,	KG	32,171.00	$54.52	5,155.02	23,149.1700	28,304.19	3,866.81	$1,262,092.75	87.98 %

CONSTRUCTORA DESCULSA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
SUPERVISOR DE S.O.P

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE GAZAS DE MALECÓN MARGEN IZQUIERDA AL BLVD. MIGUEL TAMAYO ESPINOZA DE LOS MONTEROS, EN CULIACAN ROSALES. MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA DESCULSA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0903-2026
Importe del Contrato s/IVA $41,378,844.67
Periodo del Contrato 18/03/2026 **al** 18/09/2026

No. Estimación: 4
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $7,149,008.69
Periodo de la Estimación: 19/06/2026 **al** 04/07/2026

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P05S25C015.2	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2.T.M.A. 3/4" EN COLUMNAS. INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, CURADO, BOMBEO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN.	M3	237.40	$3,688.55	0.00	16.0100	16.01	221.39	$59,053.69	6.74 %

Total Partida: **1,321,146.44**

GAZA 4 MIGUEL TAMAYO ESPINOZA DE LOS MONTEROS

P02 CIMENTACIÓN

P02S01 MAMPOSTERÍAS

P14S09C024.1	PERFORACION PARA PILASTRONES COLADOS EN SITIO DE 1.20 M. DE DIAMETRO INYECTANDOLE LODO BENTONITICO EN CUALQUIER MATERIAL INCLUYENDO ROCA, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PERFORACIÒN, PERSONAL, EQUIPO Y SUMINISTRO DE LA BENTONITA, FLETE DE EQUIPO DE PERFORACION LLEGADA Y RETIRO.	ML	192.00	$3,937.95	0.00	192.0000	192.00	0.00	$756,086.40	100.00 %
P09S02C005.2	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 T.M.A. 3/4" R.N., DENTRO DELA PERFORACIÓN DEL PILASTRÓN, UTILIZANDO TUBERÍA TREMIE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, BOMBA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN.	M3	271.20	$3,215.75	102.11	136.0000	238.11	33.09	$437,342.00	87.80 %

P02S02 ZAPATAS AISLADAS.

P05S25C004.2	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2.T.M.A. 3/4" R.N. PARA ESTRUCTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, CURADO, BOMBEO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN.	M3	180.00	$3,688.56	0.00	144.0000	144.00	36.00	$531,152.64	80.00 %

Total Partida: **1,724,581.04**

CONSTRUCTORA DESCULSA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
SUPERVISOR DE S.O.P

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE GAZAS DE MALECÓN MARGEN IZQUIERDA AL BLVD. MIGUEL TAMAYO ESPINOZA DE LOS MONTEROS, EN CULIACAN ROSALES. MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA DESCULSA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0903-2026
Importe del Contrato s/IVA $41,378,844.67
Periodo del Contrato 18/03/2026 **al** 18/09/2026

No. Estimación: 4
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $7,149,008.69
Periodo de la Estimación: 19/06/2026 **al** 04/07/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P03	**OBRA CIVIL**									
P03S01	**ENLADRILLADOS, ENTORTADOS Y CHAFLANES EN AZOTEAS**									
P09S02C001.1	ACERO DE REFUERZO F´Y=4,200 KG/CM2, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1") PARA COLUMNAS, INCLUYE. HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION,	KG	27,303.00	$54.52	4,370.25	19,837.0300	24,207.28	3,095.72	$1,081,514.88	88.66 %
P05S25C015.2	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2.T.M.A. 3/4" EN COLUMNAS. INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, CURADO, BOMBEO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN.	M3	197.60	$3,688.55	0.00	116.0800	116.08	81.52	$428,166.88	58.74 %
						Total Partida:			**1,509,681.76**	

CONSTRUCTORA DESCULSA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
SUPERVISOR DE S.O.P