Resumen de Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BLVD. ROSENDO G. CASTRO, ENTRE CALLE REAL DEL RÍO Y CALLE REAL DEL SOL, COL. EL REALITO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: AHOME

Localidad: LOS MOCHIS

Contratista: COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0605A-2025

Importe de la Estimación s/IVA: $271,548.32

Importe del Contrato s/IVA: $1,687,992.83

No. Estimación: 04

Tipo Estimación: ADICIONAL FINIQUITO

Periodo del Contrato: 14/05/2025 **al** 13/09/2025

Periodo de la Estimación: 01/07/2025 **al** 15/07/2025

Clave	Descripción	Monto
E1	**REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BLVD. ROSENDO G. CASTRO**	
P01	**SUBCOLECTOR**	**$271,548.32**

Total Paquete s/IVA: **$271,548.32**

Total de Estimación s/IVA: **$271,548.32**

ING. JOSÉ ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
SUPERVISOR SOP

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN
ZONA NORTE

COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Estimación

Nombre de Obra: REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BLVD. ROSENDO G. CASTRO, ENTRE CALLE REAL DEL RÍO Y CALLE REAL DEL SOL, COL. EL REALITO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	AHOME	**Contrato:**	OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0605A-2025	**No. Estimación:**	04
Localidad:	LOS MOCHIS	**Importe del Contrato s/IVA**	$ 1,687,992.83	**Tipo de Estimación:**	ADICIONAL FINIQUITO
Contratista:	COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	**Periodo del Contrato**	14/05/2025 al 13/09/2025	**Importe de la Estimación s/IVA:**	$ 271,548.32
				Periodo de la Estimación:	01/07/2025 al 15/07/2025

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado
E1	**REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BLVD. ROSENDO G. CASTRO**								
P01	SUBCOLECTOR								
P01S01	PRELIMINARES								
030202	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: DEMOLICIÓN MANUAL O CON EQUIPO, MANO DE OBRA, CARGA DEL CAMION, RETIRO DEL MATERIAL A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 5 KM, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	M2	390.60	$ 117.78	390.60	23.45	414.05	-23.45	$ 2,761.94
010101	SONDEO Y LOCALIZACION DE REDES PRINCIPALES Y/O TOMAS DE AGUA	PZA	2.00	$ 1,055.88	2.00	4.00	6.00	-4.00	$ 4,223.52
P01S02	ALCANTARILLADO SANITARIO								
010112	SUMINISTRO DE TIERRA SECA PARA RELLENAR ZANJA EN SUSTITUCION DE LODOS. INCLUYE: CARGA CON EQUIPO, Y ACARREO DEL BANCO A LA OBRA CON UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 10 KM	M3	696.38	$ 320.51	696.38	132.90	829.28	-132.90	$ 42,595.78
010114	RELLENO COMPACTADO AL 90% P.V.S.M. CON PLACA VIBRADORA Y/O BAILARINA DE IMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: AGUA Y ACARREO LIBRE A 20 MTS.	M3	535.68	$ 170.60	535.68	102.23	637.91	-102.23	$ 17,440.44
P01S03	POZOS DE VISITA								
020703	SONDEO CON VACTOR PARA BAJAR NIVELES DE AGUAS NEGRAS EN LINEAS DE DRENAJE DE POZO A POZO	HORA	10.00	$ 4,278.39	10.00	10.00	20.00	-10.00	$ 42,783.90
P01S04	OBRA CIVIL								
030403	BASE CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 95 % PROCTOR, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR CON EQUIPO MECÁNICO Y APLICANDO AGUA, INCLUYE: MATERIAL DE BASE QUE CUMPLA ESPECIFICACIONES SCT, TODOS LOS TRASPALEOS, ACARREOS Y MANO DE OBRA. MEDIDO COLOCADO.	M3	156.24	$ 908.16	156.24	9.38	165.62	-9.38	$ 8,518.54
030404	IMPREGNACION CON ASFALTO FM-1, ACABADO ARENEADO. PARA SELLAR BASE Y RECIBIR CONCRETO HIDRAULICO	M2	390.60	$ 36.16	390.60	23.45	414.05	-23.45	$ 847.95
030507	REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 300 KG/CM2, DE 15 CM DE ESPESOR MINIMO, CON ACELERANTE A 7 DIAS, EN AREAS MAYORES A 20 M2 CON CONCRETO PREMEZCLADO. INCLUYE: CONCRETO, ACELERANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	390.60	$ 728.79	209.30	204.16	413.46	-22.86	$ 148,789.77
030510	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO QUE INCL. UN RIEGO DE PRIMER, UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO	ML	186.00	$ 34.99	186.00	102.50	288.50	-102.50	$ 3,586.48

Total Partida: $ 271,548.32

COFELA SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. JOSÉ ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
SUPERVISOR

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO. SUPERVISIÓN ZONA NORTE