# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA

## RAMO 33.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CONTRATISTA: ELECTRICA ZAMARRIPA, S.A. DE C.V.

RESUMEN DE ESTIMACION No. 1 (UNICA)

OBRA:

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ALFREDO V BONFIL, (SIETE EJIDOS) MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

FECHA: 17-jun-25

CONTRATO No.: FISM-JMA-SIN-2025-007

PERIODO: 05 DE JUNIO DEL 2025 A 17 DE JUNIO DEL 2025

| CONCEPTO ESTADO DE CUENTA | | |
|---|---|---|
| ESTIMACIONES | IMPORTE | SALDO |
| MONTO DEL CONTRATO S/IVA | $ 352,240.55 | |
| ESTIMACION No. 1 (UNICA) | $ 352,240.55 | $0.00 |

| ANTICIPO-AMORTIZACION | | |
|---|---|---|
| RETENCIONES | IMPORTE | SALDO |
| MONTO ANTICIPO S/IVA | $0.00 | |
| ESTIMACION No. 1 (UNICA) | $0.00 | $0.00 |

| LIQUIDACION ESTIMACION No. 1 (UNICA) | |
|---|---|
| CONCEPTO | IMPORTE |
| IMPORTE DE ESTA ESTIMACION S/IVA | $ 352,240.55 |
| MENOS AMORTIZACION | $ - |
| SUMA | $ 352,240.55 |
| MAS 16% DE IVA | $ 56,358.49 |
| **TOTAL** | **$ 408,599.04** |
| DEDUCCIONES | |
| 3% INSP. CONTROL Y VIG. | $10,567.22 |
| SALDO LIQUIDO | **$ 398,031.82** |

FORMULO

ING. BRAULIO TORRES ZAMARRIPA
CONTRATISTA

REVISO JUMAPAS

ING. ROSARIO PÉREZ ARMENTA
SUBGERENTE TECNICO

AUTORIZO JUMAPAS

ING. CARLOS EDUARDO BRACHO GARCIA
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPAS

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA**
**RAMO 33.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

**CONTRATISTA:** ELECTRICA ZAMARRIPA, S.A. DE C.V.
**CONTRATO No.** FISM-JMA-SIN-2025-007 **ESTIMACION No. 1 (UNICA)**
**OBRA:** EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ALFREDO V BONFIL, (SIETE EJIDOS) MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.
**PERIODO DE EJECUCION:** 05 DE JUNIO DEL 2025 A 17 DE JUNIO DEL 2025

| | |
|---|---|
| **MONTO DEL CONTRATO:** | $ 352,240.55 |
| **ACUMULADO ANTERIOR:** | $0.00 |
| **ACUMULADO TOTAL:** | $352,240.55 |
| **ESTA ESTIMACION:** | $352,240.55 |
| **SALDO:** | $0.00 |

| No. | ESPECIFICACION | CONCEPTO DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | | | | IMPORTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SEGÚN PRESUPUESTO | ACUMULADO TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | ESTA ESTIMACIÓN | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| | **1.1** | **OBRA ELECTROMECANICA** | | | | | | | |
| 1 | DESINSBOMSUM-30 | DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE, COPLADO A MOTOR ELECTRICO DE 30 HP CON 100.00 MTS DE COLUMNA DE FONO DE 4" DE DIAMETRO. | PZA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 12,870.32 | 12,870.32 |
| 2 | SBOMBA-30HP | SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 10.20 LPS Y CDT DE 125.15 MTS, DESC 3" DE 6" DE DIAM. | PZA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 163,355.47 | 163,355.47 |
| 3 | MOTORSUM-30HP | SUMINISTRO DE MOTOR SUMERGIBLE REBOBINABLE 6" TRIFASICO 230 VOLTS DE 30.00 HP | PZA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 146,937.04 | 146,937.04 |
| 4 | INSBOMSUM-30 | INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE, COPLADO A MOTOR ELECTRICO DE 30 HP CON 100.00 MTS DE COLUMNA DE FONO DE 4" DE DIAMETRO. | PZA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 12,870.32 | 12,870.32 |
| 5 | SEIRELARR | SUMINISTRO E INSTALACION DE RELEVADOR DE TIEMPO 3RP 2505 PARA ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA TIPO AUTOTRANSFORMADOR A 220 VOLTS MARCA SIEMENS, INCLUYE CALIBRACION Y PRUEBAS DE PUESTA EN OPERACION | PIEZA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 7,051.82 | 7,051.82 |
| | | | | | **TOTAL DE PARTIDA OBRA ELECTROMECANICA:** | | | | **343,084.97** |
| | **1.2** | **ROTULACION** | | | | | | | |
| 6 | ROTULO | ROTULO DE INICIO DE OBRA A BASE DE UNA LAMINA CON VINIL INFORMACION BASICA DE LA OBRA COMO SE ANEXAEN EL CROQUIS DE 1.2 MTS DE LARGO POR 0.90 MTS DE ANCHO EN UNA BASE DE ESTRUCTURA FABRICADA DE PERFIL DE 1 1/2" X 1 1/2" DE 1.50 MTS DE LARGO LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO Y SE AHOGARA EN CONCRETO DE 50 CMS. | PZA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 5,624.68 | 5,624.68 |
| 7 | PLACA | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA ALUSIVA, INCLUYE; MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA | PZA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 3,530.90 | 3,530.90 |
| | | | | | | **TOTAL DE PARTIDA ROTULACION:** | | | **$9,155.58** |
| | | | | | | | **TOTAL ESTIMACION No. 1(UNICA):** | | **$352,240.55** |

ELABORO:

ING. BRAULIO TORRES ZAMARRIPA
CONTRATISTA

REVISO:

ING. ROSARIO PÉREZ ARMENTA
SUBGERENTE TECNICO DE LA JUMAPAS

AUTORIZO:

ING. CARLOS EDUARDO BRACHO GARCIA
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPAS

| JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA<br>NUMEROS GENERADORES | | | | ESTIMACION No.1<br>(UNICA) | | EMPRESA:<br>ELECTRICA ZAMARRIPA, S.A. DE C.V. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO: | FISM-JMA-SIN-2025-007 | PERIODO: | 05 DE JUNIO DEL 2025 A 17 DE JUNIO DEL 2025 | | | FECHA: | 17/06/2025 |
| OBRA: | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ALFREDO V BONFIL, (SIETE EJIDOS) MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. | | | | | | |

| ESPECIFICACION | CONCEPTO | LOCALIZACION | | | LARGO | ANCHO | ALTO | PZA | RESULTADOS | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EJE | TRAMO | UNIDAD | | | | | PARCIAL | TOTAL | |
| 1.1 | OBRA ELECTROMECANICA | | | | | | | | | | |
| DESINSBOMSUM-30 | DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE, COPLADO A MOTOR ELECTRICO DE 30 HP CON 100.00 MTS DE COLUMNA DE FONO DE 4" DE DIAMETRO. | | | PZA | | | | 1.00 | 1.00 | **1.00** | **A ESTIMAR** |
| SBOMBA-30HP | SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 10.20 LPS Y CDT DE 125.15 MTS, DESC 3" DE 6" DE DIAM. | | | PZA | | | | 1.00 | 1.00 | **1.00** | **A ESTIMAR** |
| MOTORSUM-30HP | SUMINISTRO DE MOTOR SUMERGIBLE REBOBINABLE 6" TRIFASICO 230 VOLTS DE 30.00 HP | | | PZA | | | | 1.00 | 1.00 | **1.00** | **A ESTIMAR** |
| INSBOMSUM-30 | INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE, COPLADO A MOTOR ELECTRICO DE 30 HP CON 100.00 MTS DE COLUMNA DE FONO DE 4" DE DIAMETRO. | | | PZA | | | | 1.00 | 1.00 | **1.00** | **A ESTIMAR** |
| SEIRELARR | SUMINISTRO E INSTALACION DE RELEVADOR DE TIEMPO 3RP 2505 PARA ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA TIPO AUTOTRANSFORMADOR A 220 VOLTS MARCA SIEMENS, INCLUYE CALIBRACION Y PRUEBAS DE PUESTA EN OPERACION | | | PIEZA | | | | 1.00 | 1.00 | **1.00** | **A ESTIMAR** |
| 1.2 | ROTULACION | | | | | | | | | | |
| ROTULO | ROTULO DE INICIO DE OBRA A BASE DE UNA LAMINA CON VINIL INFORMACION BASICA DE LA OBRA COMO SE ANEXAEN EL CROQUIS DE 1.2 MTS DE LARGO POR 0.90 MTS DE ANCHO EN UNA BASE DE ESTRUCTURA FABRICADA DE PERFIL DE 1 1/2" X 1 1/2" DE 1.50 MTS DE LARGO LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO Y SE AHOGARA EN CONCRETO DE 50 CMS. | | | PZA | | | | 1.00 | 1.00 | **1.00** | **A ESTIMAR** |
| PLACA | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA ALUSIVA, INCLUYE; MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA | | | PZA | | | | 1.00 | 1.00 | **1.00** | **A ESTIMAR** |

ELABORO:

ING. BRAULIO TORRES ZAMARRIPA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISO JUMAPAS:

Alejandro Soto V.

ING. ANTONIO ALEJANDRO SOTO VALDEZ
RESIDENTE DE OBRA

REVISO JUMAPAS:

ING. ROSARIO PÉREZ ARMENTA
SUBGERENTE TECNICO

## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA

**RAMO 33.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

**CONTRATISTA:** ELECTRICA ZAMARRIPA, S.A. DE C.V.

**REPORTE FOTOGRAFICO DE ESTIMACION No. 1 (UNICA)**

**OBRA:**

**FECHA:** 17-jun-25

**EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ALFREDO V BONFIL, (SIETE EJIDOS) MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.**

**CONTRATO No.:** FISM-JMA-SIN-2025-007

**PERIODO:** 05 DE JUNIO DEL 2025 A 17 DE JUNIO DEL 2025

### OBRA ELECTROMECANICA





* DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE, COPLADO A MOTOR ELECTRICO DE 30 HP CON 100.00 MTS DE COLUMNA DE FONO DE 4" DE DIAMETRO.

| ELABORO: | REVISO JUMAPAS: | REVISO JUMAPAS: |
|---|---|---|
| ING. BRAULIO TORRES ZAMARRIPA | ING. ANTONIO ALEJANDRO SOTO VALDEZ | ING. ROSARIO PÉREZ ARMENTA |
| SUPERINTENDENTE DE OBRA | RESIDENTE DE OBRA | SUBGERENTE TECNICO |

## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA

**RAMO 33.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

**CONTRATISTA:** ELECTRICA ZAMARRIPA, S.A. DE C.V.

**REPORTE FOTOGRAFICO DE ESTIMACION No. 1 (UNICA)**

**OBRA:**

**FECHA:** 17-jun-25

**EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ALFREDO V BONFIL, (SIETE EJIDOS) MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.**

**CONTRATO No.:** FISM-JMA-SIN-2025-007

**PERIODO:** 05 DE JUNIO DEL 2025 A 17 DE JUNIO DEL 2025

### OBRA ELECTROMECANICA




* SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 10.20 LPS Y CDT DE 125.15 MTS, DESC 3" DE 6" DE DIAM.

| ELABORO: | REVISO JUMAPAS: | REVISO JUMAPAS: |
|---|---|---|
| ING. BRAULIO TORRES ZAMARRIPA | ING. ANTONIO ALEJANDRO SOTO VALDEZ | ING. ROSARIO PÉREZ ARMENTA |
| SUPERINTENDENTE DE OBRA | RESIDENTE DE OBRA | SUBGERENTE TECNICO |

## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA

**RAMO 33.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

**CONTRATISTA:** ELECTRICA ZAMARRIPA, S.A. DE C.V.

**REPORTE FOTOGRAFICO DE ESTIMACION No. 1 (UNICA)**

**OBRA:**

**FECHA:** 17-jun-25

**EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ALFREDO V BONFIL, (SIETE EJIDOS) MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.**


**CONTRATO No.:** FISM-JMA-SIN-2025-007

**PERIODO:** 05 DE JUNIO DEL 2025 A 17 DE JUNIO DEL 2025

### OBRA ELECTROMECANICA





* SUMINISTRO DE MOTOR SUMERGIBLE REBOBINABLE 6" TRIFASICO 230 VOLTS DE 30.00 HP

| ELABORO: | REVISO JUMAPAS: | REVISO JUMAPAS: |
|---|---|---|
| ING. BRAULIO TORRES ZAMARRIPA | ING. ANTONIO ALEJANDRO SOTO VALDEZ | ING. ROSARIO PÉREZ ARMENTA |
| SUPERINTENDENTE DE OBRA | RESIDENTE DE OBRA | SUBGERENTE TECNICO |

## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA

**RAMO 33.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

**CONTRATISTA:** ELECTRICA ZAMARRIPA, S.A. DE C.V.

**REPORTE FOTOGRAFICO DE ESTIMACION No. 1 (UNICA)**

**OBRA:**


**FECHA:** 17-jun-25

**EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ALFREDO V BONFIL, (SIETE EJIDOS) MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.**

**CONTRATO No.:** FISM-JMA-SIN-2025-007

**PERIODO:** 05 DE JUNIO DEL 2025 A 17 DE JUNIO DEL 2025

### OBRA ELECTROMECANICA






* INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE, COPLADO A MOTOR ELECTRICO DE 30 HP CON 100.00 MTS DE COLUMNA DE FONO DE 4" DE DIAMETRO.


| ELABORO: | REVISO JUMAPAS: | REVISO JUMAPAS: |
|---|---|---|
| ING. BRAULIO TORRES ZAMARRIPA | ING. ANTONIO ALEJANDRO SOTO VALDEZ | ING. ROSARIO PÉREZ ARMENTA |
| SUPERINTENDENTE DE OBRA | RESIDENTE DE OBRA | SUBGERENTE TECNICO |


# ALFREDO V. BONFIL (SIETE EJIDOS)

Municipio de Sinaloa, Estado de Sinaloa.
ALFREDO V. BONFIL (SIETE EJIDOS)

Norte





## DETALLE DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE

100.00 MTS DE COLUMNA
FONO DE 4" DE DIAMETRO.

BOMBA SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 10.20 LPS Y CDT DE 125.15 MTS, DESC 3" DE 6" DE DIAM.

MOTOR SUMERGIBLE REBOBINABLE 6" TRIFASICO 230 VOLTS DE 30.00 HP

## MICROLOCALIZACION




CROQUIS DE MICROLOCALIZACION

## NOTAS Y ESPECIFICACIONES

COORDENADAS DE OBRA:
**( 25°57'45.46"N / 108°13'34.78"O)**

**DESCRIPCIÓN:**
SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y FERNANDO MONTES DE OCA.

ESTIMACION No. 1 (ÚNICA)

ING. BRAULIO TORRES ZAMARRIPA
CONTRATISTA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA

**EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ALFREDO V. BONFIL (SIETE EJIDOS), MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.**

| | |
|---|---|
| DIBUJO: ING. ALEJANDRO SOTO VALDEZ | PROYECTÓ: AREA TECNICA |
| Vo.Bo.: ING CARLOS EDUARDO GRACHO | FECHA: JUNIO 2025 |
| REVISO: ING. ROSARIO PEREZ ARMENTA | ESCALA: S/E |