SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 08/05/2026

CONTRATISTA:	
SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES	
DOMICILIO:	CALLE: ARARAT, NO. 2024, COL. INFONAVIT SOLIDARIDAD, CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN, SINALOA, C.P. 80058
R.F.C.	DESS020903L84

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	26201	No. DE OBRA:	260014	C.C.T.	25DES0024I	ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	SECUNDARIA MARIANO ESCOBEDO			LOCALIDAD:	MAZATLÁN	MUNICIPIO:	MAZATLÁN
DESCRIPCIÓN:	SUBESTACION DE 225 KVA TIPO POSTE Y RED SECUNDARIA EN SECUNDARIA MARIANO ESCOBEDO, UBICADA EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA						

PORTE DE OBRA:	$1,515,443.53
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$530,405.24
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,515,443.53

OBRA	IMPORTE
SECUNDARIA MARIANO ESCOBEDO	

SUBESTACIÓN DE 225 KVA TIPO POSTE Y RED SECUNDARIA EN ESC. SEC. GRAL. "MARIANO ESCOBEDO" CCT: 25DES0024I, EN MAZATLÁN, SINALOA.

ELECTRIFICACIÓN RED EXTERIOR	$	219,783.72
RED SECUNDARIA	$	169,719.41
PREELIMINARES	$	541,933.09
MODULO 1	$	59,946.27
MODULO 2	$	124,404.32
MODULO 3	$	189,191.94
EXTRAORDINARIOS	$	73,120.34
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	$	1,378,099.09

			POR EFECTO DE COBRO DE ESTIMACIÓN SOLO SE COBRARÁ
SUB TOTAL=	$	1,378,099.09	$ 1,306,416.84
I.V.A AL 16 %	$	220,495.85	$ 209,026.69
TOTAL =	$	1,598,594.94	$ 1,515,443.53

SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES
CONTRATISTA

ING. JAVIER BUSTOS ARELLANO
SUPERVISOR

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 08/05/2026
HOJA:

CONTRATISTA:	**DEPENDENCIA:**
SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
DOMICILIO: CALLE: ARARAT, NO. 2024, COL. INFONAVIT SOLIDARIDAD, CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN, SINALOA, C.P. 80058	INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
R.F.C. DESS020903L84	

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	26201	No. DE OBRA:	260014	C.C.T.	25DES0024I			ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	SECUNDARIA MARIANO ESCOBEDO				LOCALIDAD:	MAZATLÁN		MUNICIPIO:	MAZATLÁN
DESCRIPCIÓN:	SUBESTACION DE 225 KVA TIPO POSTE Y RED SECUNDARIA EN SECUNDARIA MARIANO ESCOBEDO, UBICADA EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA								

IMPORTE DE OBRA:	$1,515,443.53
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$530,405.24
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,515,443.53

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	$					
SECUNDARIA MARIANO ESCOBEDO										
	SUBESTACIÓN DE 225 KVA TIPO POSTE Y RED SECUNDARIA EN ESC. SEC. GRAL. "MARIANO ESCOBEDO" CCT: 25DES0024I, EN MAZATLÁN, SINALOA.									
	ELECTRIFICACIÓN RED EXTERIOR									
	SUMINISTROS									
TRNSF-225	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE 225 KVA EN 33000 / 220-127 V, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$ 217,530.98	$ 217,530.98	1.00	0.00	0.00	1.00	$ 217,530.98
C.AL.TRNS3/0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN DESDE TRANSFORMADOR HASTA INTERRUPTOR PRINCIPAL INCLUYE: , CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 3/0, MATERIAL DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 25,827.49	$ 25,827.49	0.00	0.00	-1.00	0.00	$ -
LST.15KVA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LISTON FUSIBLE PARA CUCHILLA EXISTENTE, INCLUYE: LISTON FUSIBLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	$ 946.20	$ 2,838.60	0.00	0.00	-3.00	0.00	$ -
RET.TRNSF	RETIRO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE FUERA DE LA OBRA. INCLUYE: MAQUINARIA.	PZA	1.00	$ 2,252.74	$ 2,252.74	1.00	0.00	0.00	1.00	$ 2,252.74
								TOTAL DE SUMINISTROS		$ 219,783.72
	RED SECUNDARIA									
	SUMINISTROS									
BM.13-200	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA MEDICIÓN 13-200, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$ 14,312.17	$ 14,312.17	1.00	0.00	0.00	1.00	$ 14,312.17
INT.D3X600	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X600 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X600 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$ 49,892.48	$ 49,892.48	1.00	0.00	0.00	1.00	$ 49,892.48
INT.D3X200	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X200 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X200 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$ 17,461.98	$ 17,461.98	0.00	0.00	-1.00	0.00	$ -
INT.D3X150	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X150 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X150 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	$ 13,120.96	$ 26,241.92	0.00	0.00	-2.00	0.00	$ -
INT.D3X100	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$ 12,313.06	$ 12,313.06	1.00	0.00	0.00	1.00	$ 12,313.06
ELEC.M10	MURETE DE MEDICION CON GABINETE M-10 PARA INTEMPERIE DE LAMINA ANTICORROSIVA SENTADO SOBRE PLANCHA DE CONCRETO DE 70X100 CMS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$ 22,684.99	$ 22,684.99	1.00	0.00	0.00	1.00	$ 22,684.99
ELEC.M5	MURETE DE MEDICION CON GABINETE M-5 PARA INTEMPERIE DE LAMINA ANTICORROSIVA (SOLO DERIVADOS) SENTADO SOBRE PLANCHA DE CONCRETO DE 70X70 CMS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$ 14,518.28	$ 14,518.28	1.00	0.00	0.00	1.00	$ 14,518.28
REG.P60X60	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 60X60 CM, INCLUYE: REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 60X60 CM, NIVELADO DE TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	4.00	$ 5,384.96	$ 21,539.84	5.00	0.00	1.00	5.00	$ 26,924.80
REG.P40X40	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, INCLUYE: REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, NIVELADO DE TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	6.00	$ 3,119.21	$ 18,715.26	6.00	0.00	0.00	6.00	$ 18,715.26
SIS.T	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA INCLUYE: VARILLA DE TIERRA CADWELD DE 1. MTS, SOLDADURA DE PLATA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	10.00	$ 941.67	$ 9,416.70	11.00	0.00	1.00	11.00	$ 10,358.37
								TOTAL DE SUMINISTROS		$ 169,719.41
								TOTAL DE RED SECUNDARIA		$ 169,719.41

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 08/05/2026
HOJA:

CONTRATISTA:
SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES
DOMICILIO: CALLE: ARARAT, NO. 2024, COL. INFONAVIT SOLIDARIDAD, CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN, SINALOA, C.P. 80058
R.F.C. DESS020903L84

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	26201	No. DE OBRA:	260014	C.C.T.	25DES0024I			ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	SECUNDARIA MARIANO ESCOBEDO					LOCALIDAD:	MAZATLÁN	MUNICIPIO:	MAZATLÁN
DESCRIPCIÓN:	SUBESTACION DE 225 KVA TIPO POSTE Y RED SECUNDARIA EN SECUNDARIA MARIANO ESCOBEDO, UBICADA EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA								

IMPORTE DE OBRA:	$1,515,443.53
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$530,405.24
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,515,443.53

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	$					
	PREELIMINARES									
ALB.05	CORTE CON DISCO EN CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00	$ 318.35	$ 3,183.50	22.50	0.00	12.50	22.50	$ 7,162.88
ALB.09	DEMOLICION DE CONCRETO A BASE DE EQUIPO NEUMATICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	4.00	$ 436.30	$ 1,745.20	4.50	0.00	0.50	4.50	$ 1,963.35
ALB.10	REPOSICION DE CONCRETO EN CALLE O BANQUETA DE 15 O 20 CMS DE ESPESOR Y UN CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	0.40	$ 3,343.73	$ 1,337.49	0.45	0.00	0.05	0.45	$ 1,504.68
EXC.TP-B	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" PARA ZANJA DE 30X40 CMS, INCLUYE: NIVELACIÓN AFINE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	170.00	$ 231.80	$ 39,406.00	242.00	0.00	72.00	242.00	$ 56,095.60
RELL EXC	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	170.00	$ 144.88	$ 24,629.60	242.00	0.00	72.00	242.00	$ 35,060.96
ALIM.038	SUMINSTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE DE 3+1 DEL 3/0 y 1 CONDUCTOR DESNUDO CAL. 8 THW., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	190.00	$ 943.18	$ 179,204.20	254.10	0.00	64.10	254.10	$ 239,662.04
ALIM.037	SUMINSTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE DE 3+1 DEL 1/0 y 1 CONDUCTOR DESNUDO CAL. 8 THW., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	70.00	$ 875.76	$ 61,303.20	50.50	0.00	-19.50	50.50	$ 44,225.88
ELEC.098	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBIDA A CENTRO DE CARGA DESDE REGISTRO A PIE DE CENTRO DE CARGA, INCLUYE: TUBO GALV 2", CODO PVC 2", MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	4.00	$ 3,126.86	$ 12,507.44	3.00	0.00	-1.00	3.00	$ 9,380.58
ELEC.POL2"-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD DE 2" o 3" PARA ALIMENTADOR PRINCIPAL, INCLUYE: POLIDUCTO ALTA DENSIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	260.00	$ 509.99	$ 132,597.40	288.00	0.00	28.00	288.00	$ 146,877.12
									TOTAL DE PREELIMINARES	**$ 541,933.09**
	MODULO 1									
ELEC.Q-20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 20 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 20 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$ 14,398.24	$ 14,398.24	1.00	0.00	0.00	1.00	$ 14,398.24
ELEC.INT2X20	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	6.00	$ 1,199.98	$ 7,199.88	6.00	0.00	0.00	6.00	$ 7,199.88
ELE.SALAA2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CAJA FS, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CONECTOR USO RUDO, MATERIAL DE FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO	ML	60.00	$ 1,092.54	$ 65,552.40	35.10	0.00	-24.90	35.10	$ 38,348.15
									TOTAL DE MODULO 1	**$ 59,946.27**
	MODULO 2									
ELEC.Q-20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 20 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 20 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$ 14,398.24	$ 14,398.24	1.00	0.00	0.00	1.00	$ 14,398.24
ELEC.INT2X20	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	6.00	$ 1,199.98	$ 7,199.88	7.00	0.00	1.00	7.00	$ 8,399.86
ELE.SALAA2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CAJA FS, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CONECTOR USO RUDO, MATERIAL DE FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	120.00	$ 1,092.54	$ 131,104.80	93.00	0.00	-27.00	93.00	$ 101,606.22
									TOTAL DE MODULO 2	**$ 124,404.32**

J.B.A

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 08/05/2026
HOJA:

CONTRATISTA:	SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES
DOMICILIO:	CALLE: ARARAT, NO. 2024, COL. INFONAVIT SOLIDARIDAD, CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN, SINALOA, C.P. 80058
R.F.C.	DESS020903L84

DEPENDENCIA:	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
	INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	26201	No. DE OBRA:	260014	C.C.T.	25DES0024I			ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	SECUNDARIA MARIANO ESCOBEDO					LOCALIDAD:	MAZATLÁN	MUNICIPIO:	MAZATLÁN
DESCRIPCIÓN:	SUBESTACION DE 225 KVA TIPO POSTE Y RED SECUNDARIA EN SECUNDARIA MARIANO ESCOBEDO, UBICADA EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA								

IMPORTE DE OBRA:	$1,515,443.53
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$530,405.24
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,515,443.53

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	$					
	MODULO 3									
ELEC.Q-20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 20 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 20 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$ 14,398.24	$ 14,398.24	1.00	0.00	0.00	1.00	$ 14,398.24
ELEC.INT2X20	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	8.00	$ 1,199.98	$ 9,599.84	7.00	0.00	-1.00	7.00	$ 8,399.86
ELE.SALAA2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CAJA FS, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CONECTOR USO RUDO, MATERIAL DE	ML	120.00	$ 1,092.54	$ 131,104.80	152.30	0.00	32.30	152.30	$ 166,393.84
									TOTAL DE MODULO 3	$ 189,191.94
	EXTRAORDINARIOS									
EXT-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN DESDE TRANSFORMADOR HASTA INTERRUPTOR PRINCIPAL INCLUYE: CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 4/0, MATERIAL DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 30,962.53	$ 30,962.53	1.00	0.00	0.00	1.00	$ 30,962.53
EXT-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X125 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X125 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	$ 11,635.26	$ 23,270.52	2.00	0.00	0.00	2.00	$ 23,270.52
EXT-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POWER BLOCK DE DISTRIBUCIÓN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$ 18,887.29	$ 18,887.29	1.00	0.00	0.00	1.00	$ 18,887.29
									TOTAL DE EXTRAORDINARIOS	$ 73,120.34
									SECUNDARIA MARIANO ESCOBEDO	$ 1,378,099.09

SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES
Contratista

ING. JAVIER BUSTOS ARELLANO
Supervisor

v2.0

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Fecha: 08/05/2026
HOJA:

CONTRATISTA: SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES
DOMICILIO:
CALLE: ARARAT, NO. 2024, COL. INFONAVIT SOLIDARIDAD, CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN, SINALOA, C.P. 80058
R.F.C. DESS020903L84

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

FINIQUITO DE OBRA

NO. DE PGO:	26201	NO. DE OBRA:	260014	C.C.T.	25DES0024I			ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	SECUNDARIA MARIANO ESCOBEDO					LOCALIDAD:	MAZATLÁN	MUNICIPIO:	MAZATLÁN
DESCRIPCIÓN:	SUBESTACION DE 225 KVA TIPO POSTE Y RED SECUNDARIA EN SECUNDARIA MARIANO ESCOBEDO, UBICADA EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA								

IMPORTE DE OBRA:	$1,515,443.53	No. DE CONTRATO:	ISIFE-FAM-ADE-SEC-022-2026	FECHA DE CONTRATO:	3 de marzo de 2026
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$530,405.24	FECHA DE INICIO:	10 de marzo de 2026	FECHA DE TERMINO:	8 de mayo de 2026
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,515,443.53				

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANTIDADES TOTALES	IMPORTE
			VOL	PU	$	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
	SECUNDARIA MARIANO ESCOBEDO												
	SUBESTACIÓN DE 225 KVA TIPO POSTE Y RED SECUNDARIA EN ESC. SEC. GRAL. "MARIANO ESCOBEDO" CCT: 25DES0024I, EN MAZATLÁN, SINALOA.												
	ELECTRIFICACIÓN RED EXTERIOR												
	SUMINISTROS												
TRNSF-225	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE 225 KVA EN 33000 / 220-127 V, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$ 217,530.98	$ 217,530.98	1.00	$ 217,530.98	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 217,530.98
ELEC.AL.TRNS3/0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN DESDE TRANSFORMADOR HASTA INTERRUPTOR PRINCIPAL INCLUYE: , CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 3/0, MATERIAL DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 25,827.49	$ 25,827.49	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
LST.15KVA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LISTON FUSIBLE PARA CUCHILLA EXISTENTE, INCLUYE: LISTON FUSIBLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	3.00	$ 946.20	$ 2,838.60	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
RET.TRNSF	RETIRO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE FUERA DE LA OBRA. INCLUYE: MAQUINARIA.	PZA	1.00	$ 2,252.74	$ 2,252.74	1.00	$ 2,252.74	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 2,252.74
	RED SECUNDARIA												
	SUMINISTROS												
BM.13-200	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA MEDICIÓN 13-200, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$ 14,312.17	$ 14,312.17	1.00	$ 14,312.17	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 14,312.17
INT.D3X600	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X600 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X600 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$ 49,892.48	$ 49,892.48	1.00	$ 49,892.48	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 49,892.48

S.B.A

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Fecha: 08/05/2026
HOJA:

CONTRATISTA: SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES
DOMICILIO:
CALLE: ARARAT, NO. 2024, COL. INFONAVIT SOLIDARIDAD, CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN, SINALOA, C.P. 80058
R.F.C. DESS020903L84

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

FINIQUITO DE OBRA

NO. DE PGO:	26201	NO. DE OBRA:	260014	C.C.T.	25DES0024I			ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	SECUNDARIA MARIANO ESCOBEDO					LOCALIDAD:	MAZATLÁN	MUNICIPIO:	MAZATLÁN
DESCRIPCIÓN:	SUBESTACION DE 225 KVA TIPO POSTE Y RED SECUNDARIA EN SECUNDARIA MARIANO ESCOBEDO, UBICADA EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA								

IMPORTE DE OBRA:	$1,515,443.53	No. DE CONTRATO:	ISIFE-FAM-ADE-SEC-022-2026	FECHA DE CONTRATO:	3 de marzo de 2026
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$530,405.24	FECHA DE INICIO:	10 de marzo de 2026	FECHA DE TERMINO:	8 de mayo de 2026
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,515,443.53				

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANTIDADES TOTALES	IMPORTE
			VOL	PU	$	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
INT.D3X200	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X200 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X200 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$ 17,461.98	$ 17,461.98	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
INT.D3X150	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X150 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X150 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	$ 13,120.96	$ 26,241.92	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
INT.D3X100	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$ 12,313.06	$ 12,313.06	1.00	$ 12,313.06	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 12,313.06
ELEC.M10	MURETE DE MEDICION CON GABINETE M-10 PARA INTEMPERIE DE LAMINA ANTICORROSIVA SENTADO SOBRE PLANCHA DE CONCRETO DE 70X100 CMS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$ 22,684.99	$ 22,684.99	1.00	$ 22,684.99	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 22,684.99
ELEC.M5	MURETE DE MEDICION CON GABINETE M-5 PARA INTEMPERIE DE LAMINA ANTICORROSIVA (SOLO DERIVADOS) SENTADO SOBRE PLANCHA DE CONCRETO DE 70X70 CMS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$ 14,518.28	$ 14,518.28	1.00	$ 14,518.28	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 14,518.28
REG.P60X60	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 60X60 CM, INCLUYE: REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 60X60 CM, NIVELADO DE TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	4.00	$ 5,384.96	$ 21,539.84	4.00	$ 21,539.84	1.00	$ 5,384.96	0.00	$ -	5.00	$ 26,924.80
REG.P40X40	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, INCLUYE: REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, NIVELADO DE TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	6.00	$ 3,119.21	$ 18,715.26	6.00	$ 18,715.26	0.00	$ -	0.00	$ -	6.00	$ 18,715.26

S. B. A

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Fecha: 08/05/2026
HOJA:

CONTRATISTA: **SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES**
DOMICILIO:
CALLE: ARARAT, NO. 2024, COL. INFONAVIT SOLIDARIDAD, CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN, SINALOA, C.P. 80058
R.F.C. **DESS020903L84**

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

FINIQUITO DE OBRA

NO. DE PGO:	26201	NO. DE OBRA:	260014	C.C.T.	25DES0024I			ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	SECUNDARIA MARIANO ESCOBEDO					LOCALIDAD:	MAZATLÁN	MUNICIPIO:	MAZATLÁN
DESCRIPCIÓN:	SUBESTACION DE 225 KVA TIPO POSTE Y RED SECUNDARIA EN SECUNDARIA MARIANO ESCOBEDO, UBICADA EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA								

IMPORTE DE OBRA:	$1,515,443.53	No. DE CONTRATO:	ISIFE-FAM-ADE-SEC-022-2026	FECHA DE CONTRATO:	3 de marzo de 2026
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$530,405.24	FECHA DE INICIO:	10 de marzo de 2026	FECHA DE TERMINO:	8 de mayo de 2026
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,515,443.53				

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANTIDADES TOTALES	IMPORTE
			VOL	PU	$	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
SIS.T	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA INCLUYE: VARILLA DE TIERRA CADWELD DE 1. MTS, SOLDADURA DE PLATA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	10.00	$ 941.67	$ 9,416.70	10.00	$ 9,416.70	1.00	$ 941.67	0.00	$ -	11.00	$ 10,358.37
	PREELIMINARES												
ALB.05	CORTE CON DISCO EN CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00	$ 318.35	$ 3,183.50	10.00	$ 3,183.50	12.50	$ 3,979.38	0.00	$ -	22.50	$ 7,162.88
ALB.09	DEMOLICION DE CONCRETO A BASE DE EQUIPO NEUMATICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	4.00	$ 436.30	$ 1,745.20	4.00	$ 1,745.20	0.50	$ 218.15	0.00	$ -	4.50	$ 1,963.35
ALB.10	REPOSICION DE CONCRETO EN CALLE O BANQUETA DE 15 O 20 CMS DE ESPESOR Y UN CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	0.40	$ 3,343.73	$ 1,337.49	0.40	$ 1,337.49	0.05	$ 167.19	0.00	$ -	0.45	$ 1,504.68
EXC.TP-B	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" PARA ZANJA DE 30X40 CMS, INCLUYE: NIVELACIÓN AFINE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	170.00	$ 231.80	$ 39,406.00	170.00	$ 39,406.00	72.00	$ 16,689.60	0.00	$ -	242.00	$ 56,095.60
RELL.EXC	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	170.00	$ 144.88	$ 24,629.60	170.00	$ 24,629.60	72.00	$ 10,431.36	0.00	$ -	242.00	$ 35,060.96
ALIM.038	SUMINSTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE DE 3+1 DEL 3/0 y 1 CONDUCTOR DESNUDO CAL. 8 THW., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	190.00	$ 943.18	$ 179,204.20	190.00	$ 179,204.20	64.10	$ 60,457.84	0.00	$ -	254.10	$ 239,662.04
ALIM.037	SUMINSTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE DE 3+1 DEL 1/0 y 1 CONDUCTOR DESNUDO CAL. 8 THW., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	70.00	$ 875.76	$ 61,303.20	50.50	$ 44,225.88	0.00	$ -	0.00	$ -	50.50	$ 44,225.88

S. B. A

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Fecha: 08/05/2026
HOJA:

CONTRATISTA: SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES
DOMICILIO:
CALLE: ARARAT, NO. 2024, COL. INFONAVIT SOLIDARIDAD, CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN, SINALOA, C.P. 80058
R.F.C. DESS020903L84

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

FINIQUITO DE OBRA

NO. DE PGO:	26201	NO. DE OBRA:	260014	C.C.T.	25DES0024I			ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	SECUNDARIA MARIANO ESCOBEDO					LOCALIDAD:	MAZATLÁN	MUNICIPIO:	MAZATLÁN
DESCRIPCIÓN:	SUBESTACION DE 225 KVA TIPO POSTE Y RED SECUNDARIA EN SECUNDARIA MARIANO ESCOBEDO, UBICADA EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA								

IMPORTE DE OBRA:	$1,515,443.53	No. DE CONTRATO:	ISIFE-FAM-ADE-SEC-022-2026	FECHA DE CONTRATO:	3 de marzo de 2026
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$530,405.24	FECHA DE INICIO:	10 de marzo de 2026	FECHA DE TERMINO:	8 de mayo de 2026
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,515,443.53				

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANTIDADES TOTALES	IMPORTE
			VOL	PU	$	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
ELEC.098	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBIDA A CENTRO DE CARGA DESDE REGISTRO A PIE DE CENTRO DE CARGA, INCLUYE: TUBO GALV 2", CODO PVC 2", MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	4.00	$ 3,126.86	$ 12,507.44	3.00	$ 9,380.58	0.00	$ -	0.00	$ -	3.00	$ 9,380.58
ELEC.POL2"-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD DE 2" o 3" PARA ALIMENTADOR PRINCIPAL, INCLUYE: POLIDUCTO ALTA DENSIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	260.00	$ 509.99	$ 132,597.40	260.00	$ 132,597.40	28.00	$ 14,279.72	0.00	$ -	288.00	$ 146,877.12
	PREELIMINARES												
ELEC.Q-20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 20 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 20 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$ 14,398.24	$ 14,398.24	1.00	$ 14,398.24	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 14,398.24
ELEC.INT2X20	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	6.00	$ 1,199.98	$ 7,199.88	6.00	$ 7,199.88	0.00	$ -	0.00	$ -	6.00	$ 7,199.88
ELE.SALAA2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CAJA FS, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CONECTOR USO RUDO, MATERIAL DE FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	60.00	$ 1,092.54	$ 65,552.40	35.10	$ 38,348.15	0.00	$ -	0.00	$ -	35.10	$ 38,348.15
	MODULO 2												
ELEC.Q-20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 20 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 20 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$ 14,398.24	$ 14,398.24	1.00	$ 14,398.24	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 14,398.24
ELEC.INT2X20	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	6.00	$ 1,199.98	$ 7,199.88	6.00	$ 7,199.88	1.00	$ 1,199.98	0.00	$ -	7.00	$ 8,399.86

S.B.A

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Fecha: 08/05/2026
HOJA:

CONTRATISTA: SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES
DOMICILIO:
CALLE: ARARAT, NO. 2024, COL. INFONAVIT SOLIDARIDAD, CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN, SINALOA, C.P. 80058
R.F.C. DESS020903L84

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

FINIQUITO DE OBRA

NO. DE PGO:	26201	NO. DE OBRA:	260014	C.C.T.	25DES0024I			ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	SECUNDARIA MARIANO ESCOBEDO					LOCALIDAD:	MAZATLÁN	MUNICIPIO:	MAZATLÁN
DESCRIPCIÓN:	SUBESTACION DE 225 KVA TIPO POSTE Y RED SECUNDARIA EN SECUNDARIA MARIANO ESCOBEDO, UBICADA EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA								

IMPORTE DE OBRA:	$1,515,443.53	No. DE CONTRATO:	ISIFE-FAM-ADE-SEC-022-2026	FECHA DE CONTRATO:	3 de marzo de 2026
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$530,405.24	FECHA DE INICIO:	10 de marzo de 2026	FECHA DE TERMINO:	8 de mayo de 2026
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,515,443.53				

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANTIDADES TOTALES	IMPORTE
			VOL	PU	$	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
ELE.SALAA2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CAJA FS, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CONECTOR USO RUDO, MATERIAL DE FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	120.00	$ 1,092.54	$ 131,104.80	93.00	$ 101,606.22	0.00	$ -	0.00	$ -	93.00	$ 101,606.22
	MODULO 3												
ELEC.Q-20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 20 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 20 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$ 14,398.24	$ 14,398.24	1.00	$ 14,398.24	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 14,398.24
ELEC.INT2X20	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	8.00	$ 1,199.98	$ 9,599.84	7.00	$ 8,399.86	0.00	$ -	0.00	$ -	7.00	$ 8,399.86
ELE.SALAA2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CAJA FS, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CONECTOR USO RUDO, MATERIAL DE FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	120.00	$ 1,092.54	$ 131,104.80	120.00	$ 131,104.80	32.30	$ 35,289.04	0.00	$ -	152.30	$ 166,393.84
	EXTRAORDINARIOS												
EXT-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN DESDE TRANSFORMADOR HASTA INTERRUPTOR PRINCIPAL INCLUYE: CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 4/0, MATERIAL DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$ 30,962.53	$ 30,962.53	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 30,962.53	1.00	$ 30,962.53
EXT-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X125 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X125 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	$ 11,635.26	$ 23,270.52	0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 23,270.52	2.00	$ 23,270.52

S.B.A

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Fecha: 08/05/2026
HOJA:

CONTRATISTA: SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES
DOMICILIO:
CALLE: ARARAT, NO. 2024, COL. INFONAVIT SOLIDARIDAD, CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN, SINALOA, C.P. 80058
R.F.C. DESS020903L84

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

FINIQUITO DE OBRA

NO. DE PGO:	26201	NO. DE OBRA:	260014	C.C.T.	25DES0024I			ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	SECUNDARIA MARIANO ESCOBEDO					LOCALIDAD:	MAZATLÁN	MUNICIPIO:	MAZATLÁN
DESCRIPCIÓN:	SUBESTACION DE 225 KVA TIPO POSTE Y RED SECUNDARIA EN SECUNDARIA MARIANO ESCOBEDO, UBICADA EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA								

IMPORTE DE OBRA:	$1,515,443.53	No. DE CONTRATO:	ISIFE-FAM-ADE-SEC-022-2026	FECHA DE CONTRATO: 3 de marzo de 2026
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$530,405.24	FECHA DE INICIO:	10 de marzo de 2026	FECHA DE TERMINO: 8 de mayo de 2026
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,515,443.53			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO VOL	SEGUN PROYECTO PU	SEGUN PROYECTO $	OBRA NORMAL CANTIDAD	OBRA NORMAL IMPORTE	OBRA ADICIONAL CANTIDAD	OBRA ADICIONAL IMPORTE	OBRA EXTRAORDINARIA CANTIDAD	OBRA EXTRAORDINARIA IMPORTE	CANTIDADES TOTALES	IMPORTE
EXT-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POWER BLOCK DE DISTRIBUCIÓN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$ 18,887.29	$ 18,887.29	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 18,887.29	1.00	$ 18,887.29
					$ 1,306,416.84		$ 1,155,939.86		$ 149,038.89		$ 73,120.34		$ 1,378,099.09
			TOTAL ESTIMACION		$1,306,416.84		$ 1,155,939.86		$ 149,038.89		$ 73,120.34		$1,378,099.09
TOTAL ESTIMACION					**1,306,416.84**		**1,155,939.86**		**149,038.89**		**73,120.34**		**1,378,099.09**
			SUB-TOTAL		1,306,416.84		1,155,939.86		149,038.89		73,120.34		1,378,099.09
			I.V.A		209,026.69		184,950.38		23,846.22		11,699.25		220,495.85
			TOTAL		1,515,443.53		1,340,890.24		172,885.11		84,819.59		1,598,594.94
			DIFERENCIA		-83,151.41								

C. SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES
CONTRATISTA
Archivo. Direccion de Infraestructura

ING. JAVIER BUSTOS ARELLANO
SUPERVISOR DE ISIFE

Retencion: 2 años

Version: 01

v2.0

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
CONTRATO No. ISIFE-FAM-ADE-SEC-022-2026

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del día Lunes 11 de Mayo de 2026, se reunieron en las Oficinas del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa ubicadas en Bahía de Navachiste 609 Pte., Col. Balcones del Nuevo Culiacán, Culiacán, Sinaloa, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta, con el propósito de dar por extinguidos los derechos y obligaciones del contrato **ISIFE-FAM-ADE-SEC-022-2026.**

Con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y en los artículos 120 último párrafo y 122 de su Reglamento, así como en la cláusula Vigésima Sexta del contrato **ISIFE-FAM-ADE-SEC-022-2026**; cuyo objeto se describe a continuación, así como los trabajos realizados por la contratista SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES, adjudicada del contrato y algunos datos que se consideran relevantes:

P.G.O.	NO. DE OBRA	IMPORTE	OBJETO DEL CONTRATO
26201	260014	$ 1,515,443.53	SUBESTACION DE 225 KVA TIPO POSTE Y RED SECUNDARIA EN SECUNDARIA MARIANO ESCOBEDO, UBICADA EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA

(260014). Recursos aportados por el Gobierno del Estado de Sinaloa, mediante Oficio de Autorización **SAF-AGF-002/2026**, de fecha **11/02/2026**, con cargo al **FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2026 NIVEL BASICA.**

Los trabajos que por este acto se entregan, son todos aquellos relacionados con el Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado, celebrado con fecha **03 DE MARZO DE 2026**, entre el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa y la contratista **SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES**, relacionando forma y fecha de cumplimiento de obligaciones correspondientes.

A) El importe contratado fue por la cantidad de **$ 1,515,443.53**

B) El plazo contractual para la ejecución de los trabajos, fue de 60 días naturales, con fecha de inicio el 10 de Marzo de 2026 y conclusión el 08 de Mayo de 2026.

C) La Entrega – Recepción formal de los trabajos realizados en la obra **260014,** se llevó a cabo el día 08 de Mayo de 2026, elaborándose las Actas correspondientes.

D) Con fecha 08 de Mayo de 2026, se llevó a cabo la elaboración del finiquito correspondiente a la obra **260014,** respectivamente.

E) La Póliza de Fianza número **26A14489** emitida por **DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.**, además de garantizar ante el ISIFE, por la contratista **SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES**, el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas en el contrato, garantiza la Buena Calidad, Defectos de Construcción, Vicios Ocultos y cualquier otra Responsabilidad en que incurra la contratista, por lo que esta Póliza de Fianza permanecerá vigente de acuerdo a la normatividad aplicable.

F) Los pagos efectuados a la empresa contratista, por la ejecución de los trabajos, se realizaron como se indica:

No. DE OBRA	EST. No.	PERIODO QUE COMPRENDE		MONTO ESTIMADO Y PAGADO (CON IVA)
		DEL	AL	
260014	ANTICIPO	-	-	$ 530,405.24
	01 FINIQUITO	10/03/2026	08/05/2026	$ 985,038.29
			TOTAL:	**$ 1,515,443.53**

Ambas partes manifiestan en este acto, que a la fecha en que se firma el presente documento, no existen adeudos y, por lo tanto, se dan por terminadas las obligaciones que genero el contrato **ISIFE-FAM-ADE-SEC-022-2026** sin derecho a ulterior reclamación, por lo que se podrán cancelar las garantías correspondientes, sin perjuicio del derecho del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa de hacer valer las que garanticen los Defectos, Vicios Ocultos y demás responsabilidades que pudieran resultar.

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Visto lo anterior, se da por terminada esta diligencia, siendo las 14:00 catorce horas del día Lunes 11 de Mayo de 2026, en la ciudad de Culiacán, municipio de Culiacán, estado de Sinaloa, levantándose la presente Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones del contrato **ISIFE-FAM-ADE-SEC-022-2026**, firmando al calce los que en ella intervinieron.

ING. JAVIER BUSTOS ARELLANO
Supervisor de Obra

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
Director de Infraestructura

C. SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES
Representante Legal de la Contratista
SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES

Esta hoja forma parte integrante Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones del Contrato **ISIFE-FAM-ADE-SEC-022-2026** de fecha **03 DE MARZO DE 2026.**

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA DE RECEPCIÓN
CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO:	SUBESTACION DE 225 KVA TIPO POSTE Y RED SECUNDARIA EN SECUNDARIA MARIANO ESCOBEDO, UBICADA EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA				
PROGRAMA	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2026 NIVEL BÁSICA				
Nº DE OBRA:	260014	AUTORIZACIÓN SAF:	SAF-AGF-002/2026		
NOMBRE DE ESCUELA:	SECUNDARIA MARIANO ESCOBEDO	CLAVE DE ESCUELA:	25DES0024I		
MUNICIPIO:	MAZATLÁN	LOCALIDAD:	MAZATLÁN		
NÚMERO DE CONTRATO:	ISIFE-FAM-ADE-SEC-022-2026	MONTO:	$1,515,443.53		
CONTRATISTA:	SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES				
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	ANTICIPO	$ 530,405.24	CUMPLIMIENTO	$ 151,544.35
PERIODO CONTRATO:	INICIO: 10 de marzo de 2026	TÉRMINO:	8 de mayo de 2026		
NÚMERO DE CONVENIO:		MONTO:			
PERIODO CONVENIO:	INICIO:	TÉRMINO:			

IMPORTE:		RESUMEN DE ESTIMACIONES:			
		PERIODO:		NÚMERO:	MONTO:
CONTRATADO:	$ 1,515,443.53	10 de marzo de 2026	8 de mayo de 2026	01 FINIQUITO	$ 1,515,443.53
CONVENIDO:	$ -				
EJERCIDO:	$ 1,515,443.53				
SALDO QUE SE CANCELA:	$ -				
			TOTALES:	01	$ 1,515,443.53

EN LA LOCALIDAD DE MAZATLÁN MUNICIPIO DE MAZATLÁN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 8 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2026

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EL ISIFE DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIÓN ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SEÑALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS ÚTILES, POR QUIENES INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

RECIBE POR ISIFE:

ING. JAVIER BUSTOS ARELLANO
SUPERVISOR DE ISIFE

ENTREGA POR LA EMPRESA:

C. SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES
CONTRATISTA

T E S T I G O S

ING. JOAQUÍN OMAR MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA DE ENTREGA
ISIFE-PLANTEL

N.D

NOMBRE DE LA OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO:	SUBESTACION DE 225 KVA TIPO POSTE Y RED SECUNDARIA EN SECUNDARIA MARIANO ESCOBEDO, UBICADA EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA				
PROGRAMA:	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2026 NIVEL BÁSICA				
Nº DE OBRA:	260014		AUTORIZACIÓN SAF:	SAF-AGF-002/2026	
NOMBRE DE ESCUELA:	SECUNDARIA MARIANO ESCOBEDO		CLAVE DE ESCUELA:	25DES0024I	
MUNICIPIO:	MAZATLÁN		LOCALIDAD:	MAZATLÁN	
NÚMERO DE CONTRATO:	ISIFE-FAM-ADE-SEC-022-2026		MONTO:	$	1,515,443.53
CONTRATISTA:	SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES				
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	ANTICIPO	$ 530,405.24	CUMPLIMIENTO	$ 151,544.35
PERIODO CONTRATO:	INICIO: 10 de marzo de 2026		TÉRMINO:	8 de mayo de 2026	
NÚMERO DE CONVENIO:			MONTO:		
PERIODO CONVENIO:	INICIO:		TÉRMINO:		

IMPORTE:		RESUMEN DE ESTIMACIONES:			
CONTRATADO:	$1,515,443.53	PERIODO:		NÚMERO:	MONTO:
CONVENIDO:		10 de marzo de 2026	8 de mayo de 2026	01 FINIQUITO	$1,515,443.53
EJERCIDO:	$1,515,443.53				
SALDO QUE SE CANCELA:					
			TOTALES:	01	$1,515,443.53

EN LA LOCALIDAD DE MAZATLÁN MUNICIPIO DE MAZATLÁN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 8 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2026 SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EL DIRECTOR DEL PLANTEL, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIÓN ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SEÑALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS ÚTILES, POR QUIENES INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

ENTREGA POR ISIFE:

ARQ. HUGO ECHAVE MENESES
DIRECTOR GENERAL DEL ISIFE

ING. JOAQUÍN OMAR MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ESC. SEC. GRAL. MARIANO ESCOBEDO CLAVE 25DES0024I MAZATLAN, SINALOA

RECIBE POR PLANTEL:

ROSARIO RAMIREZ URIBE
DIRECTOR DEL PLANTEL

RECIBE POR SEPyC:

MC. PAULINA PEÑA PAYAN
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA

Secundaria Mariano Escobedo

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

CCT: 25DES0024I

No Pgo: 26201

No Obra: 260014

No Contrato: ISIFE-FAM-ADE-SEC-022-2026

BITÁCORA

Descripcion: Subestacion de 225 KVA tipo poste y red secundaria en secundaria Mariano Escobedo ubicada en mazatlán, municipio de mazatlán estado de sinaloa..

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Archivo:	Retención:	Versión:
Dirección de Infraestructura	Dos Años	02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: FAM

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA:
Secundaria Mariano Escobedo
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO:
25DESC0291
ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:
Mazatlan
MUNICIPIO:
Mazatlán

TIPO DE OBRA:

Construccion de subestacion electrica. ☐

☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA

SUPERVISIÓN

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Javier Bustos Arellano	ISIFE	Javier Bustos

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260019 No. 001
FECHA 10/Marzo/2026

Se inicia con los trabajos de excabacion en terreno tipo "B" para zanja para instalacion de policducto

Javier Bustos
16/Marzo/2026
Se prosigue con la instalacion de poliducto de alta dencidad de 2" a 3"

Javier Bustos
20/Marzo/2026
Se continua con la instalacion de alimentador principal con cable de 3+1 de 1/0 y un conductor desnudo CAL-8 THW

Javier Bustos

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260014 No. 002

FECHA 25/Marzo/2026

Se prosigue con la instalacion de centro de carga QO20

Javier Bustos

28/Marzo/2026

Se continua con la colocacion de subida al centro de carga desde registro a pie de centro de carga con tuvo GALV 2"

Javier Bustos

3/Abril/2026

Se inicia con la colocacion e instalacion de transformador tipo poste 225 KVA

Javier Bustos

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260019 No. 003
FECHA 6/Abril/2026

- Se continua con la coloccion de morete de medicion con gabinete M-10
- Colocacion de morete de medicion con gabinete M-5

Javier Bustos
15/Abril/2026

- Se prosigue con la instalacion de registro de concreto prefabricado 60X60 CM
- Instalacion de registro de concreto prefabricado 40 x 40 CM

Javier Bustos
18/Abril/2026

Instalacion de vase para medicion 13-200

Javier Bustos

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 760014 No. 004
FECHA 23/Abril/2026

- Se continua con la instalacion de interruptor termomagnetico 3X600 AMP
- Instalacion de interruptor termomagnetico 3X700 AMP
- Instalacion de interruptor termomagnetico 3 x 150 AMP
- Instalacion de interruptor termomagneticco 3X 100 AMP

Javier Bustos
27/Abril/2026

Se prosigue con la instalacion de salidas para alimentacion electrica para equipo de aire acondicionado en modulo 3

Javier Bustos

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 76201 OBRA No. 260014 No. 005

FECHA 2/Mayo/2026

Se continua con la instalacion de centro de carga Q20 en modulo 1

Javier Bustos
5/Mayo/2026

Se inicia con la instalacion de alimentacion desde transformador hasta interrupter principal con cable de cobre THW-LS CAL. 3/0

Javier Bustos

Nota: Con fecha del 6 de Abril del 2026 se realiza la solicitud de los siguentes conceptos extraordinarios por motivo que no se encontraron en el

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 76201 OBRA No. 760014 No. 006

FECHA 5 | Mayo | 2076

catalogo orriginal y son necesarios para su correcta ejecucion de los trabajos

* Instalacion de alimentacion desde transformador hasta interruptor principal
* Instalacion de interruptor termomagnetico 3x125 AMP
* Colocacion de power block de distribucion.

Javier Bustos A

9 | Mayo | 2076

Instalacion de salidas para alimentacion electrica para equipo de aire acondicionado en modulo 2.

Javier Bustos A

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 76201 OBRA No. 760014 No. 007

FECHA 9/Mayo/2026

Nota: Con esta fecha se dan por terminado los trabajos al 100 % de subestacion de 225 KVA tipo poste y red secundaria en secundaria Manano Escobedo ubicada en mazatlan, municipio mazatlan, estado de sinaloa.

Javier Bustos.