SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE USOS MULTIPLES EN SENDERO SEGURO DEL PARQUE LINEAL AGRICULTORES ENTRE CALLE GRAL. EULOGIO PARRA Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: C. MARIO ERNESTO ORDUÑO ARMENTA

Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-IDRC-1911-2025

Importe de la Estimación s/IVA $851,976.31

Importe del Contrato s/IVA: $1,581,896.55

No. Estimación: 1

Tipo Estimación: Normal

Periodo del Contrato: 03/12/2025 **al** 31/12/2025

Periodo de la Estimación: 03/12/2025 **al** 12/12/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
	PARQUE LOS AGRICULTORES SENDERO SEGUNDO	
P01	**PRELIMINARES**	**851,976.31**

Total Paquete s/IVA: **851,976.31**

Total de Estimación s/IVA: **$851,976.31**

Mario Orduño

C. MARIO ERNESTO ORDUÑO ARMENTA

CONTRATISTA

ING.MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ

SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE USOS MULTIPLES EN SENDERO SEGURO DEL PARQUE LINEAL AGRICULTORES ENTRE CALLE GRAL. EULOGIO PARRA Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA

Municipio: Culiacan
Localidad:

Contratista: C. MARIO ERNESTO ORDUÑO ARMENTA

Contrato: OPDU-EST-ADJ-FISE-IDRC-1911-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,581,896.55
Periodo del Contrato 03/12/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $851,976.31
Periodo de la Estimación: 03/12/2025 al 12/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PARQUE LOS AGRICULTORES SENDERO SEGUNDO										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S01	**DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES**									
P01S01C001	DESYERBE Y LIMPIEZA DEL TERRENO A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	725.00	$28.57	0.00	725.0000	725.00	0.00	$20,713.25	100.00 %
P01S05C005	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE	M2	725.00	$14.34	0.00	725.0000	725.00	0.00	$10,396.50	100.00 %
P01S25C008	EXCAVACION CON MAQUINA PARA SUSTITUCIÓN DE SUELO, INCLUYE: CORTE, CARGA DIRECTO AL CAMIÓN Y ACARREO FUERA DE LA OBRA	M3	215.00	$233.68	0.00	215.0000	215.00	0.00	$50,241.20	100.00 %
P06S02C027	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN AL 90% P.V.S. M., CON MÁQUINA DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO, INCLUYE: CARGA, ACARREO DEL MATERIAL A LA OBRA (MEDIDO COMPACTADO), INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	297.00	$567.99	0.00	297.0000	297.00	0.00	$168,693.03	100.00 %
P01S02	**EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DESPERDICIOS**									
P03S03C028	BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 15X30 CMS. Y CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 7.5 CMS DE ESPESOR,INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8.00	$215.41	0.00	8.0000	8.00	0.00	$1,723.28	100.00 %
P03S37C015	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 7.5 CMS. DE ESPESOR Y 30 CMS. DE ANCHO PARA DESPLANTE DE CIMENTACIÓN CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2, INCLUYE : NIVELADO, FABRICACIÓN Y COLADO DEL CONCRETO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO	ML	4.80	$191.54	0.00	4.8000	4.80	0.00	$919.39	100.00 %
P02S05C078	DADO DE 30X60 CM., ARMADO CON 10 Ø 1/2", CON UN ESTRIBO MÁS UNA GRAPA Ø 3/8" @ 10 CMS., CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA ,HABILITADO, ARMADO Y ANCLAJE DEL ACERO, AMARRES, FABRICACIÓN Y COLADO DEL CONCRETO,VIBRADO, DESPERDICIOS, MATERIAL,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	4.80	$2,308.82	0.00	4.8000	4.80	0.00	$11,082.34	100.00 %

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE USOS MULTIPLES EN SENDERO SEGURO DEL PARQUE LINEAL AGRICULTORES ENTRE CALLE GRAL. EULOGIO PARRA Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA

Municipio: Culiacan
Localidad:

Contratista: C. MARIO ERNESTO ORDUÑO ARMENTA

Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-IDRC-1911-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,581,896.55
Periodo del Contrato 03/12/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $851,976.31
Periodo de la Estimación: 03/12/2025 **al** 12/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PARQUE LOS AGRICULTORES SENDERO SEGUNDO										
P02S10C014	MUERTO DE CONCRETO DE 0.40X0.40X0.70 M. DE PROFUNDIDAD, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE ANCLAJE DE CASQUILLO DE TUBO NEGRO CED 40 DE 3" DE DIAMETRO. 70 CMS DE LONGITUD CON PINTURA ANTICORROSIVA.	PZA	2.00	$1,070.79	0.00	2.0000	2.00	0.00	$2,141.58	100.00 %
P02S06C037	ANCLAJE DE TUBO NEGRO CÉDULA 40 DE 3" DE DIÁMETRO Y 55 CMS. DE LONGITUD EN DADO DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	$377.30	0.00	8.0000	8.00	0.00	$3,018.40	100.00 %
P01S03	DESPALME POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS.									
P30S10C004	GUARNICIÓN DE CONCRETO DE 15x20x40 cm. CON CONCRETO F'c=200 Kg/cm2 T.M.A. 3/4", ACABADO APARENTE, INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, VIBRADO, VOLTEADOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	102.80	$736.35	0.00	102.8000	102.80	0.00	$75,696.78	100.00 %
P03S38C026-	PISO DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA-LAC 6X6/10-10, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, CORTE DE CONCRETO Y SELLADOR DE POLIURETANO EN LAS JUNTAS (FESTER, SIKAFLEX 1-A O SIMILAR), ACABADO PULIDO, INCLUYE ACARREOS, TRAZO, NIVELACION, AFINE, CIMBRA, DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	618.20	$820.69	0.00	618.2000	618.20	0.00	$507,350.56	100.00 %

Total Partida: 851,976.31

C. MARIO ERNESTO ORDUÑO ARMENTA
CONTRATISTA

ING.MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ
SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO