SIS[redacted]MA INTEGRAL DE SUPERVISION [redacted]OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PLAZUELA ELDORADO, MUNICIPIO DE ELDORADO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0804-2026

Importe de la Estimación s/IVA $888,630.92
Importe del Contrato s/IVA: $6,761,730.77
No. Estimación: 1
Tipo Estimación: Normal
Periodo del Contrato: 16/04/2026 **al** 16/09/2026
Periodo de la Estimación: 16/04/2026 **al** 14/05/2026

Clave	Descripción	Monto
1		
	REHABILITACIÓN DE PLAZUELA	
P01	**PRELIMINARES**	**494,943.12**
P02	**CIMENTACIÓN**	**41,144.44**
P05	**CONCRETO HIDRAÚLICO**	**197,117.53**
P06	**OBRAS VIALES**	**155,425.83**

Total Paquete s/IVA: **888,630.92**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $888,630.92

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PLAZUELA ELDORADO, MUNICIPIO DE ELDORADO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Culiacan	**Contrato:**	OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0804-2026	**No. Estimación:**	1
Localidad:		**Importe del Contrato s/IVA**	$6,761,730.77	**Tipo de Estimación:**	Normal
Contratista:	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.	**Periodo del Contrato**	16/04/2026 **al** 16/09/2026	**Importe de la Estimación:**	$888,630.92
				Periodo de la Estimación:	16/04/2026 **al** 14/05/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
REHABILITACIÓN DE PLAZUELA										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S01	**DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES**									
P01S38C015	RETIRO DE ARBOTANTE EXISTENTE, INCLUYE: DESCONEXIÓN, RETIRO DE POSTE METÁLICO DE 8.00 M. DE ALTURA, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	16.00	$932.03	0.00	14.0000	14.00	2.00	$13,048.42	87.50 %
P01S39C213	RETIRO DE BANCA PREFABRICADA TIPO ORNAMENTAL DE 1.76X0.83X0.70 MTS., INCLUYE: DOS EXCAVACIONES DE 0.40X0.60X0.30 MTS. RETIRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	34.00	$448.13	0.00	34.0000	34.00	0.00	$15,236.42	100.00 %
P01S22C015	EXCAVACION CON MÁQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 m DE PROFUNDIDAD CON RETRO CAT 416C, INCLUYE: ACAMELLONADO DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	823.79	$37.59	0.00	823.7900	823.79	0.00	$30,966.27	100.00 %
P01S57C012	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, A 6 KMS DE DISTANCIA, VOLUMEN MEDIO SUELTO, INCLUYE: CARGA A MAQUINA. FALTA 160.45	M3	1,585.05	$67.22	0.00	1,585.0500	1,585.05	0.00	$106,547.06	100.00 %
P01S02	**EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DESPERDICIOS**									
P01S44C028	DEMOLICIÓN DE MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	160.50	$62.88	0.00	160.5000	160.50	0.00	$10,092.24	100.00 %
P01S44C366	DEMOLICÓN DE RAMPAS DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA-LAC, INCLUYE: CON ROMPEDORA NEUMÁTICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	120.78	$63.45	0.00	117.0300	117.03	3.75	$7,425.55	96.90 %

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PLAZUELA ELDORADO, MUNICIPIO DE ELDORADO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0804-2026
Importe del Contrato s/IVA $6,761,730.77
Periodo del Contrato 16/04/2026 **al** 16/09/2026

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $888,630.92
Periodo de la Estimación: 16/04/2026 **al** 14/05/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P01S44C367	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 10 CMS, CON ROMPEDORA NEUMÁTICA, INCLUYE: EQUIPO DE CORTE, ROMPEDORA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	3,533.81	$82.18	0.00	3,533.8100	3,533.81	0.00	$290,408.51	100.00 %
P01S44C368	DEMOLICIÓN DE ESCALONES DE CONCRETO ARMADO DE 5.81 DE LONGITUD X 0.40 MTS. DE HUELLA X 0.18 DE PERALTE,CON ROMPEDORA NEUMÁTICA, INCLUYE: ACARREO DE DEMOLICIÓN DE 60 MTS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	$1,913.62	0.00	4.0000	4.00	0.00	$7,654.48	100.00 %
P01S44C369	DEMOLICIÓN DE ESCALON DE CONCRETO ARMADO DE 8.28 DE LONGITUD X 0.30 MTS. DE HUELLA X 0.20 DE PERALTE, CON ROMPEDORA NEUMÁTICA, INCLUYE: ACARREO DE DEMOLICIÓN DE 60 MTS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$2,348.05	0.00	1.0000	1.00	0.00	$2,348.05	100.00 %
P01S44C370	DEMOLICIÓN DE ESCALON DE CONCRETO ARMADO DE 5.98 DE LONGITUD X 0.30 MTS. DE HUELLA X 0.18 DE PERALTE, CON ROMPEDORA NEUMÁTICA, INCLUYE: ACARREO DE DEMOLICIÓN DE 60 MTS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$1,913.62	0.00	1.0000	1.00	0.00	$1,913.62	100.00 %
P01S44C371	DEMOLICIÓN DE ESCALON DE CONCRETO ARMADO DE 5.02 DE LONGITUD X 0.35 MTS. DE HUELLA X 0.20 DE PERALTE, CON ROMPEDORA NEUMÁTICA, INCLUYE: ACARREO DE DEMOLICIÓN DE 60 MTS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$1,836.26	0.00	1.0000	1.00	0.00	$1,836.26	100.00 %
P01S44C372	DEMOLICIÓN DE ESCALON DE CONCRETO ARMADO DE 3.34 DE LONGITUD X 0.35 MTS. DE HUELLA X 0.18 DE PERALTE,CON ROMPEDORA NEUMÁTICA, INCLUYE: ACARREO DE DEMOLICIÓN DE 60 MTS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$1,637.36	0.00	1.0000	1.00	0.00	$1,637.36	100.00 %

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PLAZUELA ELDORADO, MUNICIPIO DE ELDORADO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Culiacan	**Contrato:**	OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0804-2026	**No. Estimación:**	1
Localidad:		**Importe del Contrato s/IVA**	$6,761,730.77	**Tipo de Estimación:**	Normal
Contratista:	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.	**Periodo del Contrato**	16/04/2026 **al** 16/09/2026	**Importe de la Estimación:**	$888,630.92
				Periodo de la Estimación:	16/04/2026 **al** 14/05/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P01S44C373	DEMOLICIÓN DE FUENTE DECORATIVA SIN RECUPERACIÓN DE 3.50 DE DIAMETRO Y 0.80 MTS DE ALTURA APROXIMADAMENTE, CONSTRUIDA CON MURO DE CONCRETO, CON REPIZON SUPERIOR PERIMETRAL Y ORNAMENTO Y COLUMNA CENTRAL DE CANTERA, INCLUYE: DEMOLICIÓN CON EQUIPO MECÁNICO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA.	PZA	1.00	$5,828.88	0.00	1.0000	1.00	0.00	$5,828.88	100.00 %
						Total Partida:			**494,943.12**	
P02	**CIMENTACIÓN**									
P02S01	**MAMPOSTERÍAS**									
P01S39C221	RETIRO DE BARANDAL EXISTENTE DE 0.95 MTS. DE ALTO ARMADO CON VARILLAS VERTICALES CUADRADO DE 1/2" TORCIDA Y SOLERA HORIZONTALES DE 1-1/2"X3/16" Y ORNAMENTO EXTERIOR, SOLDADO A COLUMNAS VERTICALES Y ANCLADO A PISO DE CONCRETO INCLUYE: EQUIPO DE CORTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO Y ALMACENAMIENTO A 60 MTS. DE DISTANCIA.	ML	30.50	$357.26	0.00	30.4900	30.49	0.01	$10,892.86	99.97 %
P01S38C028	DESMONTAJE CON RECUPERACIÓN DE LUMINARIA DE TECHO, HASTA UNA ALTURA DE 6 M. INCLUYE: DESCONEXIÓN, RETIRO DE SOPORTERIA, ANDAMIOS, ACARREOS HASTA LA BODEGA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	5.00	$592.89	0.00	5.0000	5.00	0.00	$2,964.45	100.00 %
P01S38C023	RETIRO DE SALIDA DE CENTRO (FOCO) COMÚN , INCLUYE: RETIRO DE SOCKET, CABLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO.	SAL	36.00	$222.34	0.00	36.0000	36.00	0.00	$8,004.24	100.00 %
P01S38C043	RETIRO DE TUBERÍA Y CABLEADO, INCLUYE: DESCONEXIÓN Y RETIRO , HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	38.40	$107.80	0.00	38.4000	38.40	0.00	$4,139.52	100.00 %

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PLAZUELA ELDORADO, MUNICIPIO DE ELDORADO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Culiacan	**Contrato:**	OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0804-2026	**No. Estimación:**	1
Localidad:		**Importe del Contrato s/IVA**	$6,761,730.77	**Tipo de Estimación:**	Normal
Contratista:	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.	**Periodo del Contrato**	16/04/2026 **al** 16/09/2026	**Importe de la Estimación:**	$888,630.92
				Periodo de la Estimación:	16/04/2026 **al** 14/05/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P01S38C044	RETIRO DE CABLEADO ELÉCTRICO EN MAL ESTADO (EXTENSIÓN CON FOCOS) INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	38.40	$107.80	0.00	38.4000	38.40	0.00	$4,139.52	100.00 %
P02S02	**ZAPATAS AISLADAS.**									
P01S44C108	DEMOLICIÓN DE ENJARRE EN MUROS Y PLAFONES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	26.17	$120.21	0.00	26.1700	26.17	0.00	$3,145.90	100.00 %
P01S44C374	DEMOLICIÓN DE ESCALONES DE CONCRETO ARMADO, CON DIMENSIONES DE 2.80 MTS DE LONGITUD X 0.30 MTS DE HUELLA Y 0.18 MTS DE PERALTE, INCLUYE: ACARREO DE DEMOLICÓN A 60 MTS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5.00	$1,571.59	0.00	5.0000	5.00	0.00	$7,857.95	100.00 %
						Total Partida:			**41,144.44**	
P05	**CONCRETO HIDRAÚLICO**									
P05S01	**CONCRETO HIDRÁULICO CICLÓPEO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN**									
P01S05C015	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	45.52	$22.89	0.00	45.5200	45.52	0.00	$1,041.95	100.00 %
P01S06C015	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: TRASPALEO, AFINE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	11.11	$301.29	0.00	11.1100	11.11	0.00	$3,347.33	100.00 %
P01S48C008	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN/ DEMOLICION A 40.00 M.. DE DISTANCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	14.45	$434.32	0.00	14.4400	14.44	0.01	$6,271.58	99.93 %
P01S70C004	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, A UNA DISTANCIA DE 5.00 KM VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE : CARGA A MÁQUINA Y ACARREO.	M3	14.45	$78.24	0.00	14.4400	14.44	0.01	$1,129.79	99.93 %

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PLAZUELA ELDORADO, MUNICIPIO DE ELDORADO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Culiacan	**Contrato:**	OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0804-2026	**No. Estimación:**	1
Localidad:		**Importe del Contrato s/IVA**	$6,761,730.77	**Tipo de Estimación:**	Normal
Contratista:	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.	**Periodo del Contrato**	16/04/2026 **al** 16/09/2026	**Importe de la Estimación:**	$888,630.92
				Periodo de la Estimación:	16/04/2026 **al** 14/05/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P01S74C032	RELLENO Y COMPACTACIÓN AL 95% DE LA PRUEBA, CON MATERIAL DE BANCO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PUESTO EN OBRA, AGUA PARA COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	4.07	$672.09	0.00	4.0700	4.07	0.00	$2,735.41	100.00 %
P05S02	**CONCRETO HIDRÁULICO ELABORADO EN OBRA, CON CEMENTO PORTLAND ORDINARIO TIPO (CPO) SUMINISTRO Y COL**									
P02S06C080	ANCLAJE DE CASTILLO DE 15 X 15 CMS CON 4 VAR DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS EN ESTRUCTURA CON 30 CMS DE PROFUNDIDAD INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE 3.00 A 6.00 MTS. DE ALTURA.	PZA	8.00	$218.57	0.00	8.0000	8.00	0.00	$1,748.56	100.00 %
P05S01C018	CONCRETO HECHO EN OBRA DE CICLOPEO F'C= 150 KG/CM2, 40% PIEDRA, 60% DE CONCRETO, INCLUYE: FABRICACIÓN CON REVOLVEDORA ALTURA MAXIMA DE 4.00 MT Y ACARREO A 20 MT. DE DISTANCIA.	M3	11.11	$3,495.04	0.00	10.8300	10.83	0.28	$37,851.28	97.48 %
P03S35C003	IMPERMEABILIZACIÓN DE ELEMENTOS EN CIMENTACIÓN (DADOS, ENRASE, CONTRA TRABE Y DALAS) CON EMULTEX ASB, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	23.15	$243.12	0.00	22.7900	22.79	0.36	$5,540.70	98.44 %
P05S03	**CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL, ELABORADO EN OBRA, CON CEMENTO PORTLAND ORDINARIO TIPO (C**									
P03S27C087	DALA DE DESPLANTE DE 15x20 cm DE CONCRETO ARMADO F'c=150 Kg/cm2, CON 4 VARILLAS DE Ø 3/8" Y ESTRIBOS DE Ø 1/4" @ 25 cm, ACABADO COMUN, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO DE CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	23.15	$534.48	0.00	23.1500	23.15	0.00	$12,373.21	100.00 %

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PLAZUELA ELDORADO, MUNICIPIO DE ELDORADO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Culiacan	**Contrato:**	OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0804-2026	**No. Estimación:**	1
Localidad:		**Importe del Contrato s/IVA**	$6,761,730.77	**Tipo de Estimación:**	Normal
Contratista:	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.	**Periodo del Contrato**	16/04/2026 **al** 16/09/2026	**Importe de la Estimación:**	$888,630.92
				Periodo de la Estimación:	16/04/2026 **al** 14/05/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P03S27C1372	CASTILLO DE 15 x 15 cm, ARMADO CON 4 VARILLAS DE Ø 3/8" Y ESTRIBOS DE Ø 1/4" @ 25 cm, CON CONCRETO F'c=150 Kg/cm2, ACABADO COMUN, DE 0.00 A 3.00 m DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA Y DESCIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	19.20	$511.92	0.00	16.8000	16.80	2.40	$8,600.26	87.50 %
P03S10C004	MURO DE 14 cm DE ESPESOR A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MORTERO CAL-ARENA PROPORCIÓN 1:3 DE 0.00 a 3.00 m DE ALTURA ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	44.09	$566.24	0.00	44.0900	44.09	0.00	$24,965.52	100.00 %
P03S27C136	DALA DE CERRAMIENTO DE 15 x 20 cm CONCRETO F'c=150 Kg/cm2, ARMADA CON 4 VARILLAS DE Ø 3/8" Y ESTRIBOS DE Ø 1/4" @ 25 cm, ACABADO COMUN, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO DE CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	23.15	$550.86	0.00	21.0500	21.05	2.10	$11,595.60	90.93 %
P03S30C171	LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADO CON Ø 3/8" @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, BASTONES @ 20 CM. MAS 3 Ø 3/8" EN 1.00 M. SOLO PARA ARMAR, CONCRETO F´C= 200 KG/CM2. ACABADO COMÚN Y FLOTEADO EN PARTE SUPERIOR, INCLUYE: MATERIAL, CIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	32.64	$2,243.99	0.00	32.6400	32.64	0.00	$73,243.83	100.00 %
P03S22C042	PRETIL DE TABIQUE DE 14 CMS. DE ESPESOR Y 40 CMS. DE ALTURA DE 3.00 A 6.00 MTS. DE ALTURA JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ELEVACION DE LOS MATERIALES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	22.40	$297.88	0.00	22.4000	22.40	0.00	$6,672.51	100.00 %

Total Partida: **197,117.53**

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PLAZUELA ELDORADO, MUNICIPIO DE ELDORADO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Culiacan	**Contrato:**	OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0804-2026	**No. Estimación:**	1
Localidad:		**Importe del Contrato s/IVA**	$6,761,730.77	**Tipo de Estimación:**	Normal
Contratista:	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.	**Periodo del Contrato**	16/04/2026 **al** 16/09/2026	**Importe de la Estimación:**	$888,630.92
				Periodo de la Estimación:	16/04/2026 **al** 14/05/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P06	**OBRAS VIALES**									
P06S01	**SUSTITUCIÓN DE MATERIAL DE TERRAPLÉN CON TEPETATE, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACT**									
P01S05C015	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	34.43	$22.89	0.00	34.4300	34.43	0.00	$788.10	100.00 %
P01S06C015	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: TRASPALEO, AFINE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	9.02	$301.29	0.00	9.0200	9.02	0.00	$2,717.64	100.00 %
P01S48C008	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN/ DEMOLICION A 40.00 M.. DE DISTANCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	11.73	$434.32	0.00	11.7300	11.73	0.00	$5,094.57	100.00 %
P01S70C004	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, A UNA DISTANCIA DE 5.00 KM VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE : CARGA A MÁQUINA Y ACARREO.	M3	11.73	$78.24	0.00	11.7300	11.73	0.00	$917.76	100.00 %
P01S74C032	RELLENO Y COMPACTACIÓN AL 95% DE LA PRUEBA, CON MATERIAL DE BANCO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PUESTO EN OBRA, AGUA PARA COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	2.43	$672.09	0.00	2.4300	2.43	0.00	$1,633.18	100.00 %
P06S02	**CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90% PRÓCTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE, CON MOTOCONFORMADORA Y APL**									
P02S06C080	ANCLAJE DE CASTILLO DE 15 X 15 CMS CON 4 VAR DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS EN ESTRUCTURA CON 30 CMS DE PROFUNDIDAD INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE 3.00 A 6.00 MTS. DE ALTURA.	PZA	7.00	$218.57	0.00	7.0000	7.00	0.00	$1,529.99	100.00 %

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PLAZUELA ELDORADO, MUNICIPIO DE ELDORADO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Culiacan	**Contrato:**	OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0804-2026	**No. Estimación:**	1
Localidad:		**Importe del Contrato s/IVA**	$6,761,730.77	**Tipo de Estimación:**	Normal
Contratista:	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.	**Periodo del Contrato**	16/04/2026 **al** 16/09/2026	**Importe de la Estimación:**	$888,630.92
				Periodo de la Estimación:	16/04/2026 **al** 14/05/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P05S01C018	CONCRETO HECHO EN OBRA DE CICLOPEO F'C= 150 KG/CM2, 40% PIEDRA, 60% DE CONCRETO, INCLUYE: FABRICACIÓN CON REVOLVEDORA ALTURA MAXIMA DE 4.00 MT Y ACARREO A 20 MT. DE DISTANCIA.	M3	9.02	$3,495.04	0.00	8.7300	8.73	0.29	$30,511.70	96.78 %
P03S35C003	IMPERMEABILIZACIÓN DE ELEMENTOS EN CIMENTACIÓN (DADOS, ENRASE, CONTRA TRABE Y DALAS) CON EMULTEX ASB, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	18.80	$243.12	0.00	18.7600	18.76	0.04	$4,560.93	99.79 %
P06S03	**CONFORMACIÓN CON Y SIN COMPACTACIÓN DE TODO TIPO DE MATERIALES, CON MOTOCONFORMADORA Y APLANAD**									
P03S27C087	DALA DE DESPLANTE DE 15x20 cm DE CONCRETO ARMADO F'c=150 Kg/cm2, CON 4 VARILLAS DE Ø 3/8" Y ESTRIBOS DE Ø 1/4" @ 25 cm, ACABADO COMUN, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO DE CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	18.80	$534.48	0.00	18.6500	18.65	0.15	$9,968.05	99.20 %
P03S27C1372	CASTILLO DE 15 x 15 cm, ARMADO CON 4 VARILLAS DE Ø 3/8" Y ESTRIBOS DE Ø 1/4" @ 25 cm, CON CONCRETO F'c=150 Kg/cm2, ACABADO COMUN, DE 0.00 A 3.00 m DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA Y DESCIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	16.80	$511.92	0.00	16.8000	16.80	0.00	$8,600.26	100.00 %
P03S10C004	MURO DE 14 cm DE ESPESOR A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MORTERO CAL-ARENA PROPORCIÓN 1:3 DE 0.00 a 3.00 m DE ALTURA ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	36.87	$566.24	0.00	36.8700	36.87	0.00	$20,877.27	100.00 %

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PLAZUELA ELDORADO, MUNICIPIO DE ELDORADO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Culiacan	**Contrato:**	OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0804-2026	**No. Estimación:**	1
Localidad:		**Importe del Contrato s/IVA**	$6,761,730.77	**Tipo de Estimación:**	Normal
Contratista:	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.	**Periodo del Contrato**	16/04/2026 **al** 16/09/2026	**Importe de la Estimación:**	$888,630.92
				Periodo de la Estimación:	16/04/2026 **al** 14/05/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P03S27C136	DALA DE CERRAMIENTO DE 15 x 20 cm CONCRETO F'c=150 Kg/cm2, ARMADA CON 4 VARILLAS DE Ø 3/8" Y ESTRIBOS DE Ø 1/4" @ 25 cm, ACABADO COMUN, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO DE CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	18.80	$550.86	0.00	18.1500	18.15	0.65	$9,998.11	96.54 %
P03S30C171	LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADO CON Ø 3/8" @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, BASTONES @ 20 CM. MAS 3 Ø 3/8" EN 1.00 M. SOLO PARA ARMAR, CONCRETO F´C= 200 KG/CM2. ACABADO COMÚN Y FLOTEADO EN PARTE SUPERIOR, INCLUYE: MATERIAL, CIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	23.36	$2,243.99	0.00	23.3600	23.36	0.00	$52,419.61	100.00 %
P03S22C042	PRETIL DE TABIQUE DE 14 CMS. DE ESPESOR Y 40 CMS. DE ALTURA DE 3.00 A 6.00 MTS. DE ALTURA JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ELEVACION DE LOS MATERIALES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	19.50	$297.88	0.00	19.5000	19.50	0.00	$5,808.66	100.00 %

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR DE S.O.P.